


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ก่อสร้างระบบสายส่ง ในวงจร SPA07 บางส่วน		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ต.ค. 62	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	ก่อสร้างสายส่ง 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1435
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวดีน		วันที่ 14 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 14 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 15 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายภุชณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ อุปกรณ์ก่อน Switching						
2	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	-
4	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM	-	-
5	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	-
6	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	-
7	-ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BAM07						
8	BAM07S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปม.	SF6	วัดโพธิ์ค้อย
9	BAM01S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปม.	SF6	SM การ์เด็นท์
10	Dis ชค. SPA07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.	DIS	วัดโพธิ์นางเทรา
11	BAM01S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.	SF6	SM การ์เด็นท์
12	-เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
13	แจ้งหน่วยงานให้ โหลดโหลด และทำการ ปลด DDE ดึงข้ามถนน จุด A ตามผังแนบได้						
14	เมื่อหน่วยงานปลด DDE ดึงข้ามถนน จุด A ตามผังแนบ แล้วเสร็จ						
15	-แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1 ชื่อ เวลา.....น.						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2 ชื่อ เวลา.....น.						
18	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
19	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	-
20	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM	-	-
21	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM	-	-
22	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM	-	-
23	-แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ และทำงานได้						
24	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
25	-เมื่อผู้ควบคุมงานแล้วเสร็จ						
26	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
27	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	-
28	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-	-
30	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-	-
31	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G1 ชื่อ เวลา.....น.							
32	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G2 ชื่อ เวลา.....น.							
33	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
34	แจ้งพนักงานให้ เชื่อม DDE ดึงข้ามถนน จุด A ตามผังแนบได้							
35	เมื่อพนักงานเชื่อม DDE ดึงข้ามถนน จุด A ตามผังแนบ แล้วเสร็จ							
36	-ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนไปกลับจาก BAM07							
37	BAM01S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปม.		SF6	SM การ์เด็นท์
38	Dis ชค. SPA07	สับ	สับ		กพส.		DIS	วัดโพธิ์นางเทรา
39	BAM01S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6	SM การ์เด็นท์
40	BAM07S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6	วัดโพธิ์คอย
41	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
42	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
43	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-	-
44	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-	-
45	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-	-
46	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

