



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ...../๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นาย.ภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง .....

วันที่ .....

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง .....

ด้วยการไฟฟ้า .....ก.บ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ... ปักเสาและติดตั้ง Load Break Switch ๑๑๕ kV ตามแผนผังสังเขป  
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	115 kV	๑๓-๑๖ ก.ย. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปักเสาและติดตั้ง LBS 115 kV บริเวณ แยกเข้าวัดแคทราย	SAA3YS-09	DDE บริเวณแยก แคทราย - -	นาย ศรายุทธ เดชาฤทธิ์ ๐๘-๑๙๔๑-๗๗๐๕

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์...ตำแหน่ง...หม.คพ.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคพ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พัดเตอร์ 115kV จาก SAA 349-09 ถึง DDE บริเวณแยกแคทราย  
ในวันที่ 13-16 ก.ย.๖๒ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 983

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ..... พัดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ..... พัดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นรินทร์ ด้วงทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ 1๒๐ มงค. กฟภ.จันทร์

นรินทร์ ด้วงทอง  
(๐๘๐.๕๓๓๓ น.คพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คพ.) ๐๐๕-2508

เรียน ผจก. กฟภ. กทบ.

อก.บช.(ก.๓) / อก.ว.ว.(ก.๓) /

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. .... (สถานี) .....

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวจรุษา คัคคัพพ์)

อ.ก.บ.บ.(ก.๓) รักษาการแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณแยกวัดแคทราย		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13-16 ก.ย. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบบ.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้ง LBS ปากซอยวัดแคทราย ตามใบขอปฏิบัติงาน 983
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวดีน		วันที่ 5 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 5 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 9/9/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบ ABS 115 เควี รหัส SAA3YS-09 หน้า หจก.โชคทรงพล สถานะ OPEN+ล๊อคกุญแจ						
3	ตรวจสอบ DDE วงจร KTE02 จุดที่ 1 และ จุดที่ 2 เปิดวงจรทั้ง 3 เฟส ทั้ง 2 จุด						
4	ตรวจสอบ DDE วงจร KTE06 จุดที่ 1 และ จุดที่ 2 เปิดวงจรทั้ง 3 เฟส ทั้ง 2 จุด						
5	KTB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTB	-	
6	SMG04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMG	-	
7	-เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
8	-แจ้งให้ Hotline กระเช้า 115 เควี ปลด DDE โดยวิธี Bare Hand บริเวณ แยกแคทราย ต้นที่ 200						
9	-เมื่อ Hotline กระเช้า 115 เควี ปลด DDE บริเวณ แยกแคทราย ต้นที่ 200 แล้วเสร็จ						
10	-แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
11	แจ้งผู้ควบคุมให้ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมให้ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G2						
13	KTB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB	-	
14	SMG04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMG	-	
15	-แจ้งให้ ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้าวันที่ 13 ก.ย. 62 ***							
16	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ วันที่ 16 ก.ย. 62						
17	แจ้งผู้ควบคุมให้ปลด Short ground จุด G1						
18	แจ้งผู้ควบคุมให้ปลด Short ground จุด G2						
19	ONB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONB	-	
20	KTA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA	-	
21	KTB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTB	-	
22	SMG04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMG	-	
23	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ AC Load Break Switch ที่ติดตั้งใหม่ บริเวณ แยกแคทราย						
24	ตรวจสอบ Load Break Switch ที่ติดตั้งใหม่ บริเวณ แยกแคทราย อยู่สถานะ Gas ปกติ และ OPEN+ล๊อคกุญแจ						
25	SAA03YS-09	ปลด ล๊อคกุญแจ	ล๊ับ		กทบ.	ABS	ตรงข้าม หจก. โชคทรงพล
26	LBS ติดตั้งใหม่	ปลด ล๊อคกุญแจ	ล๊ับ		กทบ.	LBS	ปากซอยวัดแคทราย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	เมื่อจ่ายไฟ AC ครบ 1 ชั่วโมง						
28	ตรวจสอบ Load Break Switch ที่ติดตั้งใหม่ บริเวณ แยกแคราย อยู่สถานะ Gas ปกติ						
29	LBS ติดตั้งใหม่	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		กทบ.	LBS	ปากซอยวัดแคราย
30	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
31	-แจ้งให้ Hotline กระเช้า 115 เควี เชื่อม DDE โดยวิธี Bare Hand บริเวณ แยกแคราย ต้นที่ 200						
32	-เมื่อ Hotline กระเช้า 115 เควี เชื่อม DDE บริเวณ แยกแคราย ต้นที่ 200 แล้วเสร็จ						
33	ONB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONB	-	
34	KTA05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA	-	
35	KTB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB	-	
36	SMG04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMG	-	
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

