



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROFESSIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กษ. (ร.๑) ๒๐๕๑/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถิภพงษ์ วงษ์พันธ์
ชื่อผู้ส่ง นายสมนุวรรณ สิงห์โตทอง

Switching Deadline

วันที่ 2 ๐๙ ๖๒

วันที่ 16 ก.ย. 2562
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.พ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กษ.บ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รีดลอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์.. สถานีไฟฟ้า เลาขวัญ..
ตามแผนผังสิ่งเชื่อมแบบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	4VB-01	๒ - ๓ ต.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รีดลอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ (ดับข้ามวัน)	OPEN BREAKER	ปลด POT HEAD	นายสาธิต พยัคฆวงค์
๒	1VB-01, 2VB-01	๔ - ๕ ต.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รีดลอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ (ดับข้ามวัน)	OPEN BREAKER	ปลด POT HEAD	
๓	3VB-01	๖ - ๗ ต.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รีดลอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ (ดับข้ามวัน)	OPEN BREAKER	ปลด POT HEAD	
๔	1BVB-01, 1YB-01	๘ - ๑๑ ต.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รีดลอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ (ดับข้ามวัน)	OPEN BREAKER	OPEN 1YS-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงค์ ตำแหน่ง ช.ม.ร.ด.กษ.บ.(ก.๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอนันต์ กาญจนอุปถัมภ์)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.พ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.พ.(ก.๓)

ส่วนรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ LWU03 จาก LWU03VB-01 ถึง LWU3S-01
ในวันที่ 6-7 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 7293
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ๐๗๖๓๖๖๖ 31/๓๓๖๓๐1 ประสานงานการขอตัดไฟกับ เกษสิทธิ์ พยัคฆวงค์

(นาย ๐๗๖๓๖๖๖ 31/๓๓๖๓๐๑)
อ.ก.บ.พ.(ก.๓)


ส่วนรับอนุมัติ
ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.พ.)
เรียน ผจก. ก.๒.๑๖.
อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแบบ แผ่น
ผจฟ. 1 (สถานี 1๓๖๖๖)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ)
ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
25 ก.ย. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ เลขาวัด		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6-7 ต.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	รื้อถอน ติดตั้ง ทดสอบรีเลย์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1293/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 23 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 23 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 25 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายชุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	LWU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWU	-	LOAD = 1.7 MW
3	LWU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWU	-	LOAD = 1.4 MW
4	ย้ายโหลด LWU03 ไปจ่ายจาก LWU01						
5	LWU01S-02	ปลด	สับ		ลข.	DIS	หน้าสถานีฯ
6	LWU03VB-01	สับ	ปลด		LWU	-	-
7	LWU03S-01	สับ	ปลด		LWU	-	-
8	LWU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWU	-	-
9	แจ้งกบข.ก.3 รื้อถอน ติดตั้ง ทดสอบรีเลย์ที่ LWU03VB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching วันที่ 6 ต.ค. 62							
10	เมื่อกบข.ก.3 แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ วันที่ 7 ต.ค. 62						
11	LWU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWU	-	-
12	LWU03S-01	ปลด	สับ		LWU	-	-
13	LWU03VB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		LWU	-	-
14	LWU01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.	DIS	หน้าสถานีฯ
15	LWU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWU	-	-
16	LWU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWU	-	-
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							