



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC UTILITY ADMINISTRATION

เลขที่ ก.ต.บมข.(ก.) ๒๑๕๖ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถวัลย์ วรรณรัตน์
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

Switching Deadline

วันที่ 16 ต.ค. ๖๒

วันที่ 16 ต.ค. 2562
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รีดถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์, สถานีไฟฟ้า ศรีประจันต์
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	2VB-01	๑๓ - ๑๕ ต.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รีดถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ (ดับข้ามวัน)	OPEN BREAKER	ปลด POT HEAD	นายสาธิต พันธ์ขวงค์
๒	1VB-01, 4VB-01	๑๕ - ๑๖ ต.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รีดถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ (ดับข้ามวัน)	OPEN BREAKER	ปลด POT HEAD	
๓	3VB-01, 5VB-01	๑๗ - ๑๘ ต.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รีดถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ (ดับข้ามวัน)	OPEN BREAKER	ปลด POT HEAD	
๔	1BVB-01, 1YB-01	๑๘ - ๒๓ ต.ค. ๖๒	๐๖.๓๐ - ๐๖.๐๐ น.	๑๗.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น.	รีดถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์	OPEN BREAKER	OPEN 1YS-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พันธ์ขวงค์ ตำแหน่ง ช.พร.ร.ก.บ.บ.(ก.๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอนันต์ กาญจนอุปถัมภ์)
ตำแหน่ง ก.ต.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำนักรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเดอร์ SPC1VB-01 จาก SPC1VB-01 SPC1YS-01 ถึง Pothead.

ในวันที่ 19-23 ต.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 06-30 น ถึง 17.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1298

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมบูรณ์ สิงห์โตทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พันธ์ขวงค์

สมบูรณ์ สิงห์โตทอง
(๐๐๖. 6 แทน นพ.๐๗.)

สำหรับผู้อนุมัติ

2830

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. กฟผ. ๑๒๐, กฟผ. ๑๒๑, กฟผ. ๑๒๒, กฟผ. ๑๒๓

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ให้ กฟผ. ๑๒๐ VS PP น. โรงงานที่พ้อกรพรรด
9 ที่หยุดหนไฟ ระหว่างวันที่ 19-23 ต.ค. ๖๒ เวลา 06.๐๐ น - 17.30 น.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี ศรีประจันต์)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลขพงศ์ แก่นจันทร์)

11 ต.ค. 2562 (นายเลขพงศ์ แก่นจันทร์)

11 ต.ค. 2562 ช.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ศรีประจันต์ (SPC1BVB-01, SPC1YB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19-23 ต.ค. 62	ระหว่าง 06.30 น.	ถึง 17.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	รื้อถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1298/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ต้นติเกษตรกิจ		วันที่ 10 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 10 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 10 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนซ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนติดตั้ง และทดสอบรีเลย์ ที่ SPC1BVB-01, SPC1YB-01 ระหว่างวันที่ 19-23 ต.ค. 62 เวลา 06.30 - 17.30 น.(ดับเข้าจ่ายเย็น)						
2	แจ้ง VSPP บ.โรงงานทียัพสุพรรณ ให้หยุดขนานไฟในช่วงเวลาดังกล่าว						
3	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		- โหลด 12.8 MW
4	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- โหลด 2.0 MW
5	SPC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- โหลด 1.7 MW
6	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- โหลด 4.2 MW
7	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- โหลด 2.6 MW
8	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- โหลด 2.6 MW
9	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- โหลด 27.1 MW
10	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- โหลด 2.1 MW
11	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- โหลด 1.5 MW
12	DBN KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 19.8 MW
13	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- โหลด 4.6 MW
14	SP KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 17.4 MW
15	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 3.1 MW
16	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 1.2 MW
17	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R โรงแรมการกีฬา
18	ย้ายโหลด SPC01 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก DOA03						
19	DOA03S-03	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
20	SPC01VB-01	สับ	ปลด		SPC		-
21	ย้ายโหลด SPC02 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก DOA01						
22	DOA01S-08	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
23	SPC02VB-01	สับ	ปลด		SPC		-
24	ย้ายโหลด SPC03 บางส่วน ไปรับไฟจาก DBA03 และ SPC03 ที่เหลือ ไปรับไฟจาก SPA05						
25	DBA03S-07	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสะพานจูงชัย
26	SPC03S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.		SF6 บ.ธนทรัพย์สมบัติ
27	SPA05S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
28	SPC03VB-01	สับ	ปลด		SPC		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	ย้ายโหลด SPC04 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SPA04						
30	SPA04S-07	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 แยกโพธิ์พระยา
31	SPC04VB-01	สับ	ปลด		SPC		-
32	ย้ายโหลด SPC05 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SPA02						
33	SPA02S-20	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงสะพานลอย โพธิ์พระยา
34	SPA04S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ทนายเงาะ
35	SPC05S-08	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6 ป.รุ่งเรือง
36	SPC05VB-01	สับ	ปลด		SPC		-
37	ให้พนักงานสถานีฯ ย้ายไฟสถานีฯ ไปรับจากภายนอก						
38	SPC01BVB-01	สับ	ปลด		SPC		- INCOMING 1
39	SPC01YB-01	สับ	ปลด		SPC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	ATB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	SPC01YS-01	สับ	ปลด		SPC		- แอร์เบรค 115 เควี
42	ATB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
43	SPC01S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		DIS POT HEAD F.1
44	SPC02S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		DIS POT HEAD F.2
45	SPC03S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		DIS POT HEAD F.3
46	SPC04S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		DIS POT HEAD F.4
47	SPC05S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		DIS POT HEAD F.5
48	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
49	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
50	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
51	DBN KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
52	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
53	SP KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
54	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
55	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
56	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R โรงแรมการกีฬา
57	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
58	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
59	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
60	DOA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
61	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
62	DBN KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
63	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
64	SP KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
65	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
66	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R โรงแรมการกีฬา
68	SPC01S-01	ปลด	ล๊ับ		ศปจ.		DIS POT HEAD F.1
69	SPC02S-01	ปลด	ล๊ับ		ศปจ.		DIS POT HEAD F.2
70	SPC03S-01	ปลด	ล๊ับ		ศปจ.		DIS POT HEAD F.3
71	SPC04S-01	ปลด	ล๊ับ		ศปจ.		DIS POT HEAD F.4
72	SPC05S-01	ปลด	ล๊ับ		ศปจ.		DIS POT HEAD F.5
73	ATB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
74	SPC01YS-01	ปลด	ล๊ับ		SPC		- แอร์เบรก 115 เควี
75	ATB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
76	SPC01YB-01	ปลด	ล๊ับ		SPC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
77	ตั้ง Manual หม้อแปลง SPC-TP1 แรงดัน 22.5 เควี						
78	SPC01BVB-01	ปลด	ล๊ับ		SPC		- INCOMING 1
79	ย้ายโหลด SPC05 ทั้งหมด กลับคืนจาก SPA02						
80	SPC05VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		SPC		-
81	SPC05S-08	ล๊ับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6 ป.รุ่งเรือง
82	SPA04S-05	ปลด	ล๊ับ		สพ.	SCADA	SF6 ทนายเงาะ
83	SPA02S-20	ล๊ับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงสะพานลอย โป้พระยา
84	ย้ายโหลด SPC04 ทั้งหมด กลับคืนจาก SPA04						
85	SPC04VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		SPC		-
86	SPA04S-07	ล๊ับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 แยกโ้พระยา
87	ย้ายโหลด SPC03 บางส่วน กลับคืนจาก DBA03 และ SPC03 ที่เหลือ กลับคืนจาก SPA05						
88	SPC03VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		SPC		-
89	SPA05S-06	ล๊ับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโ้พระยา
90	SRC03S-06	ปลด	ล๊ับ		ศปจ.		SF6 บ.ธนทรัพย์สมบัติ
91	DBA03S-07	ล๊ับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
92	ย้ายโหลด SPC02 ทั้งหมด กลับคืนจาก DOA01						
93	SPC02VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		SPC		-
94	DOA01S-08	ล๊ับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
95	ย้ายโหลด SPC01 ทั้งหมด กลับคืนจาก DOA03						
96	SPC01VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		SPC		-
97	DOA03S-03	ล๊ับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
98	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
99	SPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
100	SPC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
101	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
102	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
103	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
104	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
105	DOA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
106	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
107	DBN KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
108	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
109	SP KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
110	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
111	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
112	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R โรงแรมการกีฬา
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							