



Switching Deadline

วันที่ 6 พ.ย. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข. (วค) ๒๔๓๐ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์หา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ 2 ต.ค. 2๕๖2  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์.. สถานีไฟฟ้า เลาขวัญ..  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1YB-01, 1VB-01, 2VB-01, 3VB-01, 4VB-01, 5VB-01	๙ พ.ย. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ (ในสถานีมีไฟ AC)	OPEN BREAKER	ปลด POT HEAD	นายสาธิต พยัคฆวงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ช.พ.ร.ก.บ.ข.(ก.๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง)  
กบข.ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)  
ตำแหน่ง.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ 1YB-01 จาก 1VB-01 ถึง POTHEAD  
ในวันที่ 9 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1500/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมบุรณ์ สิงห์โตทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พยัคฆวงศ์  
26 ต.ค. 62

สมบุรณ์ สิงห์โตทอง  
(อ.ก.บ.ข. แทน อ.ก.บ.บ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 3006  
เรียน ผจก. กฟภ.ลพ., กฟภ.ร.๑๕, กฟภ.นบข., กฟภ.๑๑๐.

อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น  
แผนผังแนบ..... แผ่น


ผจก. 1 (สถานี เลาขวัญ)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 07-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)  
ช.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
28 ต.ค. 2562

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)  
ช.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
28 ต.ค. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯเลขาวัญ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 พ.ย. 62	เวลา	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	รื้อถอน,ติดตั้ง และทดสอบรีเลย์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1294/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ดันดีเกษตรกิจ		วันที่ 26 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 26 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 28 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</b>						
2	<b>ให้ กฟส.เลขาวัญ แจ้ง VSPP บ.เข้มเหล็ก จำกัด ว่าจะมีแรงดันไฟฟ้าสูง เนื่องจากมีการตั้ง AUTO TAP AVR.หนองประดู่</b>						
3	LWU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWU		-
4	LWU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWU		- โหลด 1.2 MW
5	LWU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWU		- โหลด 2.3 MW
6	LWU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWU		- โหลด 1.7 MW
7	LWU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWU		- โหลด 1.8 MW
8	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
9	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- โหลด 2.8 MW
10	DAA09R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		R ปลักประดู่
11	DAA06R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.		R AVR.ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมพระเกียรติ
12	DAA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	SCADA	R AVR.ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมพระเกียรติ
13	DAA09R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.		R AVR.ทุ่งแสลม
14	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	SCADA	R AVR.ทุ่งแสลม
15	DOA07R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดจ.		AVR สระกระโจม
16	DOA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.	SCADA	AVR สระกระโจม
17	UTG09R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ลข.		R AVR.หนองประดู่
18	UTG09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ลข.		R AVR.หนองประดู่
19	DOA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	<b>ย้าย DAA 9 บางส่วนไปจ่ายจาก LUW 2 (Recloser ปลักประดู่)</b>						
21	LWU02S-08	ปลด	สับ		ดช.		SF6 ปลักประดู่
22	DAA09R-03	สับ	ปลด		ดช.		R ปลักประดู่
23	<b>ย้าย LWU 1,3 ไปจ่ายจาก DAA 9</b>						
24	LWU03S-06	ปลด	สับ		ลข.	SCADA	SF6 หนองฝ้าย
25	LWU03VB-01	สับ	ปลด		LWU		-
26	LWU01S-07	ปลด	สับ		ลข.	SCADA	SF6 บ้านหนองอีเปาะ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	LWU01VB-01	สับ	ปลด		LWU		-
28	ย้าย LWU 4 ไปจ่ายจาก UTG 9						
29	UTG09S-13	ปลด	สับ		ลข.		SF6 ตรงข้าม รพ.เลาขวัญ
30	LWU04VB-01	สับ	ปลด		LWU		-
31	ย้าย LWU 2 ไปจ่ายจาก DAA 6 และ DOA07						
32	DAA08S-04	ปลด	สับ		ดช.		SF6 ร้านสกล
33	DAA09S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นญช.		SF6 ป้อนน้ำมันใจผ่องใส
34	DAA09S-06	ปลด	สับ		นญช.		SF6 ทัดดาแทน
35	LWU02VB-01	สับ	ปลด		LWU		-
36	LWU01S-01	สับ	ปลด		ลข.		DIS POT HEAD F.1
37	LWU02S-01	สับ	ปลด		ลข.		DIS POT HEAD F.2
38	LWU03S-01	สับ	ปลด		ลข.		DIS POT HEAD F.3
39	LWU04S-01	สับ	ปลด		ลข.		DIS POT HEAD F.4
40	เมื่อพร้อมดับไฟ						
41	LWUBVB-01	สับ	ปลด		LWU		- INCOMING 1
42	LWU01YB-01	สับ	ปลด		LWU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
43	LWU01YS-01	สับ	ปลด		LWU		- ไบมีด 115 เควี
44	แจ้งจุดไฟดับชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
45	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
46	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
47	DAA09R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		R ปลักประตู
48	DAA06R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		R AVR.ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมพระเกียรติ
49	DAA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.	SCADA	R AVR.ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมพระเกียรติ
50	DAA09R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		R AVR.ทุ่งแสม
51	DAA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.	SCADA	R AVR.ทุ่งแสม
52	UTG09R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ลข.		R AVR.หนองประตู
53	DOA07R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดจ.		AVR สระกระโจม
54	DOA07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.	SCADA	AVR สระกระโจม
55	UTG09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ลข.		R AVR.หนองประตู
56	DOA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
57	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
58	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
59	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
60	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
61	DAA09R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		R ปลักประตู

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
62	DAA06R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.		R AVR.ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมพระเกียรติ
63	DAA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	SCADA	R AVR.ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมพระเกียรติ
64	DAA09R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.		R AVR.ทุ่งแสลม
65	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	SCADA	R AVR.ทุ่งแสลม
66	DOA07R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดจ.		AVR สระกระโจม
67	DOA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.	SCADA	AVR สระกระโจม
68	UTG09R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ลช.		R AVR.หนองประดู่
69	UTG09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ลช.		R AVR.หนองประดู่
70	DOA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
71	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
72	LWU01YS-01	ปลด	ล๊ับ		LWU		- ไบมีด 115 เควี
73	LWU01YB-01	ปลด	ล๊ับ		LWU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
74	LWUBVB-01	ปลด	ล๊ับ		LWU		- INCOMING 1
75	ให้ปรับแรงดันที่หม้อแปลง LWU-TP1 อยู่ที่ประมาณ 22.5 kV.						
76	LWU01S-01	ปลด	ล๊ับ		ลช.		DIS POT HEAD F.1
77	LWU02S-01	ปลด	ล๊ับ		ลช.		DIS POT HEAD F.2
78	LWU03S-01	ปลด	ล๊ับ		ลช.		DIS POT HEAD F.3
79	LWU04S-01	ปลด	ล๊ับ		ลช.		DIS POT HEAD F.4
80	ย้าย LWU 1,3 กลับจาก DAA 9						
81	LWU01VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		LWU		-
82	LWU01S-07	ล๊ับ	ปลด		ลช.	SCADA	SF6 บ้านหนองอีเปาะ
83	LWU03VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		LWU		-
84	LWU03S-06	ล๊ับ	ปลด		ลช.	SCADA	SF6 หนองฝ้าย
85	ย้าย LWU 4 กลับจาก UTG 9						
86	LWU04VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		LWU		-
87	UTG09S-13	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		ลช.		SF6 ตรงข้าม รพ.เลขาขวัญ
88	ให้ลด TAP AVR.หนองประดู่ ให้เหลือ TAP 1						
89	ย้าย LWU 2 กลับจาก DAA 6 และ DOA 7						
90	LWU02VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		LWU		-
91	DAA09S-06	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		นญช.		SF6 ทัพตาแทน
92	DAA09S-05	ปลด	ล๊ับ		นญช.		SF6 ป้มน้ำมันใจผ่องใส
93	DAA08S-04	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		ดช.		SF6 ร้านสกล
94	ย้าย DAA 9 บางส่วนกลับจาก LWU 2 (Recloser ปลั๊กประดู่)						
95	DAA09R-03	ปลด	ล๊ับ คง Nonreclosing,ALT		ดช.		R ปลั๊กประดู่
96	LWU02S-08	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		ดช.		SF6 ปลั๊กประดู่
97	LWU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWU		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
98	LWU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWU		-
99	LWU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWU		-
100	LWU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWU		-
101	LWU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWU		-
102	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
103	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
104	DAA09R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		R ปลักประตู
105	DAA06R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		R AVR.ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมพระเกียรติ
106	DAA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.	SCADA	R AVR.ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมพระเกียรติ
107	DAA09R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		R AVR.ทุ่งแสม
108	DAA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.	SCADA	R AVR.ทุ่งแสม
109	DOA07R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดจ.		AVR สระกระโจม
110	DOA07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.	SCADA	AVR สระกระโจม
111	UTG09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ลช.		R AVR.หนองประตู
112	DOA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี

สิ้นสุด Switching ทั้งหมด