



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สปท. (กป.) ๑ / ๒๕๖๑

ชื่อผู้รับ นายสมนีน พ่วงบุญมาก

ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

# วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ ๗ ๒ ๑ ๖๑

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑

ตำแหน่ง ..อก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ..ผจก.ภฟส.ฉ.สปท.

# ส่งแล้ว

ด้วยการไฟฟ้า สองพี่น้อง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สองพี่น้อง ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๖ สปท.	๗ ม.ค. ๖๑	๐๙.๐๐	๑๐.๐๐	เปิด DDE ยกระดับเสา ปากทางเข้าวัดบาง	R วัดคงตาล	DIS BAM	นายอุดมศักดิ์ ตะเพียนทอง โทร.๐๙๕๑๖๗๗๐๖๓
๒	F๖ สปท.	๗ ม.ค. ๖๑	๑๖.๐๐	๑๗.๐๐	บอน	SPN๒R-๐๑	๒5๖๑	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) R วัดคงตาล SPN๒R-๐๑ ถึง DIS บ้านดอนกระเบื้อง BAM ๒5-๒๓

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต ตำแหน่ง หน.ภป โทร.๐๙๐๑-๙๕๒๐๙๐๙

ลงชื่อ

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)

ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.ฉ.สปท.

สำรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟอ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. ทิจารณาแล้วเห็นควร

๐๗ ม.ค. ๖๑  อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SPN๐6 จาก SPN๒R-๐1 ถึง BAM ๒5-๒3  
ในวันที่ ๗-๐๑-๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐9:๐๐ น. ถึง 1๐:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1793/61

๐๗ ม.ค. ๖๑  อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๒ พิดเดอร์ SPN๐6 จาก DDE๓๑ 1 ถึง คคท 2, 1๑๐, คคท 3 (ถนนพริ่นหม)

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ๒๖๑๑ กฟฟ. ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต

3 ๒ ๑ ๖๑

นายนครินทร์ รัตนปัญญา  
ผจก.ภฟส.ฉ.สปท.

สำรับผู้อนุมัติ

013

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.ภฟส.ค.สปท.

อก.บข.(ก.๓) / อก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๑)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผคฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หิงส์วรรณ) 04 ส.ก. 2562

รท.ปน.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	ปากทางเข้าวัดบางบอน					
กำหนดวันที่ทำงาน	08/01/2562	เวลา 09.00 น.	ถึง	08/01/2562	เวลา 17.00 น.	
ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ	ยกระดับเสาปากทางวัดบางบอน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1793/61	
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข			วันที่	3 มกราคม 2562	
ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	๕ ม.ค. ๖๒	
อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	๕ ม.ค. ๖๒	
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนภายในสถานีฯ SPN							
	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
1	SPN02R-01	Normal	Nonreclosing		สพน.		R วัดดงตาล
2	SPN02R-01	สับ	ปลด		สพน.		R วัดดงตาล
3	SW.load.SP02R-01	สับ	ปลด		สพน.		R วัดดงตาล
4	ตรวจสอบโหลดเบรคสวิตช์ รหัส BAM02S-23 (SF6 บ้านดอนกระเบื้อง) แสดงสถานะ Off พร้อม Lock คาน						
5	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
6	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
7	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G3						
8	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G4						
9	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G5						
10	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G6						
11	แจ้งช่างควบคุมงานทำการตัด DDE ในไลน์ SPN06 บริเวณ จุดที่ 1, จุดที่ 2, จุดที่ 3 (ตามผังแนบ)						
12	หลังจากทำการตัด DDE ในไลน์ SPN06 บริเวณ จุดที่ 1, จุดที่ 2, จุดที่ 3 แล้วเสร็จ (ตามผังแนบ)						
13	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1						
14	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G4						
15	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G6						
16	ย้ายโหลด SPN06 บางส่วนไปรับไฟจาก BAM02 และ SPN10						
17	BAM02R-01	Normal	Nonreclosing				R บ้านสูตร
18	SW.load.SP02R-01	ปลด	สับ		สพน.		R วัดดงตาล
19	SPN02R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สพน.		R วัดดงตาล
20	DIS.ชั่วคราว	ปลด	สับ		สพน.		DIS ไลน์แยกรถเกี่ยว
21	BAM02S-23	ปลด, ล็อคคาน	สับ		มชล		SF6 วัดดอนกระเบื้อง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	SPN02R-01	Nonreclosing	Normal		สพน.		R วัดดงตาล
23	BAM02R-01	Nonreclosing	Normal		ศูนย์ฯ		R บ้านสูตร
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
24	SPN02R-01	Normal	Nonreclosing		สพน.		R วัดดงตาล
25	BAM02R-01	Normal	Nonreclosing		ศูนย์ฯ		R บ้านสูตร
26	SPN02R-01	สับ	ปลด		สพน.		R วัดดงตาล
27	SW.load.SPN02R-01	สับ	ปลด		สพน.		R วัดดงตาล
28	DIS.ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพน.		DIS โล้นแยกรถเกี่ยว
29	BAM02S-23	สับ	ปลด, ถี้อคคาน		มชล		SF6 วัดดอนกระเบื้อง
30	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1				สพน.		
31	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G4				สพน.		
32	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G6				สพน.		
33	แจ้งช่างควบคุมงานทำการจัม DDE ในโล้น SPN06 บริเวณ จุดที่ 1, จุดที่ 2, จุดที่ 3 (ตามผังแนบ)						
34	หลังจากทำการจัม DDE ในโล้น SPN06 บริเวณ จุดที่ 1, จุดที่ 2, จุดที่ 3 แล้วเสร็จ (ตามผังแนบ)						
35	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1				สพน.		
36	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2				สพน.		
37	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G3				สพน.		
38	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G4				สพน.		
39	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G5				สพน.		
40	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G6				สพน.		
41	ย้ายโหลด SPN06 บางส่วนคืนจาก BAM02 และ SPN10						
42	SW.load.SPN02R-01	ปลด	สับ		สพน.		R วัดดงตาล
43	SPN02R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สพน.		R วัดดงตาล
44	SPN02R-01	Nonreclosing	Normal		สพน.		R วัดดงตาล
45	BAM02R-01	Nonreclosing	Normal		ศูนย์ฯ		R บ้านสูตร
สิ้นสุด Switching							

