




## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ SNO3YB-04				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13-ก.พ.-62	ระหว่าง	09.30 น.	ถึง	15.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบช.(ก.3)	งานที่ทำ	PM ABS โลင်းประปา SNO 3YB-09	ตามใบขอปฏิบัติงาน	228/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	10 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<i>นครินทร์ อิงสงหวอดิน</i>			วันที่	10 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอช 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายรัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ						
2	SNO2YB-03	Auto	Manual		กฟภ.1		
3	ตรวจสอบ SNO3YS-09 SW.BYPASS ของ CSW. โลင်းประปาไทย ให้อยู่ตำแหน่ง เปิด อยู่						
4	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา09.30 น.						
5	แจ้ง HL.กระเช้า 115 เควี ปลดจุดปลดที่3 ออกทั้ง 3เฟส แบบมีไฟ ตามผังแนบ						
6	หลังจาก HL.กระเช้า 115 เควี ปลดจุดปลดที่3 ออกทั้ง 3เฟส แบบมีไฟ ตามผังแนบ เสร็จเรียบร้อย						
7	แจ้ง HL.กระเช้า 115 เควี ปลดจุดปลดที่4 ออกทั้ง 3เฟส แบบมีไฟ ตามผังแนบ						
8	หลังจาก HL.กระเช้า 115 เควี ปลดจุดปลดที่4 ออกทั้ง 3เฟส แบบมีไฟ ตามผังแนบ เสร็จเรียบร้อย						
9	แจ้งสถานะไฟดับให้กบช.ก.3ทราบ และ สามารถ PM SNO3YS-09 ได้						
10	SNO2YB-03	Manual	Auto		กฟภ.1		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
11	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
12	SNO2YB-03	Auto	Manual		กฟภ.1		
13	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
14	แจ้ง HL.กระเช้า 115 เควี เชื่อมจุดปลดที่3 เข้าทั้ง 3เฟส แบบมีไฟ ตามผังแนบ						
15	หลังจาก HL.กระเช้า 115 เควี เชื่อมจุดปลดที่3 เข้าทั้ง 3เฟส แบบมีไฟ ตามผังแนบ เสร็จเรียบร้อย						
16	แจ้ง HL.กระเช้า 115 เควี เชื่อมจุดปลดที่4 เข้าทั้ง 3เฟส แบบมีไฟ ตามผังแนบ						
17	หลังจาก HL.กระเช้า 115 เควี เชื่อมจุดปลดที่4 เข้าทั้ง 3เฟส แบบมีไฟ ตามผังแนบ เสร็จเรียบร้อย						
18	SNO2YB-03	Manual	Auto		กฟภ.1		
สิ้นสุด Switching							

