



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCE ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ค.สพ.น(กป.) ๐๑๑๑ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายอภิสิทธิ์ วงษ์พันธ์ุ

ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ป.น(ก.๓)

ตำแหน่ง ม.จ.ก.พ.ส.อ.สพ.น.

ด้วยการไฟฟ้า สองพี่น้อง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ AVR. ของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.3สถานีไฟฟ้า
ทุ่งคอก ตามแบบผังสิ่งเขบแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F4	9 ม.ค.62	08.30	16.30	ติดตั้ง คอ.ร. ผังตรงข้าม สถานี (สพ.น.2)	สถานี ค.ค.จ.อ. P๕	DIS หน้าสถานี เครื่องช่วย เดินอากาศ	นายอุดมศักดิ์ ตะเทียนทอง โทร.๐๕๑-๑๗๕๒๐๒๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณจุดทำงาน ผังตรงข้ามหน้าสถานี (สพ.น.๒).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิสิทธิ์ วงษ์พันธ์ุ ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.....โทร.๐๕๑-๑๗๕๒๐๒๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.ส.กร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)

ตำแหน่ง ม.จ.ก.พ.ส.อ.สพ.น.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (สพ.น) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.น(ก.๓)

คพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ TKK04 จาก TKK49-01 ถึง DIS หน้าสถานี (เครื่องช่วยเดินอากาศ)
ในวันที่ 9 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 31/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย มโน ทงษ์อ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอภิสิทธิ์ วงษ์พันธ์ุ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ อ.ก.ป.น(คพ.) 047

เรียน ผจก. กฟผ.สองพี่น้อง, กฟผ.ท.ค.ก.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ร.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแบบ 1 แผ่น



คพ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ร.ก.ป.น(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.น(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ฝั่งตรงข้ามสถานีฯสองพี่น้อง 2				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ม.ค. 62	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ	ติดตั้ง คอ. ฝั่งตรงข้ามสถานีฯสองพี่น้อง 2	ตามใบขอปฏิบัติงาน	31/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนช ทอญ้อย			วันที่	8 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 			วันที่	8 ม.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	๙ ม.ค. ๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ 2. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	TKK01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TKK		-
2	TKK04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TKK		-
ย้ายโหลด TKK4 ไปรับไฟจาก TKK1							
4	DIS แยกทับกระดาน	ปลด	สับ		สพน.		DIS Tie Line F1-F4
5	DIS ไลน์วงจร TKK04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทคก.		หน้าสถานีเครื่องช่วยเดินอากาศ
เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.							
6	แจ้ง กฟส.สพน.ทำการไลน์โหลดหม้อแปลงออก						
7	หลังจาก กฟส.สพน.ทำการไลน์โหลดหม้อแปลงออกแล้วเสร็จ						
8	แจ้งฮอทไลน์กระเช้าปลดจุดจัม PG ออกทั้งสามเฟส						
9	หลังจากฮอทไลน์กระเช้าปลดจุดจัม PG ออกทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สพน. ทราบ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
13	แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
14	TKK01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TKK		-
15	TKK04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TKK		-
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
16	หลังจาก กฟส.สพน. ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟคืนกลับ						
17	TKK01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TKK		-
18	TKK04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TKK		-
19	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
21	แจ้งฮอทไลน์กระเช้าเชื่อมจุดจัม PG เข้าทั้งสามเฟส						
22	หลังจากฮอทไลน์กระเช้าเชื่อมจุดจัม PG เข้าทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ						
23	แจ้ง กฟส.สพน.ทำการนำโหลดหม้อแปลงเข้า						
24	หลังจาก กฟส.สพน.ทำการนำโหลดหม้อแปลงเข้าแล้วเสร็จ						
25	*ย้ายโหลด TKK4 กลับคืนจาก TKK1*						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	DIS ไลน์วงจร TTK04	ปลด	สับ		สพน.		DIS	หน้าสถานีเครื่องช่วยเดินอากาศ
27	DIS แยกที่บกระดาน	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ทคก.		DIS	Tie Line F1-F4
28	TKK01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TKK			-
29	TKK04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TKK			-
สิ้นสุดสวิตชิง								

