

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ) **1242**

เรียน ผจก. กทอ. สด.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น

แผนผังแบบ 2 แผ่น


ผจท. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นางสาวอรุษา คักดีพนา)
จก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	วิเศษสุนทร,ทุ่งสีทอง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 พ.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สค.	งานที่ทำ	ทำงานติดตั้ง SF6 แทน DIS ตามใบขอปฏิบัติงาน 533/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภรณ์นิยม		วันที่ 29 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 29 เม.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 29 เม.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายชณิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching เริ่มทำ SMC09S-07						
2	SMC09VB-01	Auto	Manual		SMC		-
3	SMC10VB-01	Auto	Manual		SMC		-
4	ย้าย SMC 9 บางส่วนไปจ่ายจาก SMC 10						
5	SMC10S-09	ปลด	สับ		สค.		SF6 ท้ายซอยวิเศษสุนทร
6	SMC09S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS โกลด์เด็นแพคเตอร์
7	แจ้งชุด Hotline ดำเนินการเปลี่ยน DIS เป็น SF6 (โกลด์เด็นแพคเตอร์)						
8	ให้ตั้ง"OFF" Auto Reclose SMC 9,10 ไว้ขณะเปลี่ยน DIS เป็น SF6 (โกลด์เด็นแพคเตอร์)						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่1							
9	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมทำ SMC10S-04 ต่อ ให้ตรวจสอบสถานะ SF6 09S-07 (โกลด์เด็นแพคเตอร์) สถานะสับอยู่						
10	SMC10S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS วิเศษสุนทร
11	แจ้งชุด Hotline ดำเนินการเปลี่ยน DIS เป็น SF6 (วิเศษสุนทร)						
12	ให้ตั้ง"OFF" Auto Reclose SMC 9,10 ไว้ขณะเปลี่ยน DIS เป็น SF6 (วิเศษสุนทร)						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่2							
13	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
14	ให้ตรวจสอบสถานะ SF6 10S-04 (วิเศษสุนทร) สถานะสับอยู่						
15	SMC10S-09	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.		SF6 ท้ายซอยวิเศษสุนทร
16	SMC09VB-01	Manual	Auto		SMC		-
17	SMC10VB-01	Manual	Auto		SMC		-
สิ้นสุด Switching ช่วงที่3							
18	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานที่ SMU03S-02						
19	SMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMU		-
20	SMUBR-03, BR-04	Normal	Nonreclosing		SMU		R
21	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMX		-
22	SMX02VB-01	Auto	Manual		SMX		-
23	SMX04VB-01	Auto	Manual		SMX		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	ย้าย SMU 3 บางส่วนไปจ่ายจาก SMX 2						
25	SMU04S-02	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากชอยคอลลองบางน้ำจืด
26	SMU04S-05	ปลด	สับ		สค.		DIS ทางรถไฟทุ่งสีทอง
27	SMU03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS ชอยทุ่งสีทอง
28	SMU04S-02	สับ	ปลด, ล็อกคาน		สค.		SF6 ปากชอยคอลลองบางน้ำจืด
29	แจ้งกฟจ.สค.ทำการโอนโหลดหม้อแปลง2เครื่อง บริเวณทุ่งสีทอง						
30	เมื่อกฟจ.สค.ทำการโอนโหลดหม้อแปลง2เครื่อง บริเวณทุ่งสีทอง แล้วเสร็จ						
31	แจ้งชุด Hotline ทำการตัด DDE บริเวณทุ่งสีทองได้						
32	เมื่อชุด Hotline ทำการตัด DDE บริเวณทุ่งสีทองแล้วเสร็จ						
33	แจ้งชุด Hotline ทำการปลดจุดจัม บริเวณปากชอยฝั่งตรงข้ามได้						
34	เมื่อชุด Hotline ทำการปลดจุดจัม บริเวณปากชอยฝั่งตรงข้ามแล้วเสร็จ						
35	แจ้งพื้นที่ไต่บให้กฟจ.สค.รับทราบ						
36	แจ้งผู้ควบคุมงาน Short Ground จุด G1						
37	แจ้งผู้ควบคุมงาน Short Ground จุด G2						
38	แจ้งพื้นที่กฟจ.สค.เปลี่ยน DIS เป็น SF6 บริเวณทุ่งสีทองได้						
39	SMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMU		- -
40	SMUBR-03, BR-04	Nonreclosing	Normal		SMU		R -
41	SMX-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMX		- -
42	SMX02VB-01	Manual	Auto		SMX		- -
43	SMX04VB-01	Manual	Auto		SMX		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงที่4							
44	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
45	SMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMU		- -
46	SMUBR-03, BR-04	Normal	Nonreclosing		SMU		R -
47	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMX		- -
48	SMX02VB-01	Auto	Manual		SMX		- -
49	SMX04VB-01	Auto	Manual		SMX		- -
50	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
51	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
52	แจ้งชุด Hotline ทำการเชื่อมจุดจัม บริเวณปากชอยฝั่งตรงข้ามได้						
53	เมื่อชุด Hotline ทำการเชื่อมจุดจัม บริเวณปากชอยฝั่งตรงข้ามแล้วเสร็จ						
54	แจ้งชุด Hotline ทำการเชื่อม DDE บริเวณทุ่งสีทองได้						
55	เมื่อชุด Hotline ทำการเชื่อม DDE บริเวณทุ่งสีทองแล้วเสร็จ						
56	แจ้งกฟจ.สค.ทำการนำโหลดหม้อแปลง2เครื่อง บริเวณทุ่งสีทอง กลับ						
57	เมื่อกฟจ.สค.ทำการนำโหลดหม้อแปลง2เครื่อง บริเวณทุ่งสีทอง กลับแล้วเสร็จ						
58	ย้าย SMU 3 กลับจาก SMU 4						
59	SMU04S-02	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากชอยคอลลองบางน้ำจืด

