



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กทม. (ก.๓) ๒๖๘๒ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์ทอง

Switching Deadline

วันที่ ๗ มิ.ย. ๖๒

วันที่ 16 ก.ย. 2562

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ส่งแล้ว
OBS. น.ค.ค.

ด้วยการไฟฟ้า กทม.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ สถานีไฟฟ้า ศรีประจันต์
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	2VB-01	12 มิ.ย. ๖๒ ๑๘ - ๑๘ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ (ดับข้ามวัน)	OPEN BREAKER	ปลด POT HEAD	นายสาธิต พันธ์พวงค์
๒	1VB-01, 4VB-01	๑๕ - ๑๖ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ (ดับข้ามวัน)	OPEN BREAKER	ปลด POT HEAD	
๓	3VB-01, 5VB-01	๑๗ - ๑๘ มิ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ (ดับข้ามวัน)	OPEN BREAKER	ปลด POT HEAD	
๔	1BVB-01, 1YB-01	๑๙, ๒๑ - ๒๓ มิ.ย. ๖๒	๐๖.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์	OPEN BREAKER	OPEN 1YS-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พันธ์พวงค์ ตำแหน่ง ช.ม.ร.อ.กบ.บ.(ก.๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.สุ.กร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอนันต์ กาญจนอุบลรัตน์)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ส่วนรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผศฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผศฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 4 ฟีดเดอร์ SPC02 จาก SPC 2VB-01 ถึง SPC 2S-01
ในวันที่ 12-14 มิ.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 1๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1295/๖๒
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมบูรณ์ อรรถประพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทบ.สาธิต พันธ์พวงค์
26 ก.ย. ๖๒

(นายสมบูรณ์ อรรถประพันธ์)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ส่วนรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(ค.พ.) 2737
เรียน ผจก. กฟผ.๓ ก.๓
อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจก. 4 (สถานี SPC)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน SPC02VB-01 สถานีไฟฟ้าศรีประจันต์
2. กำหนดวันที่ทำงาน 13-14 ต.ค.2562 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน 12 พ.ค. กบข.(ก.3) งานที่ทำ รื้อถอน ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1295/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 28 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย *นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์* วันที่ 28 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนสถานีไฟฟ้าศรีประจันต์							
	SPC02VB-01	Auto	Manual		SPC		โหลด 2.6 MW
	SPC04VB-01	Auto	Manual		SPC		โหลด 1.0 MW
- ย้ายโหลด SPC02 ไปจ่ายจาก SPA04							
	SPC02S-02	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS หน้าสถานีฯ
	SPC02VB-01	สับ	ปลด		SPC		
	SPC02S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		DIS POT HEAD F.2
	SPC04VB-01	Manual	Auto		SPC		
แจ้งกบข.ปฏิบัติงานที่ SPC02VB-01 ได้							
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching วันที่ 13 ต.ค.62 %%%%%%%%%%							
หลังจากกบข.ปฏิบัติงานที่ SPC02VB-01เสร็จเรียบร้อย (วันที่ 14 ต.ค.62 เวลา 17.00 น.)							
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนสถานีไฟฟ้าศรีประจันต์							
	SPC04VB-01	Auto	Manual		SPC		
- ย้ายโหลด SPC02 กลับคืนจาก SPA04							
	SPC02S-01	<i>ปลด</i>	<i>สับ</i>		ศปจ.		DIS POT HEAD F.2
	SPC02VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPC		
	SPC02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		DIS หน้าสถานีฯ
	SPC02VB-01	Manual	Auto		SPC		
	SPC04VB-01	Manual	Auto		SPC		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching วันที่ 14 ต.ค.62 %%%%%%%%%%							