



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นาย ภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง นาย สมบูรณ์ สิงโตทอง

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้ากอร. จะขอตัดไฟ ๑๑๕ เควี Incoming ๓ สฟ.สมุทรสาคร ๓ เพื่อปฏิบัติงานทดสอบ End to End Test...
ตามแผนผังสิ่งเซปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ เควี	๔ ม.ค. ๖๒ - ๘ ม.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	Test End to End incoming ๓ โดยขอตัดทั้ง กฟพ. และ กฟภ.	SN3 701012 SN3 701022	SMC02YS-01 SMC02YS-02 SMC02YS-03	นายเอกพงศ์ พงษา ๐๙๘- ๒๔๖๙๗๕๙

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเอกพงศ์ พงษา ตำแหน่ง หน.รล โทร. ๐๙๘-๒๔๖๙๗๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ 15 เควี จาก SN3 701022 ถึง SN3 701012
ในวันที่ 4-8 ม.ค.๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ๕๐162

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

พนักงานศูนย์ฯ นาย สรวิชัย นอระทะ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเอกพงศ์ พงษา

SMC2YS-03
SMC2YS-02
SMC2YS-01

(นายเอกพงศ์ พงษา)
ร.ก.๖ หน.รล. กฟ.๓.

สำหรับผู้อนุมัติ

291

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๕๓

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิชชิง / แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิทซ์

1. สถานที่ทำงาน	Incoming 3 สฟ.สมุทรสาคร 3 (SN3 701012,701022 และ SMC02YB-01)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4-8 ก.พ. 2019	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ปรับแต่ง ABS 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	40/62
4. เตรียมการสวิทซ์โดย	นายสิทธิชัย ทอระตะ			วันที่	31 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิทซ์โดย				วันที่	31 ม.ค. 62
6. อนุมัติสวิทซ์โดย				วันที่	31 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิทซ์โดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนเฑาะ, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐภาณุจัน, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	สวิทซ์วันที่ 4 ก.พ. 62						
2	ตรวจสอบ กฟผ. สถานะเบรกเกอร์ SN3 701012,701022 และ ใบมีด SN3 701017 ให้ Close อยู่ทั้งหมด						
3	ตรวจสอบ สถานี สมุทรสาคร 3 สถานะเบรกเกอร์ SMC02YB-01 และ ใบมีด SMC02YS-01 ให้ Open อยู่ทั้งหมด						
4	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
5	SN3 701012	สับ	ปลด		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี ln.3
6	SN3 701022	สับ	ปลด		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี ln.3
7	SN3 701017	สับ	ปลด		กฟผ.		สวิชใบมีด 115 เควี
8	SMC02YS-02	สับ	ปลด		SMC		สวิชใบมีด 115 เควี
9	SMC02YS-03	สับ	ปลด		SMC		สวิชใบมีด 115 เควี
10	แจ้ง Test ไฟก่อนดำเนินการ						
11	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
สิ้นสุดสวิทซ์ช่วงเช้า							
12	สวิทซ์วันที่ 8 ก.พ. 62						
13	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
14	SMC02YS-02	ปลด	สับ		SMC		สวิชใบมีด 115 เควี
15	SMC02YS-03	ปลด	สับ		SMC		สวิชใบมีด 115 เควี
16	SN3 701017	ปลด	สับ		กฟผ.		สวิชใบมีด 115 เควี
17	SN3 701012	ปลด	สับ		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี ln.3
18	SN3 701022	ปลด	สับ		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี ln.3
สิ้นสุดสวิทซ์							