



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(เรอ.) ๑๓๖๘/๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุ  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์ทอง

วันที่ 30 ก.ค. 2562  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน(Relay Protection) ๑๑๕ kV รหัส KCB๐๑ YB-๐๑ สถานีไฟฟ้าภาคอุบลราชธานี เพื่อส่งค่า Fault Location ขึ้นระบบ SCADA ตามแผนผังสิ่งแบบแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	Bay Line รหัส KCB๐๑YB-๐๑,๐๒	๘ ส.ค. ๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	- ทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน(Relay Protection) ๑๑๕ kV V/ ขอปลด Breaker รหัส KCB๐๑YB-๐๑ พร้อม Open สวิตช์ใบมีดหิ้วท้าย	KCB๑YS-๐๑	KCB๑YS-๐๔	นายอวัช เป็นวงษ์

พื้นที่ที่มีผู้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ..... ไม่มี  
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอวัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร ๖. ผลผลิต กบข.(ก.๓) โทร ๐๘๖ ๗๖๖๓๕๕๐ / ๐๘๖๒๐  
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นายอณันต์ กาญจนอุบลรัตน์) อ.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (สคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อ.ก.บข.(ก.๓)

สคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ KCB1YB-๐๑ จาก KCB1YS-01 ถึง KCB1YS-0๔  
ในวันที่ 8 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตช์ซึ่งเลขที่ 1109  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... พิดเคอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตช์ซึ่งเลขที่ .....


พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๒๕๖๖ ๒๕๖๖  
30 ก.ค. 62

สำหรับผู้อนุมัติ 2138  
ที่ ก.๓ กบข.(สฟ.)  
เรียน ผจก. ....  
อก.บข.(ก.๓) / อก.ว.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ชั้นตอนการสวิตช์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ ..... แผ่น  
สคฟ. (สถานี) .....  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย ทังสุวรรณ) - 1 ส.ค. 2562  
ร.ก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กาญจนบุรี 2 (KCB01YB-01, 02)							
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ส.ค. 62	เวลา	09.00 น.	ถึง	8 ส.ค. 62	เวลา	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ทดสอบการส่งค่า Fault Location		ตามใบขอปฏิบัติงาน			1109/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ				วันที่	1 สิงหาคม 2562		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	01-08-62		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	1 ก.ค. 62		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย					1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนซ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KCB01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	KCB01YB-03	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	KCB01YB-01	สับ	ปลด		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	KCB01YB-02	สับ	ปลด		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	KCB01YS-01	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
7	KCB01YS-02	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
8	KCB01YS-03	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
9	KCB01YS-04	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ ผล.กบข.(ก.3) ทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
11	KCB01YB-03	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
13	KCB01YB-03	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	KCB01YS-01	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
15	KCB01YS-02	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
16	KCB01YS-03	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
17	KCB01YS-04	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
18	KCB01YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	KCB01YB-02	ปลด	สับ		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	KCB01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	KCB01YB-03	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							