



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .ก.๓.สค.(ปน.) ๕๒๓๕ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุทว
ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรย์ ชาติวัฒนานนท์

2907 Switching Deadline

วันที่ 22 ต.ค. 62

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒

วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ล).รักษาการแทน ผจก.กฟลง.สค.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า จ.สมุทรสาคร จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ระบายสายส่ง ๑๑๕ เควี และ ปรับปรุง ระบบจำหน่าย...
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SMC๑๐	๒๗ ต.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุง ระบบจำหน่าย บริเวณ โครงการวิเศษสุนทร	SMC๑๐S-๐๔ วิเศษสุนทร	SMC๑๐S-๐๙ ท้ายช.วิเศษสุ นทร	นายบุญส่ง พันธุ์มี โทร ๐๘-๖๔๐๐-๔๖๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...บริเวณ โครงการวิเศษสุนทร

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอ้วนจ.เทียนทอง ตำแหน่ง หน.ปน. โทร ๐๘-๑๙๙๕-๕๒๖๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสดำรง ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสดำรง ๑.๒ ไม่มีโอกาสดำรง
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวิฑูรย์ ชาติวัฒนานนท์)

ตำแหน่ง รจก.(ล).รักษาการแทน ผจก.กฟลง.สค.ชั้น๑

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMC10 จาก SMC10S-04 ถึง SMC10S-09
ในวันที่ 27 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1466/62
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ร. โสภพันธ์ุ
18 ต.ค. 62

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางอ.เภา เจริญทอง

รศพร อดิศักดิ์
(๐๖๓-๕ ๓๓๖ นพ.ดพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

2907

เรียน ผจก. ๑๗๖.๕๑.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th


(นายเสขพงศ์ แก่นจันทร์)^๒

จก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิตชิง..... 1แผ่น

แผนผังแนบ..... 2แผ่น

ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณพิเศษสุชนคร				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ต.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	สค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1466/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	18 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	18-10-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2-10-62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 2. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	SMC10VB-01	Auto	Manual		SMC		-
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 09.00 น.						
4	SMC10S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 วิเศษสุชนคร
5	ให้ตรวจสอบ SMC10S-09 (SF6.ท้ายขอยวิเศษสุชนคร) สถานะอยู่ตำแหน่ง "OFF" พร้อมล็อคคาน						
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
8	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
9	SMC10VB-01	Manual	Auto		SMC		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
13	SMC10VB-01	Auto	Manual		SMC		-
14	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
15	SMC10S-04	ปลด	สับ		สค.		SF6 วิเศษสุชนคร
16	SMC10VB-01	Manual	Auto		SMC		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

หน้า

SMC5S-08
ปากซ.พื้พ

การะการไฟฟหอนกรักมตงาน

SMC9S-08
กอนซ.พื้พ

SMC9S-03
องพื้พ

SMC10S-09
ทายซ.วิเศษสูขมกร

SMC10S-04
วิเศษสูขมกร

SMC9S-07
โกลเต้พคเตอร์



ซ.4



ซ.5

ซ.3

ซ.2

การดำเนินการจัดระบบท่อประปา

SMC9S-08
ฉ.๘.๘.๘.๘

SMC9S-03

ฉ.๘.๘.๘

SMC10S-09

ฉ.๘.๘.๘.๘
การเชื่อมต่อ

SMC10S-04

การเชื่อมต่อ

SMC9S-07

การเชื่อมต่อ

ฉ.๕

ฉ.๓

ฉ.๒

