



Switching Deadline

วันที่ 170-9.62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กนษ.(รล) ๒๗๔๓ / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุหา

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ 12 ธ.ค. ๒๐๑๒

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ษ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กนษ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบแก้ไขระบบ SCADA สั่งการอุปกรณ์ 6YB ไม่ได้  
สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๓. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	6YB-01	๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๒	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตรวจสอบแก้ไขระบบ SCADA สั่งการอุปกรณ์ 6YB ไม่ได้	OPEN BREAKER	OPEN ใบมีด	นายสาธิต พัทธวงษ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พัทธวงษ์ ตำแหน่ง พ.ร.อ.กนษ.(ก๓) โทร ๐๙๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๑. ๐๙๖๖๕๐๖.๕๐๖๖ ส.พ. ๕๐.๘ (๕๐.)  
นาย อ.ก.บ.ร.๕๐.๖

.....  
(นายสมหมาย ชื่นตั้ง)  
ตำแหน่ง วิทยะปฏิบัติการแทน อ.ก.บ.ษ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 11KV จาก SMC6YS 01.02 ถึง SMC6YS-03  
ในวันที่ ๒๐-๑๒-๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙:๓๐ น. ถึง 16:๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1744/๕๒

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... พิดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ๕๐๓๑ ทรัพย์ภร  
13 ธ.ค. ๖๒

ประสานงานการขอตัดไฟกับ MC ๓๖๓๑ พัทธวงษ์  
สมหมาย วัฒนกิจ  
(๒๐๖.๖ แทน นพ.๓๖.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(ค.ฟ.) 3482

เรียน ผคก. กฟภ. ม.๖

อก.บ.ษ.(ก.๓)/อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ ..... แผ่น

ผคฟ. 1 (สถานี สัมท.๓๖ 3)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลขพงษ์ดี แก่นจันทร์)  
ช.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลขพงษ์ดี แก่นจันทร์)  
ช.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)  
16 ธ.ค. 2562

16 ธ.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	สถานีฯสมุทรสาคร 3						
กำหนดวันที่ทำงาน	20/12/2562	เวลา 09.30	น.	ถึง	20/12/2560	เวลา 16.30	น.
ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบระบบSCADA ของ SMC06YB-01		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1744/2562	
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข			วันที่	14 ธันวาคม 2562		
ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	14 ธ.ค. 62		
อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16-12-62		
สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)			
	2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)			
	3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ SMC , SMU <span style="color: blue;">ตรวจสอบสถานีฯ SMC ยังไม่เข้า/</span>							
เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน							
1	SMC06YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMC		
2	SMC06YB-01	สับ	ปลด		SMC		
3	SMC06YS-02	สับ	ปลด		SMC		
4	SMC06YS-03	สับ	ปลด		SMC		
5	แจ้ง กบข.ปฏิบัติงานที่ SMC06YB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
6	SMC06YS-02	ปลด	สับ		SMC		
7	SMC06YS-03	ปลด	สับ		SMC		
8	SMC06YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMC		
9	SMC06YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMC		
สิ้นสุด Switching							