



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นาย ภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ชื่อผู้ส่ง นาย สมบูรณ์ สิงโตทอง

วันที่

ตำแหน่ง ..อก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ..อก.บข.(ก.๓)

watching Deadline

๖ ก.พ. ๖๒

ด้วยการไฟฟ้า กอ. จะขอตัดไฟ ๑๑๕ เควี Incoming ๒ สฟ.สมุทรสาคร ๓ เพื่อปฏิบัติงานทดสอบ End to End Test...
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ เควี	๑๑ ก.พ. ๖๒	๐๘.๐๐ น.		Test End to End incoming ๒ โดยขอตัดทั้ง กฟผ. และ กฟภ.	SN3 700812 SN3 700822	SMC05YS-01 SMC05YS-02 SMC05YS-03	นายเอกพงศ์ พงษา ๐๙๘- ๒๔๖๘๗๕๙

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเอกพงศ์.....พงษา.....ตำแหน่ง.....ทพ.รล.....โทร. ๐๙๘-๒๔๖๘๗๕๙..

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.บข.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์..... จาก SN3-700812..... ถึง SMC5YS-01

ในวันที่ 11-15 ก.พ. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 41/162

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พันธ์ ราชภูมิอม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๓๒/เอกพงศ์ พงษา

สมพร ตันต์กมลกริช
(๖๓๖. ๖ แทน นพ. ๑๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

312

เรียน ผจก. กฟภ. สด

อก.บข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 2..... แผ่น

แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรอุษา-ศักดิ์พนา)

๓๖ ปรก (ก ๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

- 4 ก.พ. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SN3 700812,SN3 700822,SMC05YB-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11-15 ก.พ. 2562	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบช.(ก.3)	งานที่ทำ	Test End to End	ตามใบขอปฏิบัติงาน	41/2562	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภูริเนียม			วันที่	4 กุมภาพันธ์ 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	4 ก.พ. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	4 ก.พ. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ 2. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำสวิตชิงวันที่ 11 ก.พ. 62						
2	ตรวจสอบ กฟผ. สถานะเบรกเกอร์ SN3 701012 และ SN3 701022 พร้อมใบมีด SN3 701017 ให้ close อยู่						
3	ตรวจสอบ สถานีฯสมุทรสาคร3 สถานะใบมีด SMC02YS-02,03 ให้ close อยู่						
4	ตรวจสอบ สถานีฯสมุทรสาคร3 สถานะใบมีด SMC02YS-01 และ เบรกเกอร์ SMC02YB-01 ให้ open อยู่						
5	ตรวจสอบ สถานีฯสมุทรสาคร3 สถานะใบมีด SMC05YS-01 ให้ open อยู่						
6	ย้ายโหลด SN3 Line2 ไปจ่ายจาก SN3 Line3						
7	SN3-701012/22	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SN3-700812/22	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	SMC02YB-01	ปลด	สับ		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SMC05YB-01	สับ	ปลด		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	SMC05YS-02	สับ	ปลด		SMC		- ใบมีด 115 เควี
12	SMC05YS-03	สับ	ปลด		SMC		- ใบมีด 115 เควี
13	SN3-700812/22	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	SN3-700817	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด 115 เควี
15	SN3-701012/22	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ ทำการ Test ไฟแล้ว ปฏิบัติงาน Test End to End ได้						
สิ้นสุด Switching วันที่ 11 ก.พ. 62							
17	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ วันที่ 15 ก.พ. 62						
18	ย้ายโหลด SN3 Line2 กลับจาก SN3 Line3						
19	SN3-701012/22	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	SN3-700817	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด 115 เควี

21 มี.ค. 2562

ที่ Com. กอร. 184/2562


เรียน อก.บป.(ก.3), อก.บช.(ก.3)

เพื่อโปรดพิจารณาแผนการดับไฟเพื่อให้
กอร. ดำเนินการตามแผนงาน ดังนี้

- วันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 พิจารณาดับไฟไลน์วงจร 3 สฟ.สมุทรสาคร 3 (กฟผ.) รหัส SN3-701012,701022 และ สฟฟ.สมุทรสาคร 3(กฟผ.) รหัส SMC2YB-01
- วันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 พิจารณาดับไฟไลน์วงจร 2 สฟ.สมุทรสาคร 3(กฟผ.) รหัส SN3-700812,700822 และ สฟฟ.สมุทรสาคร 3 (กฟผ.) รหัส SMC5YB-01
- วันที่ 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 พิจารณาดับไฟไลน์วงจร 1 สฟ.สมุทรสาคร 3(กฟผ.) รหัส SN3-700212,700222 และ สฟฟ.สมุทรสาคร 3 (กฟผ.) รหัส SMC8YB-01

ในการนี้ กอร.ขอความอนุเคราะห์ กบป.(ก.3) พิจารณาจัดทำ Work Permit เพื่อให้ กอร. เข้าดำเนินการที่ สฟฟ.สมุทรสาคร 3 ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



(นายภัทรพล วัฒนบุตร)

อก.อร.

21 มี.ค. 2562

กอร.มรณ.1(ก) (จิรศักดิ์)
โทร. 9574 ๓๓๖๑๓๖

21 มี.ค. 2562


ที่ Com. กอร. 184/2562

เรียน อก.รส.(ก.3), อก.บช.(ก.3)

เพื่อโปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทดสอบ
End to End Test เพื่อทดสอบการส่งสัญญาณ
ระบบ CSCS ตามแผนการทดสอบ ดังนี้

- SMC2YB-01 กำหนดคนแผนทดสอบ End to End Test วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562
- SMC5YB-01 กำหนดแผนทดสอบ End to End Test วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562
- SMC8YB-01 กำหนดแผนทดสอบ End to End Test วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



(นายภัทรพล วัฒนบุตร)

อก.อร.

21 มี.ค. 2562

21 มี.ค. 2562

ที่ Com. กอร. 184/2562

เรียน อก.ทอ.

เพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์จัดส่ง
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมสังเกตการณ์และชี้จุดเสี่ยงที่ต้อง
ระมัดระวังในการดำเนินการที่ สฟฟ.สมุทรสาคร 3
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



(นายภัทรพล วัฒนบุตร)

อก.อร.

21 มี.ค. 2562