



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..... /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นาย.ภักพงษ์.วงษ์พันธุ์ท่า  
ชื่อผู้ส่ง นาย.สมบุญ.สิงโตทอง

Switching Ready to

วันที่ 13 ก.พ. 62

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ..... กอ.ร. จะขอตัดไฟ ๑๑๕ เควี Incoming ๑ สฟ.สมุทรสาคร ๓ เพื่อปฏิบัติงานทดสอบ End to End Test...  
ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ เควี	๑๘ ก.พ. ๖๒ - ๒๒ ก.พ. ๖๒	๐๘.๐๐ น. - -	๑๗.๐๐ น.	Test End to End incoming ๑ โดยขอตัดทั้ง กฟผ. และ กฟภ.	SN3 700222 SN3 700212	SMC08YS-01 SMC08YS-02 SMC08YS-03	นายเอกพงศ์ พงษา ๐๙๘- ๒๔๖๙๗๕๙

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเอกพงศ์ พงษา ตำแหน่ง หน.รล. โทร. ๐๙๘-๒๔๖๙๗๕๙.

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ..... ฟีดเดอร์ 115 เควี จาก SN3 700212 700222 ..... ถึง SMC 8YS-01, 02, 03  
ในวันที่ 18-22 ก.พ. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 42/62  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย ภัทธีร์ นอร์:๓: ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเอกพงศ์ พงษา

ภัทธีร์ นอร์:๓:

( ๑๗๐. ปฏิบัติงานแทน ผคฟ. )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.) 381  
เรียน ผจก.กฟภ.๕๓

อ.ก.บ.ช.(ก.๓)/อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)  
อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 ..... แผ่น  
แผนผังแนบ ..... แผ่น

ผจฟ. .... (สถานีฯ ..... )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Incoming 1 สฟ.สมุทรสาคร 3 (SN3 700212,700222 และ SMC08YB-01)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18-22 ก.พ. 2019	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	TEST End to End	ตามใบขอปฏิบัติงาน	42/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสิทธิชัย หอระตะ			วันที่	8 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 			วันที่	9 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมนเฑียร, นายศักดิ์สิทธิ์ 3. นายสถาพร, นายธนิช, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	สวิตชิงวันที่ 18 ก.พ. 62						
2	ตรวจสอบ กฟผ. สถานีเบรกเกอร์ SN3 701012,701022 และ ใบมีด SN3 701017 ให้ Close อยู่ทั้งหมด						
3	ตรวจสอบ สถานีฯ สมุทรสาคร 3 สถานีเบรกเกอร์ SMC02YB-01 และ ใบมีด SMC02YS-01 ให้ Open อยู่ทั้งหมด, SMC02YS-02 Close.						
4	ย้ายโหลด 115 เควี SN3 Incoming 1 ไปจ่ายจาก SN3 Incoming 3						
5	SMC02YS-02	สับ	ปลด		SMC		สวิตช์ใบมีด 115 เควี
6	SMC02YS-01	ปลด	สับ		SMC		สวิตช์ใบมีด 115 เควี
7	SMC02YB-01	ปลด	สับ		SMC		เบรกเกอร์ 115 เควี ln.3
8	SMC08YB-01	สับ	ปลด		SMC		เบรกเกอร์ 115 เควี ln.1
9	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
10	SN3 700212	สับ	ปลด		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี ln.1
11	SN3 700222	สับ	ปลด		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี ln.1
12	SN3 700217	สับ	ปลด		กฟผ.		สวิตช์ใบมีด 115 เควี
13	SMC08YS-01	สับ	ปลด		SMC		สวิตช์ใบมีด 115 เควี
14	SMC08YS-03	สับ	ปลด		SMC		สวิตช์ใบมีด 115 เควี
15	ตรวจสอบใบมีด SMC08YS-02 ให้ Open อยู่ทั้งหมด						
16	แจ้ง Test ไฟก่อนดำเนินการ						
17	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
<b>สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า</b>							
18	สวิตชิงวันที่ 22 ก.พ. 62						
19	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
20	SMC08YS-01	ปลด	สับ		SMC		สวิตช์ใบมีด 115 เควี
21	SMC08YS-03	ปลด	สับ		SMC		สวิตช์ใบมีด 115 เควี
22	SN3 700217	ปลด	สับ		กฟผ.		สวิตช์ใบมีด 115 เควี
23	SN3 700222	ปลด	สับ		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี ln.1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	SN3 700212	ปลด	สับ		กพผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี ln.1
25	ย้ายโหลด 115 เควี SN3 Incoming 3 กลับจาก SN3 Incoming 1						
26	SMC08YB-01	ปลด	สับ		SMC		เบรกเกอร์ 115 เควี ln.1
27	SMC02YB-01	สับ	ปลด		SMC		เบรกเกอร์ 115 เควี ln.3
28	SMC02YS-01	สับ	ปลด		SMC		สวิตช์ใบมีด 115 เควี
29	SMC02YS-02	ปลด	สับ		SMC		สวิตช์ใบมีด 115 เควี
สิ้นสุดสวิตช์							

21 ม.ค. 2562

ที่ Com. กอร. 184/2562


เรียน อก.ปบ.(ก.3), อก.บช.(ก.3)

เพื่อโปรดพิจารณาแผนการดับไฟเพื่อให้  
กอร. ดำเนินการตามแผนงาน ดังนี้

- วันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 พิจารณาดับไฟไลน์วงจร 3 สฟ.สมุทรสาคร 3 (กฟผ.) รหัส SN3-701012,701022 และ สฟฟ.สมุทรสาคร 3(กฟผ.) รหัส SMC2YB-01
- วันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 พิจารณาดับไฟไลน์วงจร 2 สฟ.สมุทรสาคร 3(กฟผ.) รหัส SN3-700812,700822 และ สฟฟ.สมุทรสาคร 3 (กฟผ.) รหัส SMC5YB-01
- วันที่ 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 พิจารณาดับไฟไลน์วงจร 1 สฟ.สมุทรสาคร 3(กฟผ.) รหัส SN3-700212,700222 และ สฟฟ.สมุทรสาคร 3 (กฟผ.) รหัส SMC8YB-01

ในการนี้ กอร.ขอความอนุเคราะห์ กปบ.(ก.3) พิจารณาจัดทำ Work Permit เพื่อให้ กอร. เข้าดำเนินการที่ สฟฟ.สมุทรสาคร 3 ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



(นายภัทรพล วัฒนบุตร)

อก.อร.

21 ม.ค. 2562

กอร.มธอ.1(ก) (จิระศักดิ์)  
โทร. 9574

21 ม.ค. 2562


ที่ Com. กอร. 184/2562

เรียน อก.รส.(ก.3), อก.บช.(ก.3)

เพื่อโปรดจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทดสอบ  
End to End Test เพื่อทดสอบการส่งสัญญาณ  
ระบบ CSCS ตามแผนการทดสอบ ดังนี้

- SMC2YB-01 กำหนดแผนทดสอบ End to End Test วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562
- SMC5YB-01 กำหนดแผนทดสอบ End to End Test วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562
- SMC8YB-01 กำหนดแผนทดสอบ End to End Test วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



(นายภัทรพล วัฒนบุตร)

อก.อร.

21 ม.ค. 2562


21 ม.ค. 2562

ที่ Com. กอร. 184/2562

เรียน อก.ทอ.

เพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์จัดส่ง  
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมสังเกตการณ์และชี้จุดเสี่ยงที่ต้อง  
ระมัดระวังในการดำเนินการที่ สฟฟ.สมุทรสาคร 3  
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



(นายภัทรพล วัฒนบุตร)

อก.อร.

21 ม.ค. 2562