



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์

ส่งแล้ว

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ทม.คฟ.

ด้วยการไฟฟ้า กปบ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อทดสอบฟังก์ชัน Generator ในพื้นที่ กฟย.สังขละบุรี.....
ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	VLA05	๐๓ เม.ย. ๖๒	๑๐.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ทดสอบฟังก์ชัน Generator	VLA05S-11	VLA05S-12 VLA04S-13 VLA04S-07	นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์ ตำแหน่ง ทม.คฟ.

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ VLA05 จาก VLA5S-11 ถึง VLA5S-12, VLA4S-13, VLA4S-07
ในวันที่ 3 เม.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 437/62
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์

ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
๐๓ เม.ย. ๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 975
เรียน ผจก. กฟย. 3 ชม.


อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

นายเอกชัย หังสุวรรณ
- 1 เม.ย. 2562

ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ตลาดสังขละบุรี		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 เม.ย. 62	ระหว่าง	10.00 น. ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กปบ.(ก.3)	งานที่ทำ	ทดสอบฟังก์ชัน Gen ตามใบขอปฏิบัติงาน 437/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 31 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 หดิษเทพ		วันที่ 31 มี.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 1 เม.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			
	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	VLA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สขบ.	R	ตลาดสังขละ
3	เมื่อพร้อมดับไฟ (ให้ปลดตามลำดับ)						
4	VLA04S-13	สับ	ปลด		สขบ.	SF6	อนุบาลสังขละ
5	VLA04S-07	สับ	ปลด		สขบ.	SF6	สามประเสริฐสอร์ท
6	VLA04S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สขบ.	SF6	ครัวคุณแม่
7	VLA05S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สขบ.	SF6	วัดสมเด็จ
8	VLA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สขบ.	R	ตลาดสังขละ
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์ทราบเพื่อทดสอบฟังก์ชัน Generator ต่อไป						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อทดสอบฟังก์ชัน Generator แล้วเสร็จ						
11	ให้ตรวจสอบ Recloser รหัส VLA05R-04 บริเวณ แยกกฟย.สังขละ ให้อยู่ตำแหน่ง "open"						
12	VLA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สขบ.	R	ตลาดสังขละ
13	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
14	VLA05S-11	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สขบ.	SF6	วัดสมเด็จ
15	VLA04S-13	ปลด	สับ		สขบ.	SF6	อนุบาลสังขละ
16	VLA04S-07	ปลด	สับ		สขบ.	SF6	สามประเสริฐสอร์ท
17	VLA04S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สขบ.	SF6	ครัวคุณแม่
18	VLA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สขบ.	R	ตลาดสังขละ
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							