

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กษษ.(จล) 1033 / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โคทอง

วันที่ -3 เม.ย. 2562

ตำแหน่ง ออ.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กษษ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เป็น POINT ระยะทาง ระบบ 115KV สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร.๔ ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเตอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|---|-----------------|---------------------------------------|--------------------|
| ๑. | ZYB-01 | ๔ เม.ย. ๒๕๖๒ | ๐๙.๓๐ น. | ๑๖.๓๐ น. | เพิ่ม POINT ระยะทาง ระบบ 115KV ที่ระบบ CSCS/SCADA | OPEN BREAKER | OPEN ZYS- 01, ZYS-02 และ ZYS-03 | นายสาธิต พยัคฆวงศ์ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง วสท.๖ มรส.กษษ.(ก.๓) โทร. ๐๙๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายส่งหมาย ชินวงศ์)
ตำแหน่ง ศึกษ.ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเตอร์ จาก OPEN BREAKER ถึง OPEN ZYS 01, 02, 03
ในวันที่ 4 เม.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 460/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย สิงห์โคทอง พยัคฆวงศ์

3 เม.ย. 62
กษษ

สมพร วนิชย์ (กษษ.๓)
(๐๙๑. ๖๒๓๓ นพ.๓๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

1033

ที่ ก.๓ กษษ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓

อ.ก.บ.บ.(ก.๓) / อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผคฟ. 2 (สถานี - 9MD -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)

อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)

อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีสมุทรสาคร 4 | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 9 เม.ย. 62 | ระหว่าง 09.30 น. | ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก.3) | งานที่ทำ | เพิ่ม Point ระยะทางระบบ 115 KV ตามใบขอปฏิบัติงาน 460/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ | | วันที่ 3 เมษายน 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 3 เม.ย. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 4 เม.ย. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายพนิต, นายมโนช 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร, | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|----------------------------|---|--------------------------------------|-----------|------|--------------|------------|----------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching | | | | | | |
| 2 | แจ้งพนักงานสถานีตรวจสอบ SMD02YB-01, SMD02YS-01 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN | | | | | | |
| 3 | เมื่อพนักงานสถานีตรวจสอบ SMD02YB-01, SMD02YS-01 อยู่ตำแหน่ง OPEN แล้ว | | | | | | |
| 4 | SMC03YB-01 | Auto | Manual | | SMC | | |
| 5 | SMD02YS-02 | สับ | ปลด | | SMD | | |
| 6 | SMD02YS-03 | สับ | ปลด | | SMD | | |
| 7 | แจ้งชุด กบข.ก.3. ปฏิบัติงานที่ SMD02YB-01 ได้ | | | | | | |
| 8 | SMC03YB-01 | Manual | Auto | | SMC | | |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | | |
| 9 | เมื่อชุด กบข.ก.3. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 10 | SMC03YB-01 | Auto | Manual | | SMC | | |
| 11 | SMD02YS-03 | ปลด | สับ | | SMD | | |
| 12 | SMD02YS-02 | ปลด | สับ | | SMD | | |
| 13 | SMC03YB-01 | Manual | Auto | | SMC | | |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | | |