



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 30 เม.ย. 62

เลขที่ กบข.ก3(รล.) ๑๗๔ /2562

วันที่ 18 เม.ย. 2562

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุทว

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.3)

ชื่อผู้ส่ง

ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กบข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบ Tele Protection ที่สถานีไฟฟ้า นางปลอก...ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

| ที่ | พิดเตอร์ | วัน/เดือน/ปี  | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก       | ถึง    | ผู้ควบคุมงาน                                  |
|-----|----------|---------------|-------------|----------|----------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------|
| 1.  | 3YB-01   | 28-เม.ย. 2562 | 08.00 น.    | 16.30 น. | ทดสอบระบบ Tele Protection  | 3YS-01,02 | 3YS-03 | นายชัชวาล เวฬุวนารักษ์ (กอร.)<br>086-316-7915 |
| 2   | 2YB-01   | 5-พ.ค. 2562   | 08.00 น.    | 12.30 น. | Relay                      | 2YS-01,02 | 2YS-03 |                                               |
|     |          |               |             |          | หมายเหตุ                   |           |        |                                               |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพีชระ ปวนดอนสนน ตำแหน่ง วิศว.6 โทร 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- 1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- 2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุรเชษฐ์ สุกดีสิมม) วิศว.๑๐ ปฏิบัติงานแทน ออ.บข.(ก.๓) ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.3  
เรียน ออ.ปบ.(ก.3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ 115 KV จาก BALE45-01,02 ถึง BALE45-03  
ในวันที่ 5 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 19.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 498/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนันท์ ทองหล่อ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางพีชระ ปวนดอนสนน

(นางสาวอรุษา คักดีพนา) วิศว.๑๐ ปฏิบัติงานแทน ออ.บข.(ก.๓) ตำแหน่ง

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.) 1191  
เรียน ผจก. กฟผ.๓๓, กฟผ.๓๓๒(คฟ.)  
ออ.บข.(ก.3)/ออ.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผน  
แผนผังแนบ - แผน

ผจพ. 1 (สถานี BAI)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรุษา คักดีพนา)

24 เม.ย. 2562

(นางสาวอรุษา คักดีพนา)

24 เม.ย. 2562



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 30 เม.ย. '62

เลขที่ กบข.03(รล) ๘๘๗๓ /2562  
ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วงษ์จันทร์  
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ 18 เม.ย. 2562  
ตำแหน่ง ออก.ปบ.(ก.3)  
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กป.ปช. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบ Tele Protection ที่สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร 5... ตาม  
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์  | วัน/เดือน/ปี  | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/<br>บริเวณ                  | จาก       | ถึง       | ผู้ควบคุมงาน                                |
|-----|-----------|---------------|-------------|----------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------|
| 1.  | 2YB-03,03 | 21-เม.ย. 2562 | 13.00 น.    | 18.30 น. | ทดสอบระบบ Tele Protection<br>Relay<br>หมายเหตุ: | 2YS-03,04 | 2YS-05,06 | นายชัชวาล เหวงนาค์<br>(ทอ.)<br>086-316-7915 |
| 2   | 4YB-02,03 | 29-เม.ย. 2562 | 08.00 น.    | 18.00 น. |                                                 | 3YS-03,04 | 3YS-05,06 |                                             |
| 3   | 3YB-02,03 | 5-พ.ค. 2562   | 13.00 น.    | 18.30 น. |                                                 | 3YS-03,04 | 3YS-05,06 |                                             |
|     |           |               |             |          |                                                 |           |           |                                             |
|     |           |               |             |          |                                                 |           |           |                                             |
|     |           |               |             |          |                                                 |           |           |                                             |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง วิศว.6 โทร. 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายชัชวาล เหวงนาค์)  
ตำแหน่ง ๘๐ ปฏิบัติงานแทน กก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3  
เรียน ออก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. ทิวาธรรมาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ 115 KV จาก SME3YS-03,04 ถึง SME3YS-05,06  
ในวันที่ 5 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 19.00 น ถึง 18.30 น ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 498/E2

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น ถึง น ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธิราช ทองน้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย พัชระ ปานดอนลาน

(นายชัชวาล เหวงนาค์)  
ตำแหน่ง ๘๐ ปฏิบัติงานแทน กก.บข.(ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กบข.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟผ. ก.๓, กฟผ. ก.๓ (คฟ.)  
อก.บข.(ก.3), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น  
ผจก. (สถานี)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา น เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(ลายเซ็น)



| ที่                       | รหัสอุปกรณ์                                                    | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ               | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|----------------------|
| 21                        | เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานที่ SME03YB-02,03 แล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ |                                      |                         |      |              |            |                      |
| 22                        | SME03YS-03                                                     | ปลด                                  | สับ                     |      | SME          |            | - ไบมีด 115 เควี     |
| 23                        | SME03YS-04                                                     | ปลด                                  | สับ                     |      | SME          |            | ไบมีด 115 เควี       |
| 24                        | SME03YS-05                                                     | ปลด                                  | สับ                     |      | SME          |            | - ไบมีด 115 เควี     |
| 25                        | SME03YS-06                                                     | ปลด                                  | สับ                     |      | SME          |            | ไบมีด 115 เควี       |
| 26                        | SME03YB-02                                                     | ปลด                                  | สับ                     |      | SME          |            | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 27                        | SME03YB-03                                                     | ปลด                                  | สับ คง OFF Auto Reclose |      | SME          |            | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 28                        | SME03YB-03                                                     | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | SME          |            | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด |                                                                |                                      |                         |      |              |            |                      |