



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบข.ภ3(รอ) ๑๐๖๕ 2562

ผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุชา

ชื่อผู้ส่ง

Switching Deadline

วันที่ 13 พ.ค. 62

วันที่ - 8 พ.ค. 2562

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ภ.3)

ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กบข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบระบบ Tele Protection เพื่อรองรับการ Close-Loop

ที่สถานีไฟฟ้าแรงดัน 5 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	5YB-01	15 - พ.ค. 2562	08.30 น.	13.00 น.	ทดสอบ ทดสอบระบบ Tele Protection เพื่อรองรับการ Close-Loop	5YS-01	5YS-02	นายชัชวาล (ภ.ร.) 086-346-7915
					หมายเหตุ :			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง วตท.6 โทร. 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ภ.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นายสุวิทย์ สุกสีกร)  
วตท.๑๐ ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ภ.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ภ.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ KTESYB-01 ฟีดเดอร์ จาก KTESYS-01 ถึง KTESYS-02

ในวันที่ 15 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 13:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 603/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุวิทย์ สุกสีกร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย พ.ภ. ๖๖๖ ๒๕๓๐-๔๐๑๔

(นายสุวิทย์ สุกสีกร)  
๐๖๖ ๓๓๖ ๔๐๑๔

สำหรับผู้อนุมัติ

1333

ที่ ก.3 กบข.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟอ. กบข., กฟอ. ๕๓๒ (ชพอ.)

อ.ก.บข.(ภ.3) อ.ก.ว.(ภ.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 สถานี - KTE -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

13 พ.ค. 2562  
(นายเปี่ยมชัย หังสุธรรม)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบข.ภ.3(รต.) ๑๐๖๗ / 2562

ผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง

Switching Deadline

วันที่ 13 มี.ค. 62

วันที่ - 8 พ.ค. 2562 ชื่อ

ตำแหน่ง ออ.ป.น.(ก.3)

ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กปช จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบระบบ Tele Protection เพื่อรองรับการ Close-Loop ที่สถานีไฟฟ้าบ้านแพ้ว ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	3YB-01	15 - พ.ค. 2562	13.30 น.	18.00 น.	ทดสอบ ทดสอบระบบ Tele Protection เพื่อรองรับการ Close-Loop	3YS-01	3YS-02	นายชัชชาติ (อร.) 086-346-7915
2.	1YB-01	16 - พ.ค. 2562	08.30 น.	13.00 น.		หมายเหตุ :	1YS-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) :

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ มานดอนลาว ตำแหน่ง วิศว.6 โทร 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสรื้อ ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสรื้อ 1.2  ไม่มีโอกาสรื้อ
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นายสุรเชษฐ์ สุทธิธรรม)  
วิศว.๑๐ ปฏิบัติงานแทน ออ.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน ออ.ป.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. พิดเดอร์ BNP3YB-01 จาก BNP3YS-01 ถึง BNP3YS-02

ในวันที่ 15 พค 62 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 603/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ BNP1YB-01 จาก BNP1YS-01 ถึง BNP1YS-02

ในวันที่ 16 พค 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุรเชษฐ์ สุทธิธรรม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย พัชระ มานดอนลาว

9 พค. 62

(นายสุรเชษฐ์ สุทธิธรรม)  
๐๘๐.๓๓๖.๔๔๑๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๑๓๒ (ขพ๑), กฟภ. กบข.

ออ.บ.ข.(ก.3), ออ.จ.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี - SME, BNP - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(ลายเซ็น)



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
19	BNP03YB-01	สับ	ปลด		BNP		เบรกเกอร์ 115 KV
20	BNP03YS-01	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 KV
21	BNP03YS-02	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 KV
22	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.ก3.รับทราบให้ปฏิบัติงานได้						
23	KTE05YB-01	Manual	Auto		KTE		เบรกเกอร์ 115 KV
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรกที่ BNP03YB-01						
24	เมื่อ กบข.ก3.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
25	KTE05YB-01	Auto	Manual		KTE		เบรกเกอร์ 115 KV
26	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
27	BNP03YS-02	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด 115 KV
28	BNP03YS-01	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด 115 KV
29	BNP03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BNP		เบรกเกอร์ 115 KV
30	BNP03YB-01	Manual	Auto		BNP		เบรกเกอร์ 115 KV
31	KTE05YB-01	Manual	Auto		KTE		เบรกเกอร์ 115 KV
32	สิ้นสุด Switching BNP03YB-01 ของวันที่ 15 พ.ค.62 ***มีทำต่อที่ BNP01YB-01 วันที่ 16 พ.ค.62***						
33	*****วันที่ 16 พ.ค.62*****						
34	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ตัดตอนภายในสถานีฯ และ ระบบจำหน่าย และ สายส่งก่อนทำ Switching						
35	ตรวจสอบสถานะไลน์ 115 KV ให้อยู่ Close Loop						
36	Switching ช่วงแรก วันที่ (16 พ.ค.62) BNP01YB-01 เวลา 08.30-13.00 น.						
37	SME04YB-03	Auto	Manual		SME		เบรกเกอร์ 115 KV
38	BNP01YB-01	Auto	Manual		BNP		เบรกเกอร์ 115 KV
39	BNP01YB-01	สับ	ปลด		BNP		เบรกเกอร์ 115 KV
40	BNP01YS-01	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 KV
41	BNP01YS-02	สับ	ปลด		BNP		ใบมีด 115 KV
42	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.ก3.รับทราบให้ปฏิบัติงานได้						
43	SME04YB-03	Manual	Auto		SME		เบรกเกอร์ 115 KV
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก BNP01YB-01 ของวันที่ 16 พ.ค.62						
44	เมื่อ กบข.ก3.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
45	SME04YB-03	Auto	Manual		SME		เบรกเกอร์ 115 KV
46	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
47	BNP01YS-02	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด 115 KV

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
48	BNP01YS-01	ปลด	สับ		BNP		ใบมีด 115 KV
49	BNP01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BNP		เบรกเกอร์ 115 KV
50	BNP01YB-01	Manual	Auto		BNP		เบรกเกอร์ 115 KV
51	SME04YB-03	Manual	Auto		SME		เบรกเกอร์ 115 KV
สิ้นสุด Switching ทั้งหมดที่ BNP01YB-01 ของวันที่ 16 พ.ค.62							

568 4

09 6

948

0/4

๕๖๘

๕๖๘

๕๖๘

๕๖๘

๕๖๘

๕๖๘

๕๖๘

๕๖๘

๕๖๘

๕๖๘ ๕ ๕๖๘