



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 21 พ.ค. 62

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.กจค.๒ (คพ.) / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ธา
ชื่อผู้ส่ง นายศิวิเวทย์ อัครพันธ์

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.จค.๓(บ.๒)

ด้วยการไฟฟ้า กจค.๓(บ.๒) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในสถานี/ระบบสายส่ง สถานีฯ นครปฐม.๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPV03YB-01	๒๑ พ.ค. ๖๒	๑๐.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	เพื่อแก้ไขไฟส่องสว่าง	NPV03YS-01	NPV02BVB-01	นายอรรถ
					เสาโครงเหล็กฝั่ง			ต้นภูมิประเทศ
					หม้อแปลง TP๒			๐๘๖๖๕๕๒๕๙๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงาน ชื่อ นายอรรถ ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง ช.ผ.จค. โทร ๐๘๖๖๕๕๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมโชค บุญชัยศรี
(นายสมโชค บุญชัยศรี)
ตำแหน่ง อ.ก.จค.๒(คพ.)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NPV3YB จาก NPV3YS-01 ถึง NPV2BVB-01
ในวันที่ 21 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 683

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย อรรถ ภูมิประเทศ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอรรถ ภูมิประเทศ

19 พ.ค. 62

สมโชค บุญชัยศรี
(นายสมโชค บุญชัยศรี)
๐๘๖๖๕๕๒๕๙๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คพ.) 1430
เรียน ผจก. กพค. ๒๕

อก.บช.(ก.๓)
อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)

ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)



21 พ.ค. 2562

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2/ (สถานีฯ NPV)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครปฐม 3 (TP2)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 พ.ค. 62	ระหว่าง	10.30 น.	ถึง	12.00	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขไฟส่องสว่างและมือแปลง TP2			ตามใบขอปฏิบัติงาน	683/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	20 พฤษภาคม 2562		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 พ.ค. 62		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 พ.ค. 62		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายภฤชณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		- L = 19.84 MW
3	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		- L = 13.20 MW
4	ย้ายโหลด NPV-TP2 ฝาก NPV-TP1						
5	NPVBVB-01	ปลด	สับ		NPV		- ขนานบัส 22 เควี
6	NPV02BVB-01	สับ	ปลด		NPV		- INCOMING 2
7	NPV03YB-01	สับ	ปลด		NPV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	NPV03YS-01	สับ	ปลด		NPV		- ไบมีด 115 เควี
9	NPV03YS-02	สับ	ปลด		NPV		- ไบมีด 115 เควี
10	NPV02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NPV		- INCOMING 2
11	แจ้งสถานะไฟดับและแจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงานได้						
12	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		- -
13	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						

14	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
15	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		- -
16	NPV02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NPV		- INCOMING 1
17	ย้ายโหลด NPV-TP2 คืนจาก NPV-TP1						
18	NPV03YS-01	ปลด	สับ		NPV		- ไบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
19	NPV03YS-02	ปลด	สับ		NPV		- ไบมีด 115 เควี
20	NPV03YB-01	ปลด	สับ		NPV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	*ให้ตรวจสอบแรงดันหม้อแปลง TP2 อยู่ที่ 22.5 kV						
22	NPV02BVB-01	ปลด	สับ		NPV		- INCOMING 2
23	NPVBVB-01	สับ	ปลด		NPV		- ขนานบัส 22 เควี
24	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		- -
25	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		- -
26	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						