



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นธ.(ปบ.) ๑๖๖ ๑๐๕๖๓
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุ
ชื่อผู้ส่ง นายวรวิทย์ วัลลภวิสุทธิ

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟผ.นครปฐม

Switching Deadline
วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๒

ด้วยการไฟฟ้า กฟผ.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนสายแรงสูง สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NPT04	29 มกราคม 2562	08.00 น.	17.00 น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย และ พาดเพิ่ม 1 วงจร บริเวณ บ. ผู้ตศตาร - อบต. ตลาคจินดา	Dis ชั่วคราว	NPT4S-09	นายชินวัตร เกียรติจรูญ จำจ่าย
๒	NPT05					NPT5S-11	NPT4S-10	
						พร้อม PG	BNP5S-09	พชง.๓.มกส กฟผ.นคร โทร ๐๘๖๖-๕๕๕๕๕๕๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) น.ผู้ตศตาร - อบต. ตลาคจินดา

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์ริชต์ ตำแหน่ง รจก.๖.๑.ปบ.กฟผ.นครปฐม โทร ๐๘๖๖-๖๖๖๖๖๖๖๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวรวิทย์ วัลลภวิสุทธิ)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟผ.นครปฐม

สำหรับแนบควบคุมการจ่ายไฟ (ลคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ลคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ NPT04 จาก ๑๒๖ วงจรโรงบึง ถึง NPT 4S-09, NPT 4S-10
ในวันที่ 29 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ ๑๖ ๑๖๒
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พีดเดอร์ NPT05 จาก NPT5S-11 พร้อม PG ถึง NPT 4S-10, BNP5S-09
ในวันที่ 29 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ฐกทอง สกโขง ประสานงานการขอตัดไฟกับ รจก.ชัยยศ โพธิ์ริชต์

(นาย ฐกทอง สกโขง) ตำแหน่ง รจก.๖.๑.ปบ.กฟผ.๓


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 166
เรียน ลจก. กฟผ.๓
อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุ) ๑๖.๑.๖๒
อก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ลจก. - (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ บ.พุดสตาร์-อบต.ตลาดจินดา		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 ม.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟง.นฐ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 72/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝ่าเงิน		วันที่ 18 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 18 ม.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนโชน 3. นายสถาพร, นายธนิศ, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ในระบบจำหน่าย และ สายส่งก่อนทำ Switching						
2	NPT04VB-01	Auto	Manual		NPT	SCADA	-
3	NPT05VB-01	Auto	Manual		NPT	SCADA	-
4	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
5	NPT05S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS บ.ยูนิเวอร์แซล
6	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS โรงปุ๋ย
7	แจ้ง HL. กระเช้าปลด PG ออกทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ						
8	หลังจาก HL. กระเช้าปลด PG ออกทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบเสร็จเรียบร้อย						
9	แจ้งกฟง.นฐ. ตรวจสอบ SF6 BNP5S-09 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN พร้อม ล็อคคาน						
10	แจ้งสถานะไฟดับให้กฟง.นฐ. ทราบ						
11	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G1					นฐ.	
12	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G2					นฐ.	
13	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G3					นฐ.	
14	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G4					นฐ.	
15	NPT04VB-01	Manual	Auto		NPT	SCADA	-
16	NPT05VB-01	Manual	Auto		NPT	SCADA	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
18	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1					นฐ.	
19	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2					นฐ.	
20	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G3					นฐ.	
21	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G4					นฐ.	
22	NPT04VB-01	Auto	Manual		NPT	SCADA	-
23	NPT05VB-01	Auto	Manual		NPT	SCADA	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	แจ้ง HL. กระเช้าจัม PG เข้าทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ						
25	หลังจาก HL. กระเช้าจัม PG เข้าทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบเสร็จเรียบร้อย						
26	NPT05S-11	ปลด	สับ		นฐ.		DIS บ.ยูนิเวอร์แซล
27	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		นฐ.		DIS โรงปุ๋ย
28	แจ้งกฟง. นฐ. ปลด ล็อคคาน SF6 BNP5S-09						
29	NPT04VB-01	Manual	Auto		NPT	SCADA	- -
30	NPT05VB-01	Manual	Auto		NPT	SCADA	- -
31	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

