


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน SMI03VB-01 และทำการเช็คเฟสตัน DIS.KTU05S-06 บริเวณจุดแบ่งเขตกฟจ.สค. - กฟอ.กทบ.)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 31 ก.ค. 62 ระหว่าง 08.30 น. ถึง น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.สค. งานที่ทำ จ่ายไฟไลน์ SMX03ใหม่และเช็คเฟส ตามใบขอปฏิบัติงาน 1049/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย นกพร วันที่ 25 ก.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 25 ก.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	*ก่อนทำการจ่ายไฟไลน์ SMX03 ต้องได้รับคำยืนยันจาก นายอำนาจ เทียนทอง ทม.ปบ.กฟจ.สค.ว่าเคลียร์สาเหตุในไลน์ SMX03 เสร็จเรียบร้อย						
2	*แจ้งกฟย.บางน้ำจืดให้รับทราบก่อนจ่ายไฟด้วย*						
3	*แจ้งกฟอ.กทบ.ให้รับทราบก่อนจ่ายไฟด้วย*						
4	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟไลน์ SMX 03						
5	KTU05VB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		KTU		
6	Truck SMI03VB-01	Out "service"	In"Service"		SMI		
7	SMI03S-01	ปลด	สับ		รถบจนจ-	DIS	หัว Pot head SMI03
8	SMI03VB-01	ปลด	สับ,คงManual		SMI		
9	แจ้ง Hot Line สค.ทำการเช็คเฟสตัน DIS.KTU05S-06 บริเวณจุดแบ่งเขตกฟจ.สค. - กฟอ.กทบ.ได้						
10	หลังจาก Hot Line สค.ทำการเช็คเฟสตัน DIS.KTU05S-06 บริเวณจุดแบ่งเขตกฟจ.สค. - กฟอ.กทบ.เสร็จเรียบร้อย						
11	KTU05VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		KTU		
12	หมายเหตุ: แจ้งให้ทาง ทม.ปบ.กฟอ.กทบ.ให้รับทราบว่าทำการจ่ายไฟไลน์ SMI03 จนไว้ที่ DIS.KTU05S-06 บริเวณจุดแบ่งเขตสค. - กทบ.แล้ว						
	พร้อมกับทำการเช็คเฟสเสร็จเรียบร้อย						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%						

