



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 7 ต.ค. 62

เลขที่ ก.๓ กบข.(บป) ๒๒๖๒ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุหา

ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โคทอง

วันที่ 30 ก.ย. 2562

ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบเครื่องทดสอบเบรกเกอร์ สถานีไฟฟ้า นครปฐม
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผน ดังนี้

ที่	พีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๑๐ ต.ค. ๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV, รหัส NPVBYS-01 ที่ สถานีไฟฟ้านครปฐม๓	NPVBYS-01	NPVBYS-02	นายธำรง ต้นภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง ทพ.บพ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๑๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Signature

(นายสมหมาย ชื่นดำรง)

ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คพฟ.) กพท.๓

เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

คพฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเคอร์ 115 KV จาก NPVBYS-01 ถึง NPVBYS-02

ในวันที่ 10 ต.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 1๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1406/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย สักดิ์ใจดี 16 ต.ค. ๖๒ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสิงห์ สิงห์จูงใจ/ว=๖๓๗

2 ต.ค. 62

Signature
นายสมหมาย ชื่นดำรง
วิศวกรปฏิบัติการแทน
อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

2766

ที่ ก.๓ กบข.(คพ)

เรียน ผจก.

อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผน

แผนผังแนบ - แผน

คพฟ. 2 (สถานี ขนาด 115 KV 3 (NPV))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

Signature

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

จก.บ.ข.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ นครปฐม 3 (เบรกเกอร์ 115 เควี NPVBYB-01) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 10 ต.ค. 62 | ระหว่าง | 09.00 น. ถึง 16.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก.3) | งานที่ทำ | ทดสอบเครื่องทดสอบเบรกเกอร์ ที่ NPVBYB-01 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1406/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด | | วันที่ 2 ตุลาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 2 ตุลาคม |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 3 ต.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายพนิต, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	- เมื่อพร้อมปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี NPVBYB-01						
3	แจ้งพนักงานสถานีฯ NPV ตรวจสอบเบรกเกอร์ และใบมีด 115 เควี อยู่สถานะ "ปลด"						
4	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
5	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
6	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี NPVBYB-01 แล้วเสร็จ						
7	NPV02YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		NPV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	NPV04YB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		NPV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	NPVBYS-01	ปลด	สับ		NPV		- ใบมีด 115 เควี
10	NPVBYS-02	ปลด	สับ		NPV		- ใบมีด 115 เควี
11	NPV02YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		NPV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	NPV04YB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		NPV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							