



วิทยุขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ.)- ๑๑๕๒ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสาโรจน์ แซ่มซ้อย
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง ยก.ปบ. (ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า.อ.บ่อพลอย. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง

สถานีไฟฟ้า.บ่อพลอย ดังนี้

ที่	พีด เคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๕	๒๔ ก.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้างสาย ส่ง ๑๑๕ KV สถานีหนอง ปรือ	AVR บ้าน ยางสูง BOP๐๔R- ๐๑	DIS ตรง ข้าม ร. ยางสูง BOP๐๔S -๐๗	นายกิจจา อินทสวัสดิ์ ชม.ปบ.กฟอ.บพล. โทร.๐๘๒-๒๖๐๘๑๐๐

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายทัศนเทพ เมื่องสงครวม ตำแหน่ง พชง.๖ (สอ) โทร.๐๘๕-๒๕๓๑๙๖๔
ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายกิจจา อินทสวัสดิ์ ตำแหน่ง ชม.ปบ. โทร.๐๘๒-๒๖๐๘๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไป
ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


ลงชื่อ.....
(นายสาโรจน์ แซ่มซ้อย)
(..... ผจก.กฟอ.บพล.)
ตำแหน่ง ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ BOP 4 จาก BOPAR-01 ถึง BOPAS-07
 ในวันที่ 24 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ 1000/62
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่
 พนักงานศูนย์ฯ นาย มีไนน์ ทองขี้ไข่ ประธานงานขอดับไฟกับ นางชนเรศ พุกพงษ์



 (ผคก.4 กทข. นวคท.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 1971 /๒๕๖๒
 เรียน ผจก. กฟอ.นทอ. อ.ก.ว.ว.(ก.๓) กว/ช. น.ป.ร.

ขั้นตอนทำสวิตชิ่ง 2 แผ่น
 แผนผังแนบ 2 แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจความปลอดภัยต่อกลุ่ม
 พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


 (นางสาวอรอุษา ตักดีพินา)
 ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

15 ก.ค. 2562


 ๑๐ กค ๒๕๖๒

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	AVR บ้านยางสูง(BOP4R-01) - DIS ตรงข้าม รร.ยางสูง(BOP4S-07)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ก.ค. 62	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บพล.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1000/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนัส ทองย้อย			วันที่	12 กรกฎาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 ก.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15/7/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนัส 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดต่อก่อนทำสวิตชิง							
1	BOP04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		บพล.		AVR บ้านยางสูง
2	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.		R บ้านยางสูง
3	BOP05R-03	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		หปร.		AVR หนองรี
4	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		หปร.		R หนองรี
ย้ายโหลด BOP04 บางส่วนไปรับไฟจาก BOP05							
6	BOP04S-17	ปลด	สับ		หปร.		SF6 สีแยกหนองปรือ
7	BOP04R-01	สับ	ปลด		บพล.		R บ้านยางสูง
ปลดสวิตซ์ใบมีดด้านโหลดของ BOP04R-01 ออกทั้งสามเฟส							
เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.							
9	BOP04S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพล.		DIS ตรงข้าม ร.ร. บ้านยางสูง
แจ้งสถานะพื้นที่ไฟฟ้าดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
11	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้							
15	BOP05R-03	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		หปร.		AVR หนองรี
16	BOP05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		หปร.		R หนองรี
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
เมื่อผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
18	BOP05R-03	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		หปร.		AVR หนองรี
19	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		หปร.		R หนองรี
20	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
23	ตั้ง Manual Tap AVR รหัส BOP4R-01(บ้านยางสูง) อยู่ Tap 1						
24	สับสวิตช์เบมิตด้านโหลดของ BOP04R-01 เข้าทั้งสามเฟส						
25	BOP04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		บพล.		R บ้านยางสูง
26	**ย้ายโหลด BOP04 บางส่วนจาก BOP05**						
27	BOP04S-07	ปลด	สับ		บพล.		DIS ตรงข้าม ร.ร. บ้านยางสูง
28	BOP04S-17	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		หปร.	SF6	สี่แยกหนองปรือ
29	BOP04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		บพล.	AVR	บ้านยางสูง
30	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.	R	บ้านยางสูง
31	BOP05R-03	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		หปร.	AVR	หนองรี
32	BOP05R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		หปร.	R	หนองรี
สิ้นสุดสวิตช์ทั้งหมด							

สถานะการณ้จ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

