



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 24 ก.ค. 62

เลขที่ ก.๓ กบข.(ปช.) ๑๖๖๓ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงศ์พันธ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง

วันที่ 15 ก.ค. 2562

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง

ด้วย กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ใน ระบบจำหน่าย/สายส่ง/สถานีไฟฟ้า สายส่ง ตั้งแต่ ABS_NCA1YS-05 ถึง ตามแผนผังสังเขป จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ เควี.	๒๘ ก.ค. ๒๕๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ขอทไลน์กระเช้า ๑๑๕ เควี ผปช.กบข.(ก.๓) เชื้อดำเนินการ แก้ไขสายกราวด์ หัวเสา และ กราวด์เฟรม ๑๑๕ เควี ซาก ชำรุด ต้นตรงข้าม บ.โอดานี สามพราน ต้นเสาที่ ๕๘ โดย ขอตัดไฟสายส่งตั้งแต่ ABS_NCA1YS-05 ถึง สฟ. นครชัยศรี๑ และประสาน กฟฟ.สามพราน ขอตัดสายส่ง เปิด ABS_NCA๑YS-๐๗ บ.โ อดานี(สามพราน)ด้วย	ABS_NCA1YS- 05	สฟ. นครชัยศรี๑	นายอนุชา คำสีดา ๐๑๖๓-๑๙๗๓๒๗๙

หมายเหตุ:

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา คำสีดา ตำแหน่ง วิศวกร โทร. ๐๑๖๓-๑๙๗๓๒๗๙

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสมหมาย จันทร์)

ตำแหน่ง วิทยุปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเตอร์ 115KV จาก NCA148-01 ถึง NCA149-05

ในวันที่ 28/๗/๖2 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซิ่งเลขที่ 1009/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซิ่งเลขที่.....

หมอกวนสุวิภา พงษ์อนุสรณ์ อรุณพรพันธ์ ประสานงานทรอดดับไฟดับ ทบอนุชา คำสีดา

ลงชื่อ อนุชา คำสีดา

(๐๑๖๓.๖ ทบอนุชา)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.) 1997

เรียน ผจก. กฟผ.๓

อก.บข.(ก.๓),อก.ว.ร.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

18 ก.ค. 2562

(นายเอกชัย หึงสุวรรณ)

รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนสวิตซิ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 1 (สถานี NCA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
23	หลังจาก Hot Line 115 kV.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยพร้อมจ่ายไฟ						
24	ตรวจสอบสวิตต์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้า SAA,NCA						
25	SAD04YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SAD		CB 115 kV.
26	SAA07YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SAA		CB 115 kV.
27	- จ่ายไฟสายส่ง 115 kV.						
28	NCA01YS-05	ปลด	สับ,พร้อมลือคกุญแจ		รถสพร-		ABS 115 kV.ตรงข้ามบ้มปตท.
29	แจ้งบ.โอดานี ให้รับทราบว่าจะพร้อมจ่ายไฟไลน์ 115 kV.ให้ทางโรงงาน						
30	NCA01YS-07	ปลด	สับ,พร้อมลือคกุญแจ		บ.โอดานี		ABS 115 kV.บ.โอดานี
31	- ย้ายโหลด NCA01YB-01 กลับคืนจาก SAA07YB-01						
32	แจ้งกฟผ.ให้รับทราบก่อนทำการย้ายโหลดด้วย						
33	NCA01YS-01	ปลด	สับ		NCA		ใบมีด 115 kV.
34	NCA01YS-03	ปลด	สับ		NCA		ใบมีด 115 kV.
35	NCA01YB-01	ปลด	สับ,คกงManual		NCA		CB 115 kV.
36	SAA07YB-01	สับ	ปลด		SAA		CB 115 kV.
37	NCA01YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		NCA		CB 115 kV.
38	SAD04YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SAD		CB 115 kV.
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

