



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กปน.(นพ.) /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์หา  
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์

วันที่  
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ท.พ.ค.พ.

ด้วย ก.ปน.(ก.๓) จะขอตัดไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ กระทุ่มแบน ๕ ถึง DDE บริเวณสามแยกหอนาฬิกา เพื่อรื้อถอนสถานีฯ กระทุ่มแบน ๕ (ชั่วคราว) ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	KTE04YB-01	16 ก.ค. 62	10.00 น.	12.00 น.	รื้อถอนสถานีฯ กระทุ่มแบน ๕ (ชั่วคราว) ตัดไฟช่วงนี้ ระยะเวลาประมาณ ๒ เดือน	KTE04YB-01	DDE บริเวณสามแยกหอนาฬิกา	นายเลอพงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์ ตำแหน่ง ท.พ.ค.พ. โทร. ๐๘๖-๘๘๗-๗๒๘๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ 115kV จาก KTE4YB-01 ถึง DDE สามแยกหอนาฬิกา  
ในวันที่ 16 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1023

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริภากรณ์ ไขโพธิ์ทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ คุณเลอพงศ์ แก่นจันทร์

นภาพร ตันศรีโกศลกรัง  
(วคก. 6 แทน นพ.ค.พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปน.(คพ.) 1989  
เรียน ผจก. กฟภ.๓ กปน.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง ..... 1 ..... แผ่น  
แผนผังแนบ ..... - ..... แผ่น

ผจฟ. - (สถานีฯ ..... - .....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรุษา-ศักดิ์พัฒนา)  
ช.ก.ปน.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าสถานีฯ กระทุ่มแบน 5 (ชั่วคราว)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ก.ค. 62	ระหว่าง 10.00 น.	ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบป.(ก.3)	งานที่ทำ	รื้อระบบจำหน่ายหน้า KTE ตามใบขอปฏิบัติงาน 1003/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 15 ก.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 15 ก.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายภุชณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</b>						
2	KTA03YB-01	Auto	Manual		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	KTD04YB-01	Auto	Manual		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	<b>ตรวจสอบการจ่ายไฟ SAA01YB-01 และ SAA03YB-01 ว่าจ่ายแบบ Closeloop</b>						
5	KTA03YB-01	สับ	ปลด		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	KTA03YS-02	สับ	ปลด		KTA		- ไบเม็ต 115 เควี
7	<b>ตรวจสอบเบรกเกอร์ KTE04YB-01 ว่าอยู่สถานะ ปลด</b>						
8	KTE04YS-02	สับ	ปลด		KTE		- ไบเม็ต 115 เควี
9	<b>เมื่อหน้างานพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน</b>						
10	KTE02YS-03	สับ	ปลด		กทบ.		- AB 115 เควี สามแยกกระทุ่มแบน
11	<b>แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด A</b>						
12	<b>แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด B</b>						
13	<b>แจ้งชุด Hotline 115 kv (พีโจ) ให้ทำการตัด DDE สายส่ง 115 kv บริเวณหอนาฬิกากระทุ่มแบนได้</b>						
14	<b>เมื่อชุด Hotline 115 kv (พีโจ) ทำการตัด DDE สายส่ง 115 kv บริเวณหอนาฬิกากระทุ่มแบนแล้วเสร็จ</b>						
11	<b>แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด A</b>						
12	<b>แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด B</b>						
15	KTE02YS-03	ปลด	สับ		กทบ.		- AB 115 เควี สามแยกกระทุ่มแบน
16	KTA03YS-02	ปลด	สับ		KTA		- ไบเม็ต 115 เควี
17	KTA03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	KTA03YB-01	Manual	Auto		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	KTD04YB-01	Manual	Auto		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
	*หมายเหตุ* จะดับไฟตั้งแต่ DDE หน้าหอนาฬิกากระทุ่มแบน ถึง สถานีฯ KTE ประมาณ 2 เดือน						
	<b>สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด</b>						