



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบข.ก3(รล.) 1811 /2562

ผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง

Switching Deadline

วันที่ 8 ส.ค. 62

วันที่ - 5 ส.ค. 2562 ชื่อ

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กปข จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายชุด Sync Check Relay ที่ สฟ.ท่าม่วง ตามแผนผังสังเขป
แบบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วันที่	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	5VB-01	11 -ส.ค. 2562	08.30 น.	16.00 น.	น.ไทยเบฟ ย้ายชุด Sync Check Relay จาก F9 เป็น F5 หมายเหตุ : ดึงทักลับ GND	5VB-01	5VS-01	นายพัชระ ปานตอนลาน 086-566-1526
2	9VB-01	11 -ส.ค. 2562	08.30 น.	16.00 น.		9VB-01	9VS-01	
3								
4								
5								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -


ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานตอนลาน ตำแหน่ง วิศวกร.6 โทร. 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด

2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำนักงาน 151 ยาง 1138


ตำแหน่ง (นายอภิชาติ ทาบุญนุกุลย์) วิศวกร.6
ก.บข.(ก.๓) วิชาการแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3


เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TMA5 จาก TMA 5VB-01 ถึง TMA 5S-01
ในวันที่ 11 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1051/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ TMA9 จาก TMA 9VB-01 ถึง TMA 9S-01
ในวันที่ 11 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นนิต รามวรนิยม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพัชระ ปานตอนลาน.


(นายพัชระ ปานตอนลาน) วิศวกร.6
อก.บข.(ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.) 2207

เรียน ผจก. กฟผ.ทมา.

อก.บข.(ก.3)/อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี TMA.)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเอกชัย หิงส์วรรณ) 7 ส.ค. 2562

รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	TMA5VB-01, TMA9VB-01		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ส.ค. 62	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ย้ายจุดติดตั้ง Sync Check Relay จาก TMA9 เป็น TMA5 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1051/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายพนิต ราชฤทธิ์นิยม	วันที่ 6 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 6 ส.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 7 ส.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักสิทธิ์, นายมนโอช	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	TMA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	L=4.1MW.
5	TMA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	L=5.0MW.
6	TMA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	L=1.6MW.
7	TMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA	-	L=2.3MW.
8	ย้ายโหลด TMA5 จาก TMA10						
9	TMABVB-01	ปลด	สับ		TMA		ขนานบัส
10	TMA05S-02	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS ตรงข้ามสถานีฯ
11	TMABVB-01	สับ	ปลด		TMA		ขนานบัส
12	TMA05VB-01	สับ	ปลด		TMA		-
13	TMA05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		-
14	ย้ายโหลด TMA9 จาก TMA4						
15	TMA04S-06	ปลด	สับ		ทมจ.		SF6 หน้า รง.น้ำตาลเก่า
16	TMA09VB-01	สับ	ปลด		TMA		-
17	TMA09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		-
18	TMA05S-01	สับ	ปลด		ทมจ.		POT HEAD F.5
19	TMA09S-01	สับ	ปลด		ทมจ.		POT HEAD F.9
20	แจ้งสถานีฯ TMA ตรวจสอบ TMA05VB-01, 09VB-01 ถ้าไม่มีไฟย้อน						
21	TMA05VG-01	ปลด	สับ		TMA		กราวด์ F5
22	TMA09VG-01	ปลด	สับ		TMA		กราวด์ F9
23	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
24	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
25	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-

