



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(นพ) ๑๓๓๒/๑๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พินิจ
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สึงไสทอง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบ Alarm Gas Detector อุปกรณ์ไฟฟ้า
Circuit Switcher ไส้หมักน้ำดื่ม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้


ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแ่งเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๒๖ ก.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลด Circuit Switcher ไส้หมักน้ำดื่ม โดยทำการ Bypass Circuit Switcher และให้ Hotline ปลดจุดจิมสายด้าน Source และด้าน Load เพื่อตรวจสอบ Alarm Gas Detector			นายเขารัต นิลรอด

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟฟ้าดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเขารัต นิลรอด ตำแหน่ง พวข.๒ โทร ๐๘๑๖๒๕๕๖๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคล.กรต.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายกำพล ด้อยเต็มวงศ์)
ตำแหน่ง ก.๓ ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนผังควบคุมการจ่ายไฟ (ลอฟ) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผทพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเดอร์ UCB24๗ จาก UCB24๗-04 ถึง UCB24๗-04
ในวันที่ 26 ก.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1055/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย นพพร ตันตโกตรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเขารัต นิลรอด

นพพร ตันตโกตรกิจ
(๖๐๓.๖ กกน นพ.๑พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

2079

ที่ ก.๓ กบข.(คพ)

เรียน ผจก. กฟอ.๑๐, กฟสร.๑พร.

อก.บข.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓) /

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. (สถานี) -


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแ่งเวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หึงสุวรรณ)

25 ก.ค. 2562

กบข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Circuit Switcher ทำน้ำดื่ม รหัส KCB02YB-04		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26-ก.ค.-62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ Alarm Gas Detect ตามใบขอปฏิบัติงาน 1053/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ		วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 24 ก.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 25 ก.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพิชชา, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	KCB02YB-01,02	Auto	Manual		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
2	KCB02YB-04	Auto	Manual		กจ.		CSW หน้าวัดทำน้ำดื่ม
3	KCB02YS-09	ปลด	สับ		กจ.		ABS บ้านทำน้ำดื่ม
4	KCB02YB-04	สับ	ปลด		กจ.		CSW หน้าวัดทำน้ำดื่ม
5	แจ้ง Hotline กระเช้า 115 เควี (ชุดคุณอนุชา(ใจ)) ปลดสายเข้าด้าน Load ของ Circuit Switcher						
6	เมื่อ Hotline กระเช้า 115 เควี (ชุดคุณอนุชา(ใจ)) ปลดสายเข้า ด้าน Load ของ Circuit Switcher แล้วเสร็จ						
7	ให้สถานีฯ กายูจนบุรี 2 Set Distance Relay เป็น Set 2						
8	แจ้งชุดทำงานตรวจสอบ Alarm Gas Detect Circuit Switcher น้ำดื่ม รหัส KCB02YB-04 ได้ (Manual KCB02YB-01,02 ไว้)						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
9	เมื่อชุดทำงานตรวจสอบ Alarm Gas Detect Circuit Switcher น้ำดื่ม รหัส KCB02YB-04 แล้วเสร็จ						
10	แจ้ง Hotline กระเช้า 115 เควี (ชุดคุณอนุชา(ใจ)) เชื่อมสายเข้า ด้าน Load ของ Circuit Switcher						
11	เมื่อ Hotline กระเช้า 115 เควี (ชุดพีใจ) เชื่อมสายเข้าด้าน Load ของ Circuit Switcher แล้วเสร็จ						
12	KCB02YB-04	ปลด	สับ คง Manual		กจ.		CSW หน้าวัดทำน้ำดื่ม
13	KCB02YS-09	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		กจ.		ABS บ้านทำน้ำดื่ม
14	KCB02YB-01,02	Manual	Auto		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	KCB02YB-04	Manual	Auto		กจ.		CSW หน้าวัดทำน้ำดื่ม
16	ให้สถานีฯ กายูจนบุรี 2 Set Distance Relay เป็น Set 1						
สิ้นสุด Switching							