

Switching Deadline

วันที่ 6 ธ.ค. 62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.บส.(ปณ) ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์หา ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสงวน นาคคณีย์ ตำแหน่ง ผจก.อพอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้า.ม.บางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปิดเสวแรงสูง. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น
ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	06 BEA	9 ส.ค.62	08.00 น.	17.00 น.	ปักเสา แรงสูง ไป บริษัท จุดตัด	จุดตัด DDE จุดค หน้า อบต.บางเลน	BEA06S-19-BEA09S- 10-BEA09S-13 -Dis ชั่วคราว หน้า บ.จุดตัด	ว่าที่ รต.บุญ ฤทธิ์ พันธบุตร พงษ.๕ ผกส.
๒.	08BEA	9 ส.ค.62	08.00 น.	17.00 น.		BEA08S-05	BEA08S-06 ไทร ประปา	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ). น.โซล่าตัวทั้งหมด,คู่มือโมไอโอ,หน้าวัดถนน.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวินัย หอยสังข์ทอง. ตำแหน่ง ทพ.ปบ. ไทร..... ๐๘๙-๕๕๑๑๔๑๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ | มีโอกาสชำรุด ๑.๒ | ไม่มีโอกาสชำรุด
- / | ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

หมายเหตุ ปฏิบัติงานโดยใช้ชุด ก่อสร้าง กทม.และชุดก่อสร้าง ก.๓

(..นายสงวน นาคคณีย์)
ตำแหน่ง ..ผจก.อพอ.บางเลน..

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

BEA06S-19, BEA09S-10
BEA09S-13, Dis หน้า บ.จุดตัด

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ BEA06 จาก DDE pnc มฟอ.ทพ.สง
ในวันที่ 9 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1099/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ BEA08 จาก BEA8S-05 ถึง BEA8S-06
ในวันที่ 9 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1099/62

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรรถ ภัคพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ เอกวิทย์ และสังข์ทอง

30 ธ.ค. 62

นายสงวน นาคคณีย์
(..นายสงวน นาคคณีย์)
ตำแหน่ง ..ผจก.อพอ.บางเลน..

สำหรับผู้อนุมัติ

2136

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ทพ. ๔.

อก.บช.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓) /

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

(นายเอกชัย หังสุวรรณ) - 1 ส.ค. 2562

กฟผ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ อบต.บางเลน - หน้า บ.วัดต้า					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ส.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	บล.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1099/62	
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	1 สิงหาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย				วันที่	01-08-62	
6. อนุมัติสวิทชิงโดย				วันที่	1 ส.ค. 62	
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	แจ้ง บ.โซลาร์ต้า (ไทรประปา, ไทรย่อย, ไทรทอง) ดำเนินการปลดโหลดออกทั้งหมด						
3	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
4	BEA08VB-01	Auto	Manual		BEA		-
5	BEA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R วัดเกษม
6	BEA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R ปากทางวัดบางปลา
7	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
8	ย้ายโหลด BEA06 บางส่วน ฝาก DTM10						
9	BEA06S-19	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 ศาลาแดง
10	BEA09S-15	ปลด	สับ		บล.		DIS ตลาดน้ำลำพญา
11	DIS ชั่วคราว บ.วัดต้า	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS หน้า บ.วัดต้า
12	BEA06S-19	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 ศาลาแดง
13	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น.						
14	BEA08S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS แยกวัดเกษมฯ
15	BEA08S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 หน้า บริษัทโซลาร์ต้า(ไทรประปา)
16	BEA09S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS แยกไทรย่อย(บ้านทองคั้ง)
17	BEA09S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS ใต้สายส่ง EGAT
18	BEA09S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 หน้า บริษัทโซลาร์ต้า(ไทรทอง)
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการไล่นีโหลดหลัง BEA09R-01 (R.แยกวัดเกษม) ออก						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
20	แจ้งชุดขอทไลน์กระเช้า ทำการตัด DDE จุด C บริเวณหน้า อบต.บางเลน ออกทั้ง 3 เฟส						
21	หลังจากชุดขอทไลน์กระเช้า ทำการตัด DDE เสร็จเรียบร้อย						
22	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
23	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
24	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
25	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
26	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
27	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		- -
28	BEA08VB-01	Manual	Auto		BEA		- -
29	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R วัดเกษม
30	BEA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R ปากทางวัดบางปลา
31	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		- -

สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า

32	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
33	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		- -
34	BEA08VB-01	Auto	Manual		BEA		- -
35	BEA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R วัดเกษม
36	BEA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R ปากทางวัดบางปลา
37	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- -
38	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
39	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
40	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
41	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4						
42	แจ้งชุดขอทไลน์กระเช้า ทำการเชื่อม DDE จุด C บริเวณหน้า อบต.บางเลน เข้าทั้ง 3 เฟส						
43	หลังจากชุดขอทไลน์กระเช้า ทำการเชื่อม DDE เสร็จเรียบร้อย						
44	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
45	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น.						
46	BEA08S-05	ปลด	สับ		บล.		DIS แยกวัดเกษมฯ
47	BEA08S-06	ปลด	สับ		บล.		SF6 หน้า บริษัทไฮลาร์ต้า(โทรประปา)
48	BEA09S-10	ปลด	สับ		บล.		DIS แยกไทรย้อย(บ้านทองคั้ง)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
49	BEA09S-12	ปลด	สับ		บล.		DIS ใต้สายส่ง EGAT
50	BEA09S-13	ปลด	สับ		บล.		SF6 หน้า บริษัทโซลาร์ต้า(ไทรทอง)
51	ย้ายโหลด BEA06 บางส่วน คืบจาก DTM10						
52	BEA06S-19	ปลด	สับ		บล.		SF6 ศาลาแดง
53	DIS ชั่วคราว บ.วู้ดต้า	ปลด	สับ		บล.		DIS หน้า บ.วู้ดต้า
54	BEA09S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS ตลาดน้ำลำพญา
55	BEA06S-19	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 ศาลาแดง
56	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		- -
57	BEA08VB-01	Manual	Auto		BEA		- -
58	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R วัดเกษม
59	BEA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R ปากทางวัดบางปลา
60	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		- -

สิ้นสุด Switching ทั้งหมด

