



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 2 ต.ค. 62


### วิญญขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ กบข.(ปอ.) ๑๗๘๕ / ๒๕๖๒	วันที่
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์วงศ์พันธ์ท่า	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง	ตำแหน่ง

ด้วย กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานใน ระบบจำหน่าย/สายส่ง/สถานีไฟฟ้า สายส่ง ตั้งแต่สพ.นครปฐม 3 ถึง สพ.บ้านโป่ง ๒ ตามแผนผังสิ่งเขย จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแตเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ เควี.	๕ ต.ค. ๒๕๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ยอห์นไลน์กระเช้า ๑๑๕ เควี ฝปอ. กบข.(ก.๓) เข้าดำเนินการเปลี่ยน สุกถ้วย ๑๑๕ เควี ทดแทน ของเดิมที่แตกชำรุด ต้น No.๑๑๗ หน้า บ.ไมโครลิสซิ่ง ถนนแพชร เกษม เยื้อง รพ.สนามจันทร์ โดย ขอตัดไลน์สายส่งตั้งแต่สพ. นครปฐม ๓ ถึง สพ.บ้านโป่ง ๒	สพ. นครปฐม ๓	สพ. บ้านโป่ง ๒	นายอนุชา คำสีดา ๐๕๖๗-๐๔๗๗๓๖๑๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....  
 ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา คำสีดา ตำแหน่ง พว.ง.ส. โทร ๐๕๖๗-๐๔๗๗๓๖๑๔  
 ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ   
 (นายสรเชษฐ สุกพิสิฎฐ์)  
 ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการแผนก กบข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓  
 เรียน อก.ปบ.(ก๓)

- 1 ส.ค. 2562


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์ BPB ๖ VB-๐1 จาก BPB ๖ YS-๐1 ถึง NPV ๖ YS-๐1  
 ในวันที่ ๕ ต.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซิ่งเลขที่ 1120  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซิ่งเลขที่.....  
 ๗ ต.ค. ๖๒ ลงชื่อ นายอนุชา คำสีดา

สำหรับผู้อนุมัติ 2144  
 ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
 เรียน ผจก. กพ.๒.๕.๕, กพ.๐.๒๕๖  
 อก.บข.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)  
 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th  
 ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

ขั้นตอนสวิตซิ่ง 2 แผ่น  
 แผนผังแนบ - แผ่น  
 ผจพ. 2 (สถานี ๒๖๗๖๒ ๒-๒๐๖๖/๒๐๖ 3)  
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา ๐8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรอุษา - ตักดีพัฒนา) 2 ส.ค. 2562  
 (นางสาวอรอุษา - ตักดีพัฒนา) 2 ส.ค. 2562  
 อ.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓) อ.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
 อ.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
 - 1 ส.ค. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้า บริษัท ไมโครลิสซิ่ง ถนนเพชรเกษม แขวง รพ. สยามจันทร์										
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 ส.ค. 62	เวลา	09.00 น.	ถึง	4 ส.ค. 62	เวลา 16.00 น.					
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนลูกถ้วย 115 เควี			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1120/2562				
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ					วันที่	1 สิงหาคม 2562				
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	1 ส.ค. 62				
6. อนุมัติสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					วันที่	2 ส.ค. 62				
7. สั่งทำสวิตชิงโดย											

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบสถานะ BPB07YB-01 และ BPB09YB-01 จ่ายไฟ Close Loop ตามปกติ						
3	BPB07YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	NPV04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	NPV04YB-01	สับ	ปลด		NPV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	NPV04YS-01	สับ	ปลด		NPV		- ไบมีด 115 เควี
7	NPV04YS-02	สับ	ปลด		NPV		- ไบมีด 115 เควี
8	BPB07YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	BPB07YS-01	สับ	ปลด		BPB		- ไบมีด 115 เควี
10	BPB07YS-02	สับ	ปลด		BPB		- ไบมีด 115 เควี
11	แจ้งพื้นที่ดับไฟสายส่ง 115 เควี ให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
12	แจ้งให้ชุดปฏิบัติงานทำการ Test ไฟสายส่ง 115 เควี เพื่อยืนยันจุดปฏิบัติงานว่าไฟดับแล้ว						
13	แจ้ง กฟจ.สค. ให้ทำการ Test ไฟ สายส่ง 115 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
14	แจ้ง กฟจ.สค. ให้ทำการ Test ไฟ สายส่ง 115 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
15	ทำการ Short Ground สายส่ง 115 เควี เสร็จเรียบร้อย เวลา ..... ผู้แจ้ง.....						
16	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
17	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
18	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำการปลด Short Ground สายส่ง 115 เควี จุด G1						
19	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำการปลด Short Ground สายส่ง 115 เควี จุด G2						
20	เมื่อทำการปลด Short Ground สายส่ง 115 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ..... ผู้แจ้ง.....						
21	จ่ายไฟ Close Loop กลับสภาพปกติ						
22	BPB07YS-01	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี
23	BPB07YS-02	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	NPV04YS-01	ปลด	สับ		NPV		- ไบมีด 115 เควี
25	NPV04YS-02	ปลด	สับ		NPV		- ไบมีด 115 เควี
26	BPB07YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
27	NPV04YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		NPV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	BPB07YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	NPV04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
30	สถานะจ่ายไฟระบบ 115 เควี รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2						
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

