



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY
เลขที่ กษบ.ภ.3(รต.) ๑๗๗๖ /2562
ผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ -2 ส.ค. 2562
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.3)
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า ก.ป.บ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบค่า Line Impedance ที่ ฮฟฟ.นครปฐม 3 ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิกัดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	2YB-01	9-ส.ค. 2562	08.30 น.	13.00 น.	ทดสอบค่า Line Impedance	2Y5-01	2Y5-02	นายพิชิต ปานทองสวน 086-566-1526
2					หมายเหตุ : ต้น GND Line			
3								
4								
5								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ):-
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพิชิต ปานทองสวน ตำแหน่ง วสท.6 โทร. 086-566-1526
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)
1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุวิชัย สุกพิสิฐ)
ตำแหน่ง (นายสุวิชัย สุกพิสิฐ)
วทก.๑๐ ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิกัดเคอร์ 115KV จาก NPV 245-01 ถึง NPV 245-02
ในวันที่ 9 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1125
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิกัดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า ประธานกรรมการขอตัดไฟกับ นางพิชิต ปานทองสวน
ผคฟ. นครปฐม (นายสุวิชัย สุกพิสิฐ)
(วทก.๑๐ ม.ค.๖๒)

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.3 กป.บ.(คฟ.) 2171
เรียน ผจก. กฟภ. นครปฐม
อ.ก.บ.บ.(ก.3) อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจฟ. 2 (สถานี NPV)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)
อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)
อ.ก.ป.บ.(ก.๓)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กษ.ภ.3(รล.) ๑๗/๙๗ /2562
ผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุชา
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ - 2 ส.ค. 2562
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.3)
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กปบ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบค่า line impedance ที่ สฟ.นครปฐม 1...ตามแผนผัง

ส่งแบบฉบับ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	2YB-01	9 ส.ค. 2562	08.30 น.	13.00 น.	ทดสอบค่า Line Impedance	ZYS-01	ZYS-02	นายพัชระ ปานคอนลาน 086-566-1526
2					หมายเหตุ : สับ GND Line			
3								
4								
5								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานคอนลาน ตำแหน่ง วิศว.6 โทร. 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(
ตำแหน่ง (นายพัชระ ปานคอนลาน)
ผู้ติดต่อ ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผศฟ.) กฟภ.3
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.3)

ผศฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ 115KV จาก NPT245-01 ถึง NPT245-02
ในวันที่ 9 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. นครปฐม

อ.ก.บ.ช.(ก.3), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น

แผนผังแบบ.....แผ่น

ผศฟ. 2 (สถานี NPT)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(
5 ส.ค. 62

(
5 ส.ค. 62

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีानครปฐม 1(NPT4YB-01) และสถานีานครปฐม 3(NPV2YB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9-ส.ค.-62	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 13.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กษ.	งานที่ทำ ทดสอบค่า Line Impedance	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1125/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนช ทงย้อย		วันที่ 3 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 3 สิงหาคม 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 9 ส.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต นายมนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
เมื่อชุด กบข.ก.3 พร้อมทดสอบค่า Line Impedance ที่สถานีานครปฐม 1 และสถานีานครปฐม 3							
ตรวจสอบ BPB7YB-01และ BPB9YB-01 จ่ายไฟ Close Loop ปกติ							
1	NPT02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		-
2	NPV02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-
3	NPT02YB-01	สับ	ปลด		NPT		-
4	NPV02YB-01	สับ	ปลด		NPV		-
5	NPT02YS-01	สับ	ปลด		NPT		-
6	NPT02YS-02	สับ	ปลด		NPT		-
7	NPV02YS-01	สับ	ปลด		NPV		-
8	NPV02YS-02	สับ	ปลด		NPV		-
9	แจ้งพนักงานสถานีานครปฐม 3 เผลไฟย้อนที่เบรกเกอร์ NPV2YB-01 ถ้าไม่มีไฟย้อนให้ทำการสับกราวด์						
10	NPV02YG-01	ปลด	สับ		NPV		- -
11	แจ้งชุด กบข.ก.3 พร้อมทดสอบค่า Line Impedance ที่สถานีานครปฐม 1 และสถานีานครปฐม 3 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	หลังจากชุด กบข.ก.3 พร้อมทดสอบค่า Line Impedance ที่สถานีานครปฐม 1 และสถานีานครปฐม 3 แล้วเสร็จ						
13	NPV02YG-01	สับ	ปลด		NPV		- -
14	NPT02YS-01	ปลด	สับ		NPT		-
15	NPT02YS-02	ปลด	สับ		NPT		-
16	NPV02YS-01	ปลด	สับ		NPV		-
17	NPV02YS-02	ปลด	สับ		NPV		-
18	NPT02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		NPT		-
19	NPV02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		NPV		-
20	NPT02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		-
21	NPV02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-
สิ้นสุด Switching							