



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กพส.(ปบ) ๒๑๕๓ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ธา  
ชื่อผู้ส่ง นางจุฑารัตน์ แซ่ม้อย

Switching Deadline

วันที่ 30 ส.ค. 62

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ขจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย F๓,F๓๐ สถานีไฟฟ้า ก.กำแพงแสน  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA03	4 ก.ย. 62	08.00 น.	17.00 น.	ปักเสา 12.20 จำนวน 2 ต้น พาดสาย 185 SAC 2 วงจร 2.5 กม.	KSA3S-03 ร้านโชคเจริญ	KSA3S-06 กรมที่ดิน	นายศุภชัย ตอนม่วงไพโร พงษ.๖ ผจก.กฟอ.กพส. โทร.081-0088713
๒	KSA10	4 ก.ย. 62	08.00 น.	17.00 น.		KSA10S-02 คลองท่าสาร	KSA10S-05 โค้งสะพานดำ	
๓	115 KV	4 ก.ย. 62	08.00 น.	17.00 น.		สฟฟ.กพส.	สฟฟ.คอนคัม	
๔								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๑.๕.๑๐.๑.ก.กำแพงแสน..ม.๑๐.๑๒.๑.วังน้ำเขียว.ม.๑๑.๑๒.๑.คอนข่อย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์กริช จิตติขานนท์ ตำแหน่ง พ.ท.๖ โทร ๐๘๑-๘๕๒๘๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสข่าจรด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสข่าจรด ๑.๒  ไม่มีโอกาสข่าจรด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

\* อย Switching เกือบ ๑๐ น.มาแล้ว ๑๘๑

(นางจุฑารัตน์ แซ่ม้อย)  
ขจก.(บ) รักษาการแทน  
ตำแหน่ง ขจก.กฟอ.กำแพงแสน ๒/๘/๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑๒ พิดเตอร์ KSA03,10 จาก KSA3S-03 ถึง KSA3S-06  
ในวันที่ 4 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1133/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเตอร์ 115KV จาก KSA ถึง DTN  
ในวันที่ 4 ส.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สักดิ์กริช ใยแก้วนำแสงประสานงานการขอตัดไฟกับ นางยุบล จิตติขานนท์ จิตภักดิ์กำแพงแสน

(นางยุบล จิตติขานนท์)  
อ.ก.๖ และ อ.๓๑

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2445  
เรียน ผจก. ส.ก.อ. กพส., ส.ก.อ. ก.ค.

อก.บข.(ก.๓)/อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย ทังสุวรรณ) ส.ค. 2562  
ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)


# ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน ..... บริเวณโล้วเฮงหมง - แยกพระแท่น (KSA03,10,115 kV)

2. กำหนดวันที่ทำงาน ..... 4 ก.ย. 05 ..... ระหว่าง ..... 08.00 น. ..... ถึง ..... 17.00 น. ....

3. ผู้ขอทำงาน ..... กฟอ.กพส. .... งานที่ทำ ..... ปรับปรุงระบบจำหน่าย ..... ตามใบขอปฏิบัติงาน ..... 1133/2562

4. เตรียมการสวิตชิงโดย ..... นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด ..... วันที่ ..... 29 สิงหาคม 2562

5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย .....  ..... วันที่ ..... 29 ก.ย. 62

6. อนุมัติสวิตชิงโดย .....  ..... วันที่ ..... 30 ก.ย. 62

7. สั่งทำสวิตชิงโดย

1. นายสถาพร, นายธนิช, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)

2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)

3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตชิงก่อนการ Switching						
2	ตรวจสอบงานมี Switching ช่างเคียงตามแผนหมายเลข 981						
3	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 23.93 MW
4	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 13.10 MW
5	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด -1.50 MW
6	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
7	KSA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- โหลด 2.50 MW
8	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- โหลด 11.48 MW
9	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- โหลด 8.82 MW
10	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- โหลด 5.8 MW
11	DTM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- โหลด -2.5 MW
12	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	- ย้ายโหลดระบบ บ.สยามทรีค่า ไปจ่ายจาก DTM						
14	DTM04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	KS-7022	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	KS-7027	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด 115 เควี
17	- ย้ายโหลด KSA10 บางส่วนไปจ่ายจาก DTM02,07						
18	KSA09S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ กพส.		SF6 กอบชัยแอร์
19	KSA10S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ กพส.		SF6 ตรงข้ามวัดลาดปลาเค้า (ล่าง)
20	KSA03S-07	ปลด	สับ		รถ กพส.	SCADA	SF6 ตรงข้ามวัดลาดปลาเค้า (บน)
21	DTMBVB-01	ปลด	สับ		DTM		- ขนานบัส
22	KSA03S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ กพส.		DIS หน้าที่ดิน
23	KSA10S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ กพส.		DIS โค้งสะพานดำ
24	DTMBVB-01	สับ	ปลด		DTM		- ขนานบัส
25	KSA09S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ กพส.		SF6 กอบชัยแอร์
26	- เมื่อพร้อมดับไฟระบบ 22 เควี และ 115 เควี ปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
27	KSA03S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ กพส.		SF6 ร้านโชคเจริญ
28	KSA10S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ กพส.		DIS เหนือคลองท่าสาร
29	KSA01YS-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ บล.		ABS หน้า บ.สยามทรีค่า
30	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับระบบ 22 เควี และระบบ 115 เควี ให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground ระบบ 22 เควี จุด G1						
32	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground ระบบ 22 เควี จุด G2						
33	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground ระบบ 22 เควี จุด G3						
34	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground ระบบ 22 เควี จุด G4						
35	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground ระบบ 115 เควี จุด G5						
36	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground ระบบ 115 เควี จุด G6						
37	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
38	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
39	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
40	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
41	KSA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
42	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
43	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
44	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
45	DTM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
46	DTM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
47	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
48	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุด						
49	ตรวจสอบงาน Switching ข้างเคียงตามแผนหมายเลข 981 ระบบ 115 เควี ทำงานแล้วเสร็จ						
50	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground ระบบ 22 เควี จุด G1						
51	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground ระบบ 22 เควี จุด G2						
52	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground ระบบ 22 เควี จุด G3						
53	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground ระบบ 22 เควี จุด G4						
54	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground ระบบ 115 เควี จุด G5						
55	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground ระบบ 115 เควี จุด G6						
56	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
57	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
58	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
59	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
60	KSA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
61	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
62	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
63	DTM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
64	DTM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
65	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟระบบ 22 เควี						
66	KSA03S-03	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ပ်		รถ กพส.		SF6 ร้านโชคเจริญ
67	KSA10S-02	ปลด	ล๊ပ်		รถ กพส.		DIS เหนือคลองท่าสาร
68	- ย้ายโหลด KSA10 บางส่วนกลับจาก DTM02,07						
69	KSA09S-03	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ပ်		รถ กพส.		SF6 กอบชัยแอร์
70	DTMBVB-01	ปลด	ล๊ပ်		DTM		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
71	KSA03S-06	ปลด	สับ		รถ กพส.		DIS หน้าที่ดิน
72	KSA10S-05	ปลด	สับ		รถ กพส.		DIS โค้งสะพานดำ
73	KSA10S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ กพส.		SF6 ตรงข้ามวัดลาดปลาเค้า (ล่าง)
74	KSA03S-07	สับ	ปลด		รถ กพส.	SCADA	SF6 ตรงข้ามวัดลาดปลาเค้า (บน)
75	DTMBVB-01	สับ	ปลด		DTM		- ขนานบัส
76	KSA09S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ กพส.		SF6 กอบชัยแอร์
77	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
78	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
79	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
80	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
81	KSA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
82	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
83	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
84	DTM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
85	DTM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
86	<b>*หมายเหตุ Switching จ่ายไฟ ระบบ 115 เควี ให้ใช้แผนงานหมายเลข 981</b>						
	<b>*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***</b>						

# สถานการจ่ายไฟคอนกรีต

4 กันยายน 2562

