





## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน NCB01YB-01,NCB1BVB-01,NCBBYB-01 NCB04YB-01,NCB2BVB-01,NCB2YB-01 NCB03YB-01
2. กำหนดวันที่ทำงาน 27 ส.ค. 62 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ บำรุงรักษาระบบ CSCS ตามใบขอปฏิบัติงาน 1143/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายพนิต ราษฎร์นิยม วันที่ 14 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 14 ส.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 14 ส.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายโมฆ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ : วันที่ 27 ส.ค.62 NCB01YB-01,BYB-01,1BVB-01						
2	ตรวจสอบสวิตซ์ตัดตอนและอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีไฟฟ้านครชัยศรี2 (NCB)						
3	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		โหลด = 16.0 MW.
4	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		โหลด = 16.8 MW.
5	- ย้ายโหลด NCB-TP1 ไปจ่ายจาก NCB-TP2						
6	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB		- ขนานบัส
7	NCB01BVB-01	สับ	ปลด		NCB		- INCOMING 1
8	- ดับไฟ NCB-TP1						
9	NCB01YB-01	สับ	ปลด		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	NCB01YS-01	สับ	ปลด		NCB		- ใบมีด 115 เควี
11	NCB01YS-03	สับ	ปลด		NCB		- ใบมีด 115 เควี
12	NCB01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NCB		- INCOMING 1
13	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
14	แจ้งพนักงานสถานีฯนครชัยศรี2ตรวจสอบ NCBBYS-01,NCBBYS-02,NCBBYB-01 อยู่สถานะปลด						
15	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานที่ NCB01YB-01,BYB-01,1BVB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า วันที่ 27 ส.ค. 62							
16	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานที่ NCB1YB-01,BYB-01,1BVB-01 แล้วเสร็จ						
17	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
18	NCB01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCB		- INCOMING 1
19	NCB01YS-01	ปลด	สับ		NCB		- ใบมีด 115 เควี
20	NCB01YS-03	ปลด	สับ		NCB		- ใบมีด 115 เควี
21	- จ่ายไฟ NCB-TP1						
22	NCB01YB-01	ปลด	สับ		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	ปรับแรงดัน NCB-TP1 ไว้ที่ 22.5 kV.						
24	- ย้ายโหลด NCB-TP1 กลับคืนจาก NCB-TP2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	NCB01BVB-01	ปลด	สับ		NCB		- INCOMING 1
26	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		- ขนานบัส
27	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
28	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
<b>สิ้นสุด Switching วันที่ 27 ส.ค. 62</b>							
1	งานที่ทำ : วันที่ 28 ส.ค.62 NCB2YB-01,4YB-01,2BVB-01						
2	ตรวจสอบสวิตช์ตัดตอนและอุปกรณ์และสวิตช์ตัดตอนภายในสถานีไฟฟ้านครชัยศรี2 (NCB)						
3	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		โหลด = 16.0 MW.
4	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		โหลด = 16.8 MW.
5	- ย้ายโหลด NCB-TP2 ไปจ่ายจาก NCB-TP1						
6	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB		- ขนานบัส
7	NCB02BVB-01	สับ	ปลด		NCB		- INCOMING 2
8	- ดับไฟ NCB-TP2						
9	NCB04YB-01	สับ	ปลด		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	NCB04YS-01	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
11	NCB04YS-03	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
12	แจ้งพนักงานสถานีฯนครชัยศรี2ตรวจสอบ NCB2YB-01 อยู่สถานะปลด						
13	NCB02YS-01	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
14	NCB02YS-03	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
15	NCB02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NCB		ทรักเบรกเกอร์ Incom02
16	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
17	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานที่ NCB2YB-01,4YB-01,2BVB-01 ได้						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า วันที่ 28 ส.ค. 62</b>							
18	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานที่ NCB2YB-01,4YB-01,2BVB-01 แล้วเสร็จ						
19	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
20	NCB02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCB		- INCOMING 2
21	NCB02YS-01	ปลด	สับ		NCB		- ไบมีด 115 เควี
22	NCB02YS-03	ปลด	สับ		NCB		- ไบมีด 115 เควี
23	NCB04YS-01	ปลด	สับ		NCB		- ไบมีด 115 เควี
24	NCB04YS-03	ปลด	สับ		NCB		- ไบมีด 115 เควี
25	- จ่ายไฟ NCB-TP2						
26	NCB04YB-01	ปลด	สับ		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
27	ปรับแรงดัน NCB-TP2 ไว้ที่ 22.5 kV.						
28	- ย้ายโหลด NCB-TP2 กลับคืนจาก NCB-TP1						
29	NCB02BVB-01	ปลด	สับ		NCB		- INCOMING 2
30	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
32	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
สิ้นสุด Switching วันที่ 28 ส.ค. 62							
1	งานที่ทำ : วันที่ 29 ส.ค.62 NCB3YB-01						
2	ตรวจสอบสวิตช์ตัดตอนและอุปกรณ์และสวิตช์ตัดตอนภายในสถานีไฟฟ้านครชัยศรี2 (NCB2YS-01,2YS-03อยู่สถานะสับ)						
3	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	NCB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	- ย้ายโหลด NCB03YB-01 จาก NCB02YB-01						
6	NCA04YS-07	ปลด	สับ		นช.		ABS ตรงข้ามประปา
7	NCB02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	NCB03YB-01	สับ	ปลด		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	NCB03YS-01	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
10	NCB03YS-03	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
11	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	NCB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานที่ NCB03YB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า วันที่ 29 ส.ค. 62							
14	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานที่ NCB3YB-01 แล้วเสร็จ						
15	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	NCB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	NCB03YS-01	ปลด	สับ		NCB		- ไบมีด 115 เควี
18	NCB03YS-03	ปลด	สับ		NCB		- ไบมีด 115 เควี
19	- ย้ายโหลด NCB03YB-01 กลับจาก NCB02YB-01						
20	NCB03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	NCB02YB-01	สับ	ปลด		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	NCA04YS-07	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		นช.		ABS ตรงข้ามประปา
23	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	NCB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching วันที่ 29 ส.ค. 62							