



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.อมน.(ปน.) 1457 /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรงค์

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

.....28 ส.ค. 67.....

วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อภ.ปน.(ก.ต.)

ตำแหน่ง มจก.ภส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ้อมน้อย.....ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ตั้งแต่ สถานีฯ อ้อมน้อย ๕ ถึง ปากซอย ๕๑ ฟังถนนพุทธสาคร ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONB๐๘	๑ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น. 07.30 น.	๑๗.๐๐ น.	ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ตั้งแต่ สถานีฯ อ้อมน้อย ๕ ถึง ปากซอย ๕๑ ฟังถนนพุทธสาคร	HL ตัด DDE ปากซอย ๕๑ ฟัง พุทธสาคร	ONB๐๘S-๐๖ ONB๐๘S-๐๔ ONB๐๘S-๐๕	นายวรพจน์ แก่นสวาสดี ๐๙๔-๔๓๙-๒๒๖๑
๒	ONB๑๐	๑ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		ONB๑๐S-๐๒	ONB๑๐S-๐๓ ONB๑๐S-๐๖ ONB๑๐S-๐๔ ONB๑๐S-๐๕ ONB๑๐S-๐๗ ONB๑๐S-๐๖	
๓	ONU๐๒	๑ ก.ย. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ชั่วคราวตรง โรงเหล็กทรัพย์ เจริญ	ONB๑๐S-๐๖	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)...แนวถนนพุทธสาคร.๖...อาคารบ้านพัก และอาคารพาณิชย์ ถนนพุทธสาคร ถึง ปากซอย
เพชรเกษม ๙๑.ฝั่งถนนพุทธสาคร. ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกียรติศักดิ์...ชาวหนู. ตำแหน่ง.....พชง.๖...ผปน.....โทร
๑๖๓-๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๖๗๙๕๒๑๘,๑๐๐.๓๒๐๕๐๘๘

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๖๙๐๔๕๙๓,๑๐๐.๓๒๖๑๔๗๔



(นายอดิศร.แก้วสินธุ์)


ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ ONBCR จาก DDE ปกทช.๑๑ สังกัด กฟภ.๓ ถึง
ในวันที่ 1 ก.ย. ๖7 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1173/67 ONB85-06
ONB85-04
ONB85-05
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ ONB10 จาก ONB10S-02 ถึง ONB45-06, ONB10S-05
ในวันที่ 1 ก.ย. ๖7 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ONB10S-06, ONB10S-06
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พัดเตอร์ ONV02 จาก DIS.๓๓.๓๓.๓๓.๓๓ ถึง ONB10S-06
ในวันที่ 1 ก.ย. ๖7 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๓๓.๓๓.๓๓.๓๓

พนักงานศูนย์ฯ นายพิภกร โพธิ์พันธ์ ประธานงานตรมตดับไฟกับ นายเกษรศักดิ์ ขาวหนู


(นายพิภกร โพธิ์พันธ์)
อสท.5 กก.๔ นพ.ค.๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.อมน.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจพ. (สถานี) _____)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

หน้า 1 จาก 3
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมน้อย 5 (ถาวร) - ปากซอย 91 ฝั่ง ถ.พุทธสาคร (ONB08,10 ONU02)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 ก.ย. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.อมน.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1173/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	28 สิงหาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	คชช			วันที่	28 สิงหาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	28 สิงหาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโนช			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายพีรภัทร,น.ส.สุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
3	ONB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		
4	ONB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		
5	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA		-
6	ONA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		
7	ONU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONU		
8	ย้ายโหลด ONB08 บางส่วน ไปรับไฟจาก ONA09						
9	ONA09S-14	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ศูนย์ MG
10	ONA09S-08	ปลด	สับ		อมน.		DIS ปากซอยสุขาภิบาล 3 ฝั่งเพชรเกษม
11	ONB08S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		อมน.		SF6 ร้านล้อแม็ก
12	ONB08S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		อมน.		SF6 บ่อปลาลินจง
13	ย้ายโหลด ONB10 บางส่วน ไปรับไฟจาก ONA09						
14	ONA09S-09	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอยเพชรเกษม 91
15	ONB10S-07	ปลด	ปลด,ล๊อคคาน		อมน.		SF6 ปาก ซ.สุขาภิบาล 3 ฝั่งสาย ง.
16	กฟส.อมน ขอตัด DDE บริเวณ ปากซอย 91 ฝั่งพุทธสาคร เวลา 07.30 น. เนื่องจากไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ						
17	ตรวจสอบ SF6 ONB08S-03 (ร้านขายงานเซรามิค) สถานะ OPEN ล๊อคคาน						
18	แจ้ง HOTLINE ทำการตัด DDE บริเวณ ปากซอย 91 ฝั่งพุทธสาคร ออกทั้ง 3 เฟส						
19	เมื่อ HOTLINE ทำการตัด DDE บริเวณ ปากซอย 91 ฝั่งพุทธสาคร ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
20	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
21	ONB10S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ตรงข้ามสวนกล้วยไม้
22	ONB10S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
23	Dis. โลน ONU02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ชค. ตรงข้ามโรงเหล็ก
24	ONB08S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		อมน.		SF6 ตรงข้ามโรงเหล็ก
25	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
26	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
27	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
28	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G3						
29	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G4 , G7						
30	หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
31	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB			
32	ONB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB			
33	ONB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB			
34	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA			
35	ONA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA			
36	ONU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONU			
37	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้							
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****								
38	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ในช่วงแรก							
39	กฟส.อมน. ขอจ่ายไฟหลัง Dis รหัส ONE02S-02 และ ONE04S-02							
40	ตรวจสอบ DIS ONE02S-02 (หน้าสถานีฯ อ้อมน้อย 5 ถาวร) สถานะ OPEN							
41	ตรวจสอบ DIS ONE04S-02 (หน้าสถานีฯ อ้อมน้อย 5 ถาวร) สถานะ OPEN							
42	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1							
43	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2							
44	เมื่อพร้อมจ่ายไฟหลัง Dis รหัส ONE02S-02 และ ONE04S-02							
45	ONA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA			
46	ONU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONU			
47	Dis. โลน ONU02	ปลด	สับ		อมน.		DIS	ชค. ตรงข้ามโรงเหล็ก
48	ONB08S-05	ปลด	สับ		อมน.		SF6	ตรงข้ามโรงเหล็ก
49	ONA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA			
50	ONU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONU			
51	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ							
52	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G5							
53	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G6							
***** สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2 *****								
54	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จทั้งหมด							
55	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G3							
56	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G4							
57	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G5							
58	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G6 , G7							
59	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-	
60	ONB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB			
61	ONB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB			
62	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA			
63	ONA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA			
64	ONU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONU			
65	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
66	แจ้ง HOTLINE ทำการเชื่อม DDE บริเวณ ปากซอย 91 ฝั่งพุทธสาคร เข้าทั้ง 3 เฟส							
67	เมื่อ HOTLINE ทำการเชื่อม DDE บริเวณ ปากซอย 91 ฝั่งพุทธสาคร เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ							
68	ONE02S-02	ปลด	สับ		อมน.		DIS	หน้าสถานีฯ อ้อมน้อย 5 ถาวร

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
69	ONE04S-02	ปลด	สับ		อมน.		DIS	หน้าสถานีฯ อ้อมน้อย 5 ถาวร
70	ONB10S-03	ปลด	สับ		อมน.		DIS	UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
71	ONB10S-02	ปลด	สับ		อมน.		DIS	ตรงข้ามสวนกล้วยไม้
72	ย้ายโหลด ONB10 บางส่วน คืนจาก ONA09							
73	ONB10S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อมน.		SF6	ปาก ช.สุขาภิบาล 3 ฝั่งสาย ง.
74	ONA09S-09	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	ปากซอยเพชรเกษม 91
75	ย้ายโหลด ONB08 บางส่วน ไปรับไฟจาก ONA09							
76	ONB08S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อมน.		SF6	ร้านล้อแม่็ก
77	ONB08S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อมน.		SF6	บ่อปลาลิงจิง
78	ONA09S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	ปากซอยสุขาภิบาล 3 ฝั่งเพชรเกษม
79	ONA09S-14	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	ศูนย์ MG
80	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB			
81	ONB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB			
82	ONB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB			
83	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA			
84	ONA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA			
85	ONU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONU			
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****								

สภาก่อร่างไฟนบหนะปฏิบัติงานครั้งที่ 1

