



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 21 เม.ย. 62

เลขที่ ..... /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นาย ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง นาย สมบูรณ์ สิงโตทอง

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

ด้วย .....กบช.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บำรุงรักษา Circuit Switcher ๑๑๕ เควี รหัส DBA01YB-02 หน้า  
สฟ.เดิมบางนางบวช ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ เควี	๒๓/๒๔ เม.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษา Circuit Switcher 115 เควี รหัส DBA01YB-02 บริเวณหน้า สฟ.เดิมบางฯ	จุดจัมเข้า CSW ด้าน Source	จุดจัมเข้า CSW ด้าน Load	นายเชาว์ลิต (๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต.....นิลรอด.....ตำแหน่ง.....พชง.๕.....โทร.๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗..

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kv จาก จุดจัม CSW ด้าน Source ถึง จุดจัม CSW ด้าน LOAD  
ในวันที่ 23-24 เม.ย ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 118/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิชัย กลิ่นประไพ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

27 เม.ย. 62 ก.๒

นายเชาว์ลิต นิลรอด  
(นายเชาว์ลิต นิลรอด)  
๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗



สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) **630**  
เรียน ผจก. กฟอ.๓ย.  
อก.บ.ช.(ก.๓), อก.วิว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 2 .....แผ่น  
แผนผังแนบ..... - .....แผ่น  
ผจฟ. - (สถานี..... - .....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... - .....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ภักพงษ์  
๒๕๖๒  
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)  
อก.ป.บ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าสถานีฯ เดิมบาง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23-24 เม.ย.62	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา Circuit Switcher ตามใบขอปฏิบัติงาน 118/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลินประชุม		วันที่ 1 มีนาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 01-03-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 4 มี.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	วันที่ 23 เม.ย.62 ชุด Hotline กระเช้า 115 kV. ดำเนินการปลดจุดจัมด้าน Source และ Load ที่ Circuit Switcher (ชุดคุณโจ)						
2	วันที่ 24 เม.ย.62 ช่วงเช้า ชุด กบข.เข้าดำเนินการบำรุงรักษา Circuit Switcher						
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
4	HKA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ลพบุรี		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.		CSW สถานีฯ เดิมบางนางบัว
6	DBN-7072	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์
7	ย้ายโหลดสถานีฯ หันดา และ โรงสีธนากร ออกไปรับไฟทางด้าน มโนรมย์						
8	HKA03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ศูนย์ลพบุรี		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	DBA01YB-02	สับ	ปลด		ดบ.		CSW สถานีฯ เดิมบางนางบัว
10	แจ้งชุด Hotline กระเช้า 115 kV. (ชุดคุณโจ) ทำการปลดสายเข้า ด้าน Source และ ด้าน Load ของ Circuit Switcher ได้						
11	เพื่อชุด Hotline กระเช้า 115 kV. (ชุดคุณโจ) ทำการปลดสายเข้า ด้าน Source และ ด้าน Load ของ Circuit Switcher แล้วเสร็จ						
12	HKA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ลพบุรี		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	HKA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศูนย์ลพบุรี		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	DBN-7072	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์
15	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้ทำงานที่ Circuit Switcher ได้						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
16	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ วันที่ 24 เม.ย.62						
17	HKA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ลพบุรี		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	HKA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศูนย์ลพบุรี		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	DBN-7072	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์
20	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
21	แจ้งชุด Hotline กระเช้า 115 kV. (ชุดคุณโจ) ทำการเชื่อมสายเข้า ด้าน Source และ ด้าน Load ของ Circuit Switcher ได้						
22	เพื่อชุด Hotline กระเช้า 115 kV. (ชุดคุณโจ) ทำการเชื่อมสายเข้า ด้าน Source และ ด้าน Load ของ Circuit Switcher แล้วเสร็จ						
23	ย้ายโหลดสถานีฯ หันดา และ โรงสีธนากร กลับไปรับไฟทางด้าน เดิมบาง						



