



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
วันที่ 20 ธ.ค. 62

เลขที่ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นาย.ภักพงษ์. วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ. กฟผ.

วันที่.....
ตำแหน่ง .อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กฟผ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานสถานีไฟฟ้า นครชัยศรี ๑....ตามบันทึก จำนวน ๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	-	๒๑,๒๒,๒๗ ส.ค. ๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	Year Inspection GIS สฟ. NCS (ให้ลดโหลดจาก NCS ไปทาง SA1 ประมาณ 40 MW)	-	-	

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นาย.ยงยุทธ. สีขาว.....ตำแหน่ง..... แทนหัวหน้าแผนกปฏิบัติการ.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 kV จาก สถานี ๑๑๖.๑ ไป ๑๑๗.๑ ถึง 40 MW
ในวันที่ 21 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 07-30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ ๑๑๘๐/๖๒
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 kV จาก สถานี ๑๑๖.๑ ไป ๑๑๗.๑ ถึง 40 MW
ในวันที่ 22 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 07-30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1180/62
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 kV จาก สถานี ๑๑๖.๑ ไป ๑๑๗.๑ ถึง 40 MW
ในวันที่ 27 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 07-30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1180/62
พนักงานศูนย์ฯ นาย.ประสิทธิ์. ภิรมย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย.ยงยุทธ. สีขาว

(นาย.ประสิทธิ์. ภิรมย์ ภิรมย์)
ช. 6 เมษายน ๖๒



สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2342
เรียน ผจก. กฟผ. ๑๑๖.๑, กฟผ. ๑๑๗.๑
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 3 แผ่น
ผจฟ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

20 ธ.ค. 2562
(นางสาวอรุษา สักดิ์พิพนา)
ช.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	นครชัยศรี 1 ลอดโหลด 40 MW		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21,22,27 ก.ค. 62	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ลดความเสี่ยงงานปลดหม้อแปลง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1180/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายฤกษ์ศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 20 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 		วันที่ 20 ส.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 20 ส.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายฤกษ์ศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ย้ายโหลด OYL,OYM ไปจ่ายจาก SAA07YB-01						
3	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สฟ.สามพราน 1 รหัส SAA07YS-01 และ SAA07YS-03 ให้สับอยู่						
4	OYL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SAA07YB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	OYL02YB-01	สับ	ปลด		OYL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SAA07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	แจ้งกฟผ. ลอดโหลดที่สฟ. นครชัยศรี 1 30 MW เรียบร้อย						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
9	เมื่อกฟผ.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
10	ย้ายโหลด OYL,OYM กลับจาก SAA07YB-01						
11	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สฟ.สามพราน 1 รหัส SAA07YS-01 และ SAA07YS-03 ให้สับอยู่						
12	SAA07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	OYL02YB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		OYL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	SAA07YB-01	สับ	ปลด		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	OYL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



1.3
6/7

บันทึก

ที่	ทลส-ส. 9329 /2562	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.	
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 KV ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454	
วันที่	13 สิงหาคม 2562	โทรสาร : 02-590-5456	


กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี
อุปกรณ์	- NCS_KT6A (230/115 KV) - ย้ายโหลด สฟ.นครชัยศรี ไป สฟ.สามพราน 1 ประมาณ 40 MW
งานที่ทำ	5 Year Inspection GIS NCS 8022
หมายเหตุ	

วันและเวลาขอตัดไฟ	ทุกวันสัปดาห์	ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562	เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน	ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562	เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. พิจารณาถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าว ดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายพิศล ศรีศิลป์)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง
โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563
โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.



บันทึก

ที่	ทจล-ส. 9329 /2562	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟท.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 kV ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	13 สิงหาคม 2562	โทรสาร : 02-590-5456

กฟท. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี
อุปกรณ์	- NCS_KT5A (230/115 kV) - ย้ายโหลด สฟ.นครชัยศรี ไป สฟ.สามพราน 1 ประมาณ 40 MW
งานที่ทำ	5 Year Inspection GIS NCS 8012
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	พุธ ที่ 21 เดือน	สิงหาคม	พ.ศ. 2562	เวลา	07:30 น.
	ถึงวัน	พุธ ที่ 21 เดือน	สิงหาคม	พ.ศ. 2562	เวลา	16:30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟท. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าว ดังกล่าวข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(Signature)
(นายพัลลภ ศิริศิลป์)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง
โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563
โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร วันที่ เวลา น.
ผู้อนุมัติงาน วันที่ เวลา น.



ก.3
7/7

บันทึก

ที่	ทล-ส. 9329/2562	เรียน	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	โทรศัพท์	: 02-590-5454
เรื่อง	แจ้งขอปิดไฟอุปกรณ์ 230 KV ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรสาร	: 02-590-5456
วันที่	13 สิงหาคม 2562		

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี
อุปกรณ์	- NCS_KT7A(230/115) - ย้ายโหลด สฟ.นครชัยศรี ไป สฟ.สามพราน 1 ประมาณ 40 MW
งานที่ทำ	5 Year Inspection GIS NCS 8062
หมายเหตุ	

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	อังคาร	ที่ 27 เดือน	สิงหาคม	พ.ศ. 2562	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	อังคาร	ที่ 27 เดือน	สิงหาคม	พ.ศ. 2562		

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าว
ดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพัลลภ ศิริศิลป์)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง
โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563
โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร วันที่ เวลา น.
ผู้อนุมัติงาน วันที่ เวลา น.