



การไฟฟ้านครหลวง
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(๓๖) ๑๓๑๕/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์
ชื่อผู้ส่ง นายสมนรินทร์ สิงห์โตทอง

วันที่ 15 ส.ค. 2562
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ยกระดับหัวเสาไลน์ต้น INC.1,2 สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร 3 ตามแผนผังสิ่งเขยแหยบ จำนวน

แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	INC.1,2	8 ก.ย. 62	08.30 น.	17.00 น.	ยกระดับหัวเสาไลน์ต้น INC.1,2 ขึ้นอีกประมาณ 50 ซม. เพื่อให้ระยะห่างของสายจากช่วง EGAT-PEA มีระยะที่สูงขึ้นจากเดิม (ขอตัด Ground INC.1,2 ด้วย)	SMC 1BVB-01 SMC 2BVB-01	SN-2217 SN-2227	นายพรชัย ระบุภัย พงษ.6 ผดบ.กบข.(ก.3)

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวรงค์ ลิ้มเจริญ ตำแหน่ง ขสม.อ.ก.บ.บ.(ก.๓) โทร. ๐๙๑-๑๕๕-๓๔๗๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมนรินทร์ สิงห์โตทอง)

ตำแหน่ง ก.บ.บ. รักษาการแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ INC.1,2 จาก SMC BVB-01, 02 ถึง SN3-2217
ในวันที่ 8 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1182

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรตา กลิ่นปรีดิ์ ๒๓ ส.ค. ๖๒ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๓๒๑๖๑๖๖ สิงห์โตทอง

กมลพร ตันติเกษมศิลป์
(๑๙๖.6.11 กธ. นพ.๓๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(๓๖) 2401
เรียน ผคก. กฟภ. ขจรเกล้า จี๑

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง ขป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 3 แผน
แผนผังแนบ 1 แผน

ผคฟ. 1 (สถานี สม ๓๕๖๑๐๕ 3)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

วศก.๑กบ.บ.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.3)

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๒

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพรต 3		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ก.ย. 62	เวลา 08.30 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ยกระดับหัวเสาต้น Inc.1 และ Inc.2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1182/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 23 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ ๒๓ - ๐๘ - ๖๒
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายชณิต, นายมนอช 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 5.9 MW
3	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 10.5 MW
4	SMC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		- โหลด 6.4 MW
5	SMC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		- โหลด 1.3 MW
6	SMI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		-
7	SMI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		-
8	SMI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		- โหลด 2.0 MW
9	SMI06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		- โหลด 1.9 MW
10	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMX		-
11	SMX02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		- โหลด 2.2 MW
12	ย้าย SMC Inc.1 ไปจ่ายจาก SMC Inc.2						
13	SMCBVB-03	ปลด	สับ		SMC		- ขนานบัส
14	SMCBVB-01	สับ	ปลด		SMC		- INCOMING 1
15	ย้าย SMC 9 ไปจ่ายจาก SMI 6 และ ย้าย SMC 2,3,5 ไปจ่ายจาก SMI 1						
16	SMC04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMC		-
17	SMIBVB-01	ปลด	สับ		SMI		- ขนานบัส
18	SMC09S-03	ปลด	สับ		บจ.		DIS กองพันพล
19	SMC09VB-01	สับ	ปลด		SMC		-
20	SMIBVB-01	สับ	ปลด		SMI		- ขนานบัส
21	SMCBVB-03	สับ	ปลด		SMC		- ขนานบัส
22	ย้าย SMC 6,7,10 ไปจ่ายจาก SMX 2						
23	SMC10S-05	ปลด	สับ		บจ.		SF6 ตรงข้าม ช.บ่อดิน
24	SMCBVB-02	สับ	ปลด		SMC		- INCOMING 2
25	SN3-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
26	SN3-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
27	SN3-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	SN3-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
29	SMCBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMC		- INCOMING 1
30	SMCBVB-02	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMC		- INCOMING 2
31	แจ้งพนักงานสถานี ให้ตรวจสอบฟิชั่น เบรกเกอร์ SMCBVB-01,SMCBVB-02 ว่ามีฟิชั่นหรือไม่						
32	หลังจากตรวจสอบฟิชั่น แล้ว เมื่อไม่มีฟิชั่น แจ้งพนักงานสถานี ดำเนินการสับกราวด์ ได้						
33	SMCBVG-01	ปลด	สับ		SMC		- กราวด์ INCOMING 1
34	SMCBVG-02	ปลด	สับ		SMC		- กราวด์ INCOMING 2
35	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
36	SMC10VB-01,4VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		-
37	SMI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		-
38	SMI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMI		-
39	SMI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		-
40	SMI06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMI		-
41	SMX-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMX		-
42	SMX02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX		-
43	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
44	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมย้ายโหลดกลับทั้งหมด						
45	SMC10VB-01,4VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		-
46	SMI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		-
47	SMI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMI		-
48	SMI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		-
49	SMI06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMI		-
50	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMX		-
51	SMX02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		-
52	SMCBVG-01	สับ	ปลด		SMC		- กราวด์ INCOMING 1
53	SMCBVG-02	สับ	ปลด		SMC		- กราวด์ INCOMING 2
54	SMCBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMC		- INCOMING 1
55	SMCBVB-02	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMC		- INCOMING 2
56	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
57	SN3-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด
58	SN3-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด
59	SN3-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
60	SN3-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
61	ย้าย SMC 6,7,10 กลับจาก SMX 2						
62	SMCBVB-02	ปลด	สับ		SMC		- INCOMING 2
63	SMC10S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บจนจ.		SF6 ตรงข้าม ซ.ปอดิน

ภาพหัวเสาต้น INC ๑.๒ สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๓ ที่ดำเนินการยกกระด้น

