



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กษบ.(ก.๓) ๑๙๘๖/๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์วงศ์  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ 13 ส.ค. 2๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บษ.(ก.๓)

ด้วยกรไฟฟ้า กษบ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพิ่ม POINT "FAULT LOCATION (km)" ของระบบ ๑๑๕ เครือ  
สถานีไฟฟ้า ก.กาญจนบุรี ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/ เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1YB-04, 1YS-05, 1YS-06, 2YB-01, 2YS-01, 2YS-02, 2YS-07, 2YB-02, 2YS-03, 2YS-04 3YB-01, 3YS-01, 3YS-02, 3YS-07, 3YB-02, 3YS-03, 3YS-04	๑๒ ก.ย. ๒๕๖๒	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เพิ่ม POINT "FAULT LOCATION (km)" ของระบบ ๑๑๕ เครือ ที่ CSCS/SCADA	OPEN BREAKER	OPEN ใบมิด	นายสาธิต พยัคฆวงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ช.ม.ร.กษบ.(ก.๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)  
ตำแหน่ง อ.ก.บษ.(ก.๓)  
13 ส.ค. 2๕๖๒

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ KCB1YB-๐๓ จาก KCB1YS-05 ถึง KCB1YS-06  
ในวันที่ 12 ก.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 05.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1194/67  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเคอร์ KCB2YB จาก KCB2YS-01, 3YS-07 ถึง KCB2YS-02, 03, 09, 07  
ในวันที่ 12.9.๖๒ ตั้งแต่เวลา 05.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ KCB2YS-02, 03, 09, 07

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมบูรณ์ สิงห์โตทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พยัคฆวงศ์

๑๕.๘.๖๒

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)  
หัวหน้างาน แผนกควบคุมการจ่ายไฟ

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กษบ.(คฟ.) 2392  
เรียน ผคก. กษบ.๐๑.  
อ.ก.บษ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

วศ.ก.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓) ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๒

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ ..... แผ่น  
ผคฟ. 1 (สถานี กษบ.๐๑) 2  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กาญจนบุรี 2		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ก.ย. 62	เวลา 09.30 น. ถึง 12 ก.ย. 62	เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เพิ่ม Point "Fault Location" ตามใบขอปฏิบัติงาน 1194/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ		วันที่ 26 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 26 ส.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโษ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาวะอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานทางด้านเบรกเกอร์ รหัส KCB01YB-03						
3	KCB01YB-03	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	KCB01YB-03	สับ	ปลด		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	KCB01YS-05	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
6	KCB01YS-06	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก.3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
8	เมื่อปฏิบัติงานทางด้านเบรกเกอร์ รหัส KCB01YB-03 แล้วเสร็จ						
9	KCB01YS-05	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
10	KCB01YS-06	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
11	KCB01YB-03	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	KCB01YB-03	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1							
13	เมื่อพร้อมปฏิบัติงานทางด้านเบรกเกอร์ รหัส KCB02YB-01, KCB02YB-02						
14	ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ ไทรโยค, สถานีฯ ด่านมะขามเตี้ย และผู้ใช้ไฟ บริษัท ปตท. จำกัด ไปรับไฟจาก KCB03YB-01, KCB03YB-02						
15	KCB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	KCB03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	ตรวจสอบสถานะ Load Break Switch 115 เควี รหัส KCB02YS-12 สถานะปกติไม่ไขว่ Low gass						
18	KCB02YS-12	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ ล็อคกุญแจ		กจ.		LBS หมู่บ้านเอื้ออาทร
19	ตรวจสอบสถานะ ไบมีด Load Break Switch 115 เควี รหัส KCB02YS-12 หมู่บ้านเอื้ออาทร สถานะไขว่ Close และ Indicator ไขว่ สีแดงทั้ง 3 เฟส						
20	KCB02YB-01	สับ	ปลด		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	KCB02YB-02	สับ	ปลด		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	KCB02YS-01	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
23	KCB02YS-02	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	KCB02YS-03	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
25	KCB02YS-04	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
26	KCB02YS-07	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
27	KCB03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก.3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2						
29	เมื่อปฏิบัติงานทางด้านเบรกเกอร์ รหัส KCB02YB-01, KCB02YB-02 แล้วเสร็จ พร้อมปฏิบัติงาน KCB03YB-01, KCB03YB-02 ต่อ						
30	ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ พนมทวน ไปรับไฟจาก KCB02YB-01, KCB02YB-02						
31	KCB03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	KCB02YS-01	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
33	KCB02YS-02	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
34	KCB02YS-03	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
35	KCB02YS-04	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
36	KCB02YS-07	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
37	KCB02YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	KCB02YB-02	ปลด	สับ		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
39	KCB03YB-01	สับ	ปลด		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	KCB03YB-02	สับ	ปลด		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	KCB03YS-01	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
42	KCB03YS-02	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
43	KCB03YS-03	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
44	KCB03YS-04	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
45	KCB03YS-07	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
46	KCB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
47	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก.3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 3						
48	เมื่อปฏิบัติงานทางด้านเบรกเกอร์ รหัส KCB03YB-01, KCB03YB-02 แล้วเสร็จ						
49	ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ พนมทวน กลับจาก KCB02YB-01, KCB02YB-02						
50	KCB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
51	KCB03YS-01	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
52	KCB03YS-02	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
53	KCB03YS-03	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
54	KCB03YS-04	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
55	KCB03YS-07	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
56	KCB03YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
57	KCB03YB-02	ปลด	สับ		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
58	ตรวจสอบสถานะ Load Break Switch 115 เควี รหัส KCB02YS-12 สถานะปกติไม่โชว์ Low gass						
59	KCB02YS-12	สับ ล็อคกุญแจ	ปลด ล็อคกุญแจ		กจ.		LBS หมู่บ้านเอื้ออาทร
60	ตรวจสอบสถานะ ไบมีด Load Break Switch 115 เควี รหัส KCB02YS-12 หมู่บ้านเอื้ออาทร สถานะโชว์ Open และ Indicator โชว์ สีเขียวทั้ง 3 เฟส						
61	KCB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
62	KCB03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						