



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นาย.ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นาย.สมบุญธรรม สิงโตทอง

Switching Deadline

วันที่ 22 เม.ย. ๖๒

วันที่
ตำแหน่ง ..อ.ก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ..อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยกบข.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บำรุงรักษา Circuit Switcher ๑๑๕ เควี รหัส KCBO2YB-04 ทำน้ำต้น
ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ เควี	๒๕ เม.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	บำรุงรักษา Circuit Switcher 115 เควี รหัส KCBO2YB-04 บริเวณทำน้ำต้น	จุดจิ้มเข้า CSW ด้าน Source	จุดจิ้มเข้า CSW ด้าน Load	นายเชาว์ลิต (๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายเชาว์ลิต... นิลรอด... ตำแหน่ง... พชง.๕... โทร...๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗..

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.ส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.บข.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 เควี จาก จุดจิ้มเข้า CSW ด้าน Source ถึง จุดจิ้มเข้า CSW ด้าน Load
ในวันที่ 25 เม.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 119/๖๒

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.สมบุญธรรม สิงโตทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

๒๗ เม.ย. ๖๒ ๐.3

นายเชาว์ลิต นิลรอด
(อ.ก.บข.(ก.๓) กฟผ.๓)
๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 1010
เรียน ผจก. กฟผ. กจ.

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อ.ก.บข.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Circuit Switcher บ้านท่าหน้าตั้ง รหัส KCB02YB-04		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 เม.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา ตามใบขอปฏิบัติงาน 119/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกข์พันธ์		วันที่ 2 เมษายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 02-04-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 3 เม.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	KCB02YB-01	Auto	Manual		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	KCB02YB-02	Auto	Manual		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	KCB02YB-04	Auto	Manual		กจ.		CSW หน้าวัดท่าหน้าตั้ง
5	KCB02YS-09	ปลด	สับ		กจ.		ABS บ้านท่าหน้าตั้ง
6	KCB02YB-04	สับ	ปลด		กจ.		CSW หน้าวัดท่าหน้าตั้ง
7	แจ้งชุดฮอตไลน์กระเช้า 115 เควี (ชุดพีโจ) ปลดสายเข้าด้าน Source และด้าน Load ของ Circuit Switcher						
8	เมื่อชุดฮอตไลน์กระเช้า 115 เควี (ชุดพีโจ) ปลดสายเข้าด้าน Source และด้าน Load ของ Circuit Switcher แล้วเสร็จ						
9	KCB02YB-01	Manual	Auto		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	KCB02YB-02	Manual	Auto		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	ให้สถานีฯ กายจนวนบุรี 2 Set Distance Relay เป็น Group 2						
12	แจ้งชุด กบข.(ก.3) ทำงานบำรุงรักษา Circuit Switcher บ้านท่าหน้าตั้ง รหัส KCB02YB-04 ได้						

สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
13	เมื่อชุด กบข.(ก.3) ทำงานบำรุงรักษา Circuit Switcher บ้านท่าน้ำตื้น รหัส KCB02YB-04 แล้วเสร็จ						
14	KCB02YB-01	Auto	Manual		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	KCB02YB-02	Auto	Manual		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	แจ้งชุดขอทไลน์กระเช้า 115 เควี (ชุดพีโจ) เชื่อมสายเข้าด้าน Source และด้าน Load ของ Circuit Switcher						
17	เมื่อชุดขอทไลน์กระเช้า 115 เควี (ชุดพีโจ) เชื่อมสายเข้าด้าน Source และด้าน Load ของ Circuit Switcher แล้วเสร็จ						
18	KCB02YB-04	ปลด	สับ คง Manual		กจ.		CSW หน้าวัดท่าน้ำตื้น
19	KCB02YS-09	สับ	ปลด (ล๊อคกุญแจ)		กจ.		ABS บ้านท่าน้ำตื้น
20	KCB02YB-01	Manual	Auto		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	KCB02YB-02	Manual	Auto		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	KCB02YB-04	Manual	Auto		กจ.		CSW หน้าวัดท่าน้ำตื้น
23	ให้สถานีฯกาญจนบุรี 2 Set Distance Relay เป็น Group 1						

สิ้นสุด Switching ทั้งหมด

