



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(ตบ.) ๑๓๕๗/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุหา

ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ 20 ส.ค. 2562

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบและซ่อมแซมสาย Under Ground Cable ๑๑๕kV สถานีไฟฟ้านครชัยศรี ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NCB3YB	2 - 5 ก.ย. 62	08.30 น.	16.30 น.	ตรวจสอบและซ่อมแซมสาย Under Ground Cable ๑๑๕ kV ที่มีรอยหนูกัดแทะสาย ขอสับกราวด์ NCB 3YG-01 ด้วย	NCB 3YB-01	จุดปลดสายส่ง 115 KV สถานีไฟฟ้า ๒ (ฝั่งใต้กรีซ นทท./ NCB)	นายไพรัช น้อยมณี

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายไพรัช น้อยมณี.....ตำแหน่ง..... พงษ.๗ ผ.ตบ.กบข.(ก.๓).....โทร. ๐๘๑-๕๗๑๙๙๗๓.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นดีวัง)
ตำแหน่ง ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 11KV จาก NCB3YB-01 3YB-01 ถึง DDE ภาดบ.ท ๒42
ในวันที่ ๒-๐๕, ๒๓ ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐8:3๐ น. ถึง 1๖:๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1200/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย มงคล ทรัพย์สุว
21 ธ.ค. 62

นาย ไพรัช น้อยมณี
(๑๐๖.๖ 11ท. น.ว.อ.พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2357

เรียน ผจก. กฟภ. นทท.

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.paea.co.th

(นางสาวอรุณา ตันดีพิลา)

ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 2..... แผ่น

แผนผังแนบ..... -..... แผ่น



ผจก. 1 (สถานี นทท. ๒)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

รพท. ๐8๐๐-๐9๐๐4(๐๖-๐9-62) - 16๐๐-17๐๐4 (๐8-๐9-62)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครชัยศรี 2						
กำหนดวันที่ทำงาน	02/09/2562	เวลา	08.30	น.	ถึง	05/09/2562 เวลา 17.00 น.	
ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ Under Ground Cable 115KV		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1200/2562	
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	22 สิงหาคม 2562	
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	22 ส.ค. 62	
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	22 ส.ค. 62	
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง , นายพิชชา 2. นายกฤษณะศักดิ์ , นายมงคล , นายพนิต , นายอมร 3. นายสถาพร, นายธนิต , นายณัฐกาญจน์ , นายสามารถ 				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ NCB , NCA							
1	ย้ายโหลด NCB03YB-01 ไปรับไฟจาก NCB02YB-01						
2	NCA04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCA		เบรกเกอร์ 115 เควี
3	NCB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
4	NCB03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose				เบรกเกอร์ 115 เควี
5	NCB02YB-01	สับ	ปลด		NCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
6	NCB04YS-07	ปลด	สับ		นช.		ABS ตรงข้ามประปา
7	NCB02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
8	NCB03YB-01	สับ	ปลด		NCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
9	NCB03YS-01	สับ	ปลด		NCB		ใบมิต 115 เควี
10	NCB03YS-03	สับ	ปลด		NCB		ใบมิต 115 เควี
11	NCB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
12	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
13	แจ้งช่างควบคุมงานทำการตัด DDE สายส่ง 115 KV บริเวณเสาต้นที่ 242 ก่อนถึงสถานีฯ นครชัยศรี 2 ฝั่งเดียวกับสถานีฯ (โดยวิธีฮอทไลน์)						
14	หลังจากทำการตัด DDE สายส่ง 115 KV บริเวณเสาต้นที่ 242 ก่อนถึงสถานีฯ นครชัยศรี 2 ฝั่งเดียวกับสถานีฯ แล้วเสร็จ (โดยวิธีฮอทไลน์)						
15	NCB03YG-01	ปลด	สับ		NCB		กราวด์ 115 เควี
16	NCA04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCA		เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
17	NCA04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	NCB03YG-01	สับ	ปลด		NCB		- กราวด์ 115 เควี
19	NCB03YS-01	ปลด	สับ		NCB		- ใบมิต 115 เควี
20	NCB03YS-03	ปลด	สับ		NCB		- ใบมิต 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	NCB03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCB		- จ่ายไฟถึง DDE ประมาณ 15 นาที
22	NCB03YB-01	สับ	ปลด		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	NCB03YS-01	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
24	NCB03YS-03	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
25	แจ้งช่างควบคุมงานทำการจัม DDE สายส่ง 115 KV บริเวณเสาต้นที่ 242 ก่อนถึงสถานีฯ นครชัยศรี 2 ฟังเดียวกับสถานีฯ (โดยวิธีฮอทไลน์)						
26	หลังจากทำการจัม DDE สายส่ง 115 KV บริเวณเสาต้นที่ 242 ก่อนถึงสถานีฯ นครชัยศรี 2 ฟังเดียวกับสถานีฯ แล้วเสร็จ (โดยวิธีฮอทไลน์)						
27	ย้ายโหลด NCB03YB-01 คืบจาก NCB02YB-01						
28	NCB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	NCB03YS-01	ปลด	สับ		NCB		- ไบมีด 115 เควี
30	NCB03YS-03	ปลด	สับ		NCB		- ไบมีด 115 เควี
31	NCB03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	NCB02YB-01	สับ	ปลด		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	NCB04YS-07	สับ	ปลด		นช.		ABS ตรงข้ามประปา
34	NCB02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	NCB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	NCB03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	NCA04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							