



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กษบ.ก3(รล.) ๑๙๗๖ /2562
ผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุ
ชื่อผู้ส่ง

Switching Deadline

วันที่ 29 ส.ค. ๖๒

วันที่ 23 ส.ค. 2562
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.3)
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กปบ. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนรีเลย์วงจร ที่สถานีไฟฟ้าสมทรวศร. 5 ตามแผนผัง

สิ่งขบวน จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	2YB-02-03	3-ก.ย. 2562	08.30 น.	13.00 น.	เปลี่ยนรีเลย์ที่ขั้ว 2YB-02-03	2YS-03	2YS-06	นายชัชวาล (กอร.) 086-346-7915
					หมายเหตุ :			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) :

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนสนาน ตำแหน่ง วิศวกร.6 โทร. 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- 1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- 2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นายดร.เชษฐ สหศิริกุล)
วศก.๑๐ ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก SME 248-02 ถึง SME 248-03
ในวันที่ 3 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 13:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1219

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย ดร.สรณ ธรรมะพันธ์ุ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กษบ.ก3: ป.พ.๑๐ทลพ

เชษฐกร สหศิริกุล
(วศก.๑๐ แทน อ.ก.ปบ.)

สำหรับผู้อนุมัติ 2397

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ.๑๐, กฟผ.๑๐.๒(ปพพ.)
อ.ก.บช.(ก.3), อ.ก.จว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผน
แผนผังแนบ - แผน
ผจฟ. 1 (สถานี SME)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

ส.ก.๑กปบ.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.3)
๒๗ ส.ค. ๖๒

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน SME02YB-02,02YB-03 สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร 5
2. กำหนดวันที่ทำงาน 3 ก.ย. 62 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 13.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.ก.3. งานที่ทำ เปลี่ยนรีเลย์ที่ชำรุด ตามใบขอปฏิบัติงาน 1214/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 25 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย *จะดริ่งเกอ* วันที่ 25 ส.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย *ก* วันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้า SME,SMD						
2	SME02YB-03	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SME		
3	SMD03YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SMD		
4	SMC03YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SMC		
5	SMG01YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SMG		
6	- ย้ายโหลดสถานีไฟฟ้า SMD ไปจ่ายจาก SMC01YB-01,03YB-01						
7	OFF SCL SMD				SCADA		
8	SMD02YB-01	ปลด	สับ,คงMnaual		SMD		เบรกเกอร์ 115 KV.
9	SMD03YB-01	สับ	ปลด		SMD		เบรกเกอร์ 115 KV
10	SMD02YB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SMD		
11	SMC03YB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SMC		
12	SMG01YB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SMG		
13	- ย้ายโหลด SME02YB-02,02YB-03 ไปจ่ายจาก THS01YB-01 (แจ้งกฟผ.ก่อนทำการย้ายโหลดด้วย)						
14	THS01YB-01	ปลด	สับ,คงMnaual		THS		เบรกเกอร์ 115 KV.
15	SME02YB-02	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
16	SME02YB-03	สับ	ปลด		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
17	SME02YS-03	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 KV.
18	SME02YS-04	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 KV.
19	SME02YS-05	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 KV.
20	SME02YS-06	สับ	ปลด		SME		ใบมีด 115 KV.
21	THS01YB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		THS		
22	แจ้งกบข.ก.3 ปฏิบัติงานได้						
	%%%%%%%%%% ลีนสุดสวิตชิงเข้า %%%%%%%%%%						
23	หลังจาก กบข.ก.3 ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
24	SMD02YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SMD		
25	THS01YB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		THS		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	- ย้ายโหลด SME02YB-02,02YB-03 กลับคืนจาก THS01YB-01						
27	SME02YS-03	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 KV.
28	SME02YS-04	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 KV.
29	SME02YS-05	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 KV.
30	SME02YS-06	ปลด	สับ		SME		ใบมีด 115 KV.
31	SME02YB-02	ปลด	สับ		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
32	SME02YB-03	ปลด	สับ,คงMnaua		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
33	THS01YB-01	สับ	ปลด		THS		เบรกเกอร์ 115 KV.
34	- ย้ายโหลดสถานีไฟฟ้า SMD กลับคืนจาก SMC02YB-01						
35	SMD03YB-01	ปลด	สับ,คงMnaua		SMD		เบรกเกอร์ 115 KV
36	SMD02YB-01	สับ	ปลด		SMD		เบรกเกอร์ 115 KV.
37	SME02YB-03	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SME		เบรกเกอร์ 115 KV.
38	SMD03YB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SMD		เบรกเกอร์ 115 KV.
39	ON SCL SMD				SCADA		
%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิง%%%%%%%%%							