



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบข.ก3(รล.) ๑๙๗๙ /2562

ผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง

Switching Deadline

วันที่ 29 ส.ค. 62

ชื่อ

วันที่ 23 ส.ค. 2562

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กบข จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนรีเลย์ชั่วคราว ที่สถานีไฟฟ้าบางปลา ตามแผนผังสังเขป

แนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	2YB-01	ก.ย. 2562 19	13.00 น.	18.00 น.	เปลี่ยนรีเลย์ชั่วคราว 2YB-01 หมายเหตุ:	2YS-01.02-	2YS-03	นายชัชชาติ (กธ.), 086-346-7915

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) :-

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานตอนสวน ตำแหน่ง วศก.6 โทร 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชั่วคราว ขสส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1  มีโอกาสชั่วคราว 1.2  ไม่มีโอกาสชั่วคราว  
2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

จังหวัดน่าน BAL ช่วง LSS  
๑๐๖๖๖.๖๖๖๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3  
เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก BAL245-01.02 ถึง BAL245-03  
ในวันที่ ๑๙ ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ ๒๒๐  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย นิพนธ์ ทออ่อน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย พัชระ ปานตอนสวน

นิพนธ์ ทออ่อน

(๑๐๖.5 กกน. นว.๑๗.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กบข.(คฟ.)

2400

เรียน ผจก. กฟผ.กค

อก.บข.(ก.3), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

วศก.๑กบข.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.3)

๒๗ ๘๖๒ ๕๕๕

ขั้นตอนการสวิตชิง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี BAL)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบางปลา(BAL02YB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ก.ย. 62	ระหว่าง	13.00 น.	ถึง	18.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ท่า	เปลี่ยนรีเลย์ที่ชำรุด	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1220/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนช	ของย่อย		วันที่	25 สิงหาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	25 ก.ย. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	๒๗ ส.ค. ๒๕๖๒	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายพนิต,นายศักดิ์สิทธิ์			(กะ1 00:00 น. - 08.00 น.)	
		2. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนช			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
		3. นายเพชรรัตน์,นายณัฐกาญจน์,นายพิชชา,นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>**ตรวจสอบสวิตซ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานี ก่อนทำการสวิตชิง**</b>						
2	ตรวจสอบ SAA-ONB-KTA-KTD-SAA จ่ายไฟ Close Loop ปกติ						
3	ตรวจสอบ SME-BNP-KTE-BAL-SME จ่ายไฟ Close Loop ปกติ						
4	SME03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	BAL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	BAL03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	KTE02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	ONB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	ปลด loop SME-BNP-KTE-BAL-SME ออก						
11	KTE02YB-01	สับ	ปลด		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	ย้ายโหลดสถานีบางปลาและผู้ใช้ไฟ 115 เควี 2 ราย บ.มหัศจรรย์ไฟฟ้า,บ.เพชรเกษมการทอ ไปรับไฟจากสถานีสามพราน 1						
13	แจ้ง กฟภ.สค. ตรวจสอบสถานะ Load Break Switch รหัส BAL03YS-06 สถานะปกติและไม่โชว์ Low Gas						
14	BAL03YS-06	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		สค.		LBS ปากซอยวีระสุวรรณ
15	BAL02YB-01	สับ	ปลด		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	BAL02YS-02	สับ	ปลด		BAL		- ไบเม็ต 115 เควี
17	BAL02YS-03	สับ	ปลด		BAL		- ไบเม็ต 115 เควี
18	แจ้งพนักงานสถานีบางปลาตรวจสอบสวิตซ์ไบเม็ต 115 เควี รหัส BAL02YS-01 อยู่ตำแหน่งปลดโซว์ OPEN						
19	แจ้งสถานะไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
20	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BAL02YB-01 ได้						
21	BAL03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	ONB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	SME03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
25	หลังจากชุดปฏิบัติงานทำงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BAL02YB-01 แล้วเสร็จ						
26	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	SME03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	BAL03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	ONB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
30	ย้ายโหลดสถานีบางปลาและผู้ใช้ไฟ 115 เควี 2 ราย บ.มท.ชัยครีฟท์,บ.เพชรเกษมการทอ กลับคืนจากสถานีสามพราน 1						
31	BAL02YS-02	ปลด	สับ		BAL		- ใบมีด 115 เควี
32	BAL02YS-03	ปลด	สับ		BAL		- ใบมีด 115 เควี
33	BAL02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	แจ้ง กฟจ.สค. ตรวจสอบสถานะ Load Break Switch รหัส BAL03YS-06 สถานะปกติและไม่โชว์ Low Gas						
35	BAL03YS-06	สับ	ปลด คือคกุญแจ		สค.		LBS ปากซอยวีระสุวรรณ
36	จ่าย Close loop SME-BNP-KTE-BAL-SME กลับสภาพปกติ						
37	KTE02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	SME03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
39	BAL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	BAL03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	ONB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
42	KTE02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
43	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
				สิ้นสุดสวิตชิง			