



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

13 ก.ย. 62

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) /๒๕๖๒ วันที่
 ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิมหิตทอง ตำแหน่ง อ.ก.นษ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV. สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๕
 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ เควี	๑๘ ก.ย. ๖๒	๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	เปลี่ยนซีลภายใน Dashpot ของชุด Mechanism	SME03YB-02	SME03YS-03 SME03YS-04	นายพีริช กุลสนอง 085-129-7844

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง คັນภูมิประเทศ ตำแหน่ง ท.พ.บฟ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑๕. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๑๖. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ชุดเคอร์ ๑๑๕ KV จาก SME 03YB-02 ถึง SME 03YS-03, SME 03YS-04
 ในวันที่ 18. 9. 62 ตั้งแต่วเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1228/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑. ชุดเคอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่วเวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย โยธิน โยงพาศ ประสานงานการขอตัดไฟกับ โทร ๑๑๖ ๒๕๓๖

(ลายเซ็น)
 ๑๘๑.๓๓๒๒๖๓๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

2534

เรียน ผจก. กฟภ. ๘ กว (๑๖๖๖๖๖๖๖)

อก.บข.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี SME)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่วเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(ลายเซ็น) 10 ก.ย. 2562

(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)

ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 5	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00 น.
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ก.ย. 62	เปลี่ยนซิลภายใน	Dashpot	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1228/62
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3) งานที่ทำ	นายโชคชัย	ชัยมาลา	วันที่	9 กันยายน 2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย				วันที่	9 ก.ย. 62
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	๒ ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายฤกษ์ศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
		2. นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายนครินทร์, นายมโนช			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
		3. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ตรวจสอบการจ่ายไฟที่สมุทรสาคร 5 ให้จ่ายรูปแบบ Breaker and a half เบรกเกอร์จ่ายอยู่ทุกตัว						
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
4	SME03YB-02	สับ	ปลด		SME	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SME03YS-03	สับ	ปลด		SME	-	ใบมีด 115 เควี
6	SME03YS-04	สับ	ปลด		SME	-	ใบมีด 115 เควี
7	แจ้ง กบข.ก.3 ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ SME03YB-02 ได้						
* *สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า* * *							
8	เมื่อ กบข.ก.3 แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
9	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
10	SME03YS-04	ปลด	สับ		SME	-	ใบมีด 115 เควี
11	SME03YS-03	ปลด	สับ		SME	-	ใบมีด 115 เควี
12	SME03YB-02	ปลด	สับ		SME	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
* *สิ้นสุด Switching ทั้งหมด* * *							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	สมุทรสาคร 5	9 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	Open Circuit Breaker 115 kV. รหัส 1YB-01 และ ปลด Disconnecting Switch 115 kV. รหัส 1YS-01, 1YS-02 เพื่อเปลี่ยนซีลภายใน Dashpot ของชุด Mechanism Circuit Breaker 115kV. รหัส 1YB-01	กบศ.	นายพีริช ภูตสนอง (081-9819051)
2		10 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	Open Circuit Breaker 115 kV. รหัส 1YB-02 และ ปลด Disconnecting Switch 115 kV. รหัส 1YS-03, 1YS-04 เพื่อเปลี่ยนซีลภายใน Dashpot ของชุด Mechanism Circuit Breaker 115kV. รหัส 1YB-02	กบศ.	นายพีริช ภูตสนอง (081-9819051)
3		11 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	Open Circuit Breaker 115 kV. รหัส 1YB-03 และ ปลด Disconnecting Switch 115 kV. รหัส 1YS-05, 1YS-06 เพื่อเปลี่ยนซีลภายใน Dashpot ของชุด Mechanism Circuit Breaker 115kV. รหัส 1YB-03	กบศ.	นายพีริช ภูตสนอง (081-9819051)
4		12 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	Open Circuit Breaker 115 kV. รหัส 2YB-01 และ ปลด Disconnecting Switch 115 kV. รหัส 2YS-01, 2YS-02 เพื่อเปลี่ยนซีลภายใน Dashpot ของชุด Mechanism Circuit Breaker 115kV. รหัส 2YB-01	กบศ.	นายพีริช ภูตสนอง (081-9819051)
5		13 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	Open Circuit Breaker 115 kV. รหัส 2YB-02 และ ปลด Disconnecting Switch 115 kV. รหัส 2YS-03, 2YS-04 เพื่อเปลี่ยนซีลภายใน Dashpot ของชุด Mechanism Circuit Breaker 115kV. รหัส 2YB-02	กบศ.	นายพีริช ภูตสนอง (081-9819051)
6		16 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	Open Circuit Breaker 115 kV. รหัส 2YB-03 และ ปลด Disconnecting Switch 115 kV. รหัส 2YS-05, 2YS-06 เพื่อเปลี่ยนซีลภายใน Dashpot ของชุด Mechanism Circuit Breaker 115kV. รหัส 2YB-03	กบศ.	นายพีริช ภูตสนอง (081-9819051)
7		17 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	Open Circuit Breaker 115 kV. รหัส 3YB-01 และ ปลด Disconnecting Switch 115 kV. รหัส 3YS-01, 3YS-02 เพื่อเปลี่ยนซีลภายใน Dashpot ของชุด Mechanism Circuit Breaker 115kV. รหัส 3YB-01	กบศ.	นายพีริช ภูตสนอง (081-9819051)
8		18 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	Open Circuit Breaker 115 kV. รหัส 3YB-02 และ ปลด Disconnecting Switch 115 kV. รหัส 3YS-03, 3YS-04 เพื่อเปลี่ยนซีลภายใน Dashpot ของชุด Mechanism Circuit Breaker 115kV. รหัส 3YB-02	กบศ.	นายพีริช ภูตสนอง (081-9819051)
9		19 ก.ย. 62	08.00-12.00 น.	Open Circuit Breaker 115 kV. รหัส 3YB-03 และ ปลด Disconnecting Switch 115 kV. รหัส 3YS-05, 3YS-06 เพื่อเปลี่ยนซีลภายใน Dashpot ของชุด Mechanism Circuit Breaker 115kV. รหัส 3YB-03	กบศ.	นายพีริช ภูตสนอง (081-9819051)
10			13.00-16.00 น.	Open Circuit Breaker 115 kV. รหัส 4YB-01 และ ปลด Disconnecting Switch 115 kV. รหัส 4YS-01, 4YS-02 เพื่อเปลี่ยนซีลภายใน Dashpot ของชุด Mechanism Circuit Breaker 115kV. รหัส 4YB-01	กบศ.	นายพีริช ภูตสนอง (081-9819051)
11		20 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	Open Circuit Breaker 115 kV. รหัส 4YB-02 และ ปลด Disconnecting Switch 115 kV. รหัส 4YS-03, 4YS-04 เพื่อเปลี่ยนซีลภายใน Dashpot ของชุด Mechanism Circuit Breaker 115kV. รหัส 4YB-02	กบศ.	นายพีริช ภูตสนอง (081-9819051)
12		21 ก.ย. 62	08.00-16.00 น.	Open Circuit Breaker 115 kV. รหัส 4YB-03 และ ปลด Disconnecting Switch 115 kV. รหัส 4YS-05, 4YS-06 เพื่อเปลี่ยนซีลภายใน Dashpot ของชุด Mechanism Circuit Breaker 115kV. รหัส 4YB-03	กบศ.	นายพีริช ภูตสนอง (081-9819051)