



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นาย ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ.กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กฟผ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ...สถานีไฟฟ้า สามพราน ๑...ตามบันทึก จำนวน ๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ เควี	๖-๗ ก.ย. ๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ลดความเสี่ยงงานปลดหม้อแปลง 230 kV สฟ.สามพราน 1 KT1A เพื่อ เปลี่ยน Lockout Relay และทดสอบ Function (ให้ลดโหลดจาก สฟ.สพร.1 ไปทาง สฟ.นช.1 ประมาณ 80 MW)	-	-	

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว.....ตำแหน่ง.....แทนหัวหน้าแผนกปฏิบัติการ.....

ผู้รับประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายภคณณะศักดิ์ รักเนตรสวคร.....ตำแหน่ง.....วศก.๖.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ / พีดเดอร์ KT1A จาก ถึง
ในวันที่ 6-7 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1239/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภคณณะศักดิ์ รักเนตรสวคร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายภคณณะศักดิ์ รักเนตรสวคร

29 ส.ค. 62

ภคณณะศักดิ์ รักเนตรสวคร
(นายภคณณะศักดิ์ รักเนตรสวคร)
๐๖๑

สำหรับผู้อนุมัติ

2430

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓, กฟผ.๓

อก.บช.(ก.๓) / อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. (สถานีฯ)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ภคณณะศักดิ์ รักเนตรสวคร
(นายภคณณะศักดิ์ รักเนตรสวคร)
๒๙ ส.ค. ๖๒

อก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----------|-----------------------------|-----|-----------|-------------------|---|----|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ สามพราน 1 (ขอลดโหลด 80 MW) | | | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 6 ก.ย. 62 | เวลา | 07.30 น. | ถึง | 7 ก.ย. 62 | เวลา | 16.30 | น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟผ. | งานที่ทำ | ดับไฟหม้อแปลง 230 เควี KT1A | | | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1239/2562 | |
| รองรับกรณี N-1 | | | | | | | | |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายเพชรรัตน์ ชินะ | | | | | วันที่ | 29 สิงหาคม 2562 | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | | | | | วันที่ | 29-08-62 | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | | | วันที่ | 29 ก.ย. 62 | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต | | | | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	สวิตชิงวันที่ 6 กันยายน 2562 : PMB (35 MW), SLY (44.7), ทีทีดับบลิว (3.37 MW)						
2	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
3	ย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ พุทธมณฑล 2, สถานีฯ ศาลายา และผู้ใช้ไฟระบบ 115 เควี บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ นครชัยศรี 1 ผ่านสถานีฯ สามพราน 3 (ถาวร)						
4	PMB03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SLY02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SLY02YB-01	สับ	ปลด		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	PMB05YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	PMB03YB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	PMB05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	แจ้งให้ กฟผ. ทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
11	พนักงานกฟผ. ผู้รับเรื่อง เวลา.....						
สิ้นสุด Switching วันที่ 6 กันยายน 2562							
12	สวิตชิงวันที่ 7 กันยายน 2562						
13	เมื่อ กฟผ. ยืนยันปฏิบัติงานแล้วเสร็จสามารถย้ายโหลดกลับสภาพเดิมได้						
14	พนักงานกฟผ. ผู้แจ้ง เวลา.....						
15	PMB05YB-01	" On " Auto Reclose	" Off " Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	PMB03YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	PMB05YB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SLY02YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	PMB03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	SLY02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่	ทลล-ส. 10057 /2562	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 KV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	27 สิงหาคม 2562	โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1

อุปกรณ์ - De-energize SA1-KT1A (230/115 KV)
- ขอย้ายโหลดจาก สฟ. SA1 ไปรับทาง สฟ. NCS ประมาณ 80 MW

งานที่ทำ - เปลี่ยน LOCKOUT RELAY เดิม MANUAL RESET เป็น ELECTRICAL RESET นำเข้าใช้งานทดสอบ FUNCTION TRIP & INTERLOCK BKR.

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	ศุกร์ ที่ 06 เดือน	กันยายน	พ.ศ. 2562	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	เสาร์ ที่ 07 เดือน	กันยายน	พ.ศ. 2562	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเชาวฤทธิ์ ธรรมเพียร)
หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.