



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Regional Electricity Services

เลขที่ ก.ส.ปบ. (ก.) ๖๓๕๘/๖๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายอภิสิทธิ์ วงษ์อินทร์

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงห์โตทอง

วันที่ 27 ส.ค. 2562

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ก.บ.บ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขระบบ CSCS สถานีไฟฟ้า ตำบล... ตามแผนผังสิ่งเจปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP2 (4YB-01)	๑๙ - ๒๐ ก.ย. ๖๒	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขระบบ CSCS โดยข้อ ตอน, ติดตั้ง และทดสอบ RTU	OPEN BREAKER	4YS-01 และ 4YS-02	นายอภิสิทธิ์ พงษ์อินทร์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอภิสิทธิ์ พงษ์อินทร์ ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓) โทร. ๐๙๙-๙๙๙-๙๙๙๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.บ.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุญ สิงห์โตทอง)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำเนาแผนผังควบคุมการจ่ายไฟ (แนบ) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผทพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ TP2 จาก DAA4YB-01 ถึง DAA4YS-01, 02
ในวันที่ 19-20 ก.ย. ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1244/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานคุมข่า นาย อภิสิทธิ์ พงษ์อินทร์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอภิสิทธิ์ พงษ์อินทร์

(นายอภิสิทธิ์ พงษ์อินทร์ ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓))
๖๓.๖/๑๖ ก.ย. ๖๒

สำเนาผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(กฟ) 2517

เรียน ผอ.
อ.ก.บ.บ.(ก.๓) อ.ก.จ.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง กบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงชื่อผู้ดูแลแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๕ แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผทพ. 1 (สถานี อ่างน้ำ (DAA))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรุษา คักดีพนา)

อ.ก.บ.บ.(ก.๓) รักษาการแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ด้านข้าง (DAA-TP2 ,DAA04YB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19-20 ก.ย 2019	ระหว่าง	09.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	บำรุงรักษาระบบ CSCS ตามใบขอปฏิบัติงาน 1244/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 7 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 7 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 9/9/62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. เพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานวันที่ 19 ก.ย.62							
1	- ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	L 4.51 MW
3	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	L 6.89 MW
4	- ย้ายโหลดหม้อแปลง TP2 ไปรับไฟจากหม้อแปลง TP1						
5	DAA BVB-01	ปลด	สับ		DAA	-	ขนานบัส
6	DAA02BVB-01	สับ	ปลด		DAA	-	INC02
7	DAA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DAA	-	INC02
8	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.30 น.						
9	DAA04YB-01	สับ	ปลด		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	DAA04YS-01	สับ	ปลด		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
11	DAA04YS-02	สับ	ปลด		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
12	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
14	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA	-	-
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า วันที่ 19 ก.ย.62 ***							
งานวันที่ 20 ก.ย.62							
15	-เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้						
16	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	-
17	DAA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DAA	-	INC02
18	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
19	DAA04YS-01	ปลด	สับ		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
20	DAA04YS-02	ปลด	สับ		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
21	DAA04YB-01	ปลด	สับ		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	แจ้งพนักงานสถานีฯ DAA ปรับแรงดันหม้อแปลง TP2 อยู่ที่ 22.5 เควี						
23	- ย้ายโหลดหม้อแปลง TP2 กลับจากหม้อแปลง TP1						
24	DAA02BVB-01	ปลด	สับ		DAA	-	INC02
25	DAA BVB-01	สับ	ปลด		DAA	-	ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-	-
27	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-	-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมดวันที่ 20 ก.ย.62 ***								