

Switching Deadline
วันที่ 18 ก.ย. 62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นาย.ภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุหา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ.กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กฟผ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานสถานีไฟฟ้า นครชัยศรี ๑....ตามบันทึก จำนวน ๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ เควี	๒๒ ก.ย. ๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ลดความเสี่ยงงานปลดสายส่ง 230 kV Line BP2-NCS No.2 เพื่อ Inspection GIS (NCS-8042) (ให้ลดโหลดจาก สฟ.นช.1 ไปทาง สฟ.สพร.1 ประมาณ 50 MW)	-	-	

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นาย.ยงยุทธ สีขาว.....ตำแหน่ง.....แทนหัวหน้าแผนกปฏิบัติการ.....

ผู้รับประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นาย.ฤกษ์ณะศักดิ์ รักเนตรสาคร.....ตำแหน่ง.....วศก.๖.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ไฟเคเตอร์ 115KV จาก ถึง
ในวันที่ ๒๒-๐๙-๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗:๓๐ น. ถึง 1๖:๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1249/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ไฟเคเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ไฟเคเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ฆนธกร ทรัพย์สุคนธ์..... ประธานงานการขอตัดไฟกับ ทน.กฤตมาศภัค รักเนตรสาคร
๘ ก.ย. ๖๒

สมพร อันติเกอธรกิจ
(๐๐๖. 6 แทน นพ.ดพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

2521

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.)

เรียน ผจก.กฟผ. ๐๒๓, ผจก.กฟผ.๓, นพพร

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง / แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น



ผจฟ. (สถานีฯ -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรอุษา คักดีพนา)

ช.ก.ปน.(ก.๓) รักษาการแทน อก.ปน. (ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครชัยศรี 1(กฟผ.)				
กำหนดวันที่ทำงาน	22/09/2562	เวลา 07.30	น.	ถึง	14/03/2562 เวลา 16.30 น.
ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ปลดสายส่ง 230 ลดความเสี่ยง เพื่อ Inspection GIS		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1249/2562
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ขำทรัพย์สุข		วันที่	9 กันยายน 2562	
ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่	๙ ก.ย. ๖๒	
อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่	๙/๙/๖๒	
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 				

รหัสนี้	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนภายในสถานีฯ NCA, SAA							
	ย้ายโหลด NCA (115KV) บางส่วนไปรับไฟจาก SAA (115KV)						
1	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 KV รหัส SAA07YB-01 สถานะ OPEN และ SW. รหัส SAA07YS-01, SAA07YS-03 สถานะ CLOSE						
2	OYL02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYL		
3	OYL04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYL		
4	SAA07YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAA		
5	OYL02YB-01	สับ	ปลด		OYL		
6	OYL04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYL		
7	SAA07YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		
8	แจ้ง กฟผ. ศูนย์ฯ นครชัยศรี ทำการลดโหลดที่สถานีฯ NCS แล้วเสร็จ						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
9	ย้ายโหลด NCA (115KV) บางส่วนคืนจาก SAA (115KV)						
10	OYL04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYL		
9	SAA07YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		
10	OYL02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYL		
11	SAA07YB-01	สับ	ปลด		SAA		
12	OYL02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYL		
13	OYL04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYL		
สิ้นสุด Switching							



บันทึก

ที่	ทจล-ส. 9549 /2562	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 kV ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	27 สิงหาคม 2562	โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี
อุปกรณ์	- De-energize 230 kV Line BP2-NCS No.2 - ขอย้ายโหลดจาก สฟ.NCS ไปรับทาง สฟ.SA1 ประมาณ 50 MW
งานที่ทำ	- 5 Year Inspection GIS (NCS-8042)
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	อาทิตย์	ที่	เดือน	กันยายน	พ.ศ. 2562	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	อาทิตย์	ที่	เดือน	กันยายน	พ.ศ. 2562	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.