



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สท.ร.(ปบ.) **4319**
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงศ์พันธุ
ชื่อผู้ส่ง นายนิรันดร์ จินตามรกต

วิทยขอตัดไฟ

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.ชน.๙ ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟอ.สามพราน

Switching Deadline
วันที่ 10 ก.ย. 62

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนสายแรงสูงเป็น ๕๐ SAC ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๕	๑๓ กย.๖๒	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	เปลี่ยนสายเป็นสาย๕๐SAC	Disชั่วคราวสาม แยกรร.หลวงพ้อ เข้ม	NPT๑๐S-๐๔	นายทิสสิทธิ์ทองบุญ ๐๘๙-๘๓๖๕๑๘๙
๒	NPT10	๑๓ ก.ย.๖๒	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐		DBE สามพราน D1๐๑๖/1๖๖/1๐๖	NPT๑๐S-๐๕	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๙.ต.ต.ทองจินตา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิมลกร สุวรรณศรี ตำแหน่ง พชง.๗ โทร ๐๘๙-๘๘๖๖๒๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.คส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ
(นายนิรันดร์ จินตามรกต)

ตำแหน่ง ผ.ชน.๙ ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.คฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผ.คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ SA๒๐5 จาก Dis ลงข.น.ร.ส.น.อ.๑๖๖/๑๖๖ NPT1๐S-๐๑
ในวันที่ 13 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐8.3๐ น. ถึง 16.3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1252/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ NPT10 จาก DBE สามพราน ถึง NPT1๐S-๐๑
ในวันที่ 13 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐8.3๐ น. ถึง 16.3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟดับ นายวิมลกร สุวรรณศรี
3/๘.๑.๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ **2469**

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)
เรียน ผ.จก. กฟอ.๓พร.
อก.บช.(ก.๓), อก.ร.ว.(ก.๓)



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จบ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผ.จก. (สถานี) -
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

นายถักพงษ์ วงศ์พันธุ
อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณคอลลงจินดา (จุดแปลงหมอบ กฟอ. นธ. - กฟอ. สพร.)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ก.ย. 62	เวลา	08.30 น.	ถึง	13 ก.ย. 62	เวลา	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	สพร.	งานที่ทำ	เปลี่ยนสาย			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1252/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ					วันที่	2 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	2 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	3 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโมซ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	NPT10R-01	Normal	Nonreclosing		นฐ.		R ตรงข้ามลำเอียง
3	SAB05R-01	Normal	Nonreclosing		สพร.	SCADA	R วัดวัง
4	NPT10S-04	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS หน้ามิเตอร์แบ่งแดน ผัง นฐ.
5	ดิสชั่วคราว SAB05	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สพร.		DIS สามแยกโรงเรียนหลวงพ่อเข้ม
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ. สพร. ทราบ						
7	ตั้งแต่จุดตัด DDE วงจร NPT10 - ดิส NPT10S-04 หน้ามิเตอร์แบ่งแดนผัง นครปฐม ไม่มีโหด						
8	แจ้ง กฟอ. สพร. ให้ทำการ ตัด DDE วงจร NPT10 ก่อนถึงมิเตอร์แบ่งแดน 2 ต้น โดย Hotline กระเช้า (ตัดแบบมีไฟ)						
9	เมื่อ กฟอ. สพร. ทำการ ตัด DDE วงจร NPT10 ก่อนถึงมิเตอร์แบ่งแดน 2 ต้น เสร็จเรียบร้อย						
10	แจ้ง กฟอ. สพร. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
11	แจ้ง กฟอ. สพร. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
12	เมื่อทำการ Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
13	แจ้งให้ กฟอ. สพร. ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
14	NPT10R-01	Nonreclosing	Normal		นฐ.		R ตรงข้ามลำเอียง
15	SAB05R-01	Nonreclosing	Normal		สพร.	SCADA	R วัดวัง
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุด ยืนยันสามารถจ่ายไฟได้						
17	NPT10R-01	Normal	Nonreclosing		นฐ.		R ตรงข้ามลำเอียง
18	SAB05R-01	Normal	Nonreclosing		สพร.	SCADA	R วัดวัง
19	แจ้ง กฟอ. สพร. ให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
20	แจ้ง กฟอ. สพร. ให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
21	เมื่อทำการปลด Short Ground ระบบ 22 เควี แล้วเสร็จทุกจุด เวลา ผู้แจ้ง.....						
22	ตรวจสอบสถานะใบมีด NPT10S-04 หน้ามิเตอร์แบ่งแดนผัง อยู่สถานะ ปลด						
23	แจ้ง กฟอ. สพร. ให้ทำการจี้ม DDE วงจร NPT10 ก่อนถึงมิเตอร์แบ่งแดน 2 ต้น โดย Hotline กระเช้า (แบบมีไฟ)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	เมื่อ กฟอ.สพร. ทำการจี้ม DDE วงจร NPT10 ก่อนถึงมิเตอร์แบ่งแดน 2 ต้น เสร็จเรียบร้อย						
25	ดิสชั่วคราว SAB05	ปลด	สับ		สพร.		DIS สามแยกโรงเรียนหลวงพ่อแฉ่ม
26	SAB05S-22	ปลด	สับ		สพร.		DIS บ่อมตำรวจวัดปรีดาราม
27	NPT10R-01	Nonreclosing	Normal		นฐ.		R ตรงข้ามลำเอียด
28	SAB05R-01	Nonreclosing	Normal		สพร.	SCADA	R วัตวัง
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

