

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ๒๐๐๕ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ชื่อผู้ส่ง นายสมนุรณ สิงห์โคทอง

วันที่ 28 ส.ค. 2562

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพิ่ม POINT "FAULT CURRENT" CSCS/SCADA  
สถานีไฟฟ้า กำแพงแสน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน \_\_\_\_\_ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BVB-01, 2BVB-01, 10VB-01	๑๕ ก.ย. ๖๒	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เพิ่ม POINT "FAULT CURRENT" CSCS/SCADA	OPEN BREAKER	TRUCK OUT SERVICE	นายสาธิต พันธ์วงษ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พันธ์วงษ์ ตำแหน่ง ขมรส.กบช.(ก.๓) โทร ๐๙๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมนุรณ สิงห์โคทอง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.รักษาการแทน อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

KSA 2BVB-01

KSA 10VB-01

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ จาก KSA 2BVB-01 ถึง

ในวันที่ 16 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1268

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย อ.ก.บ.ช. (นายสมนุรณ สิงห์โคทอง) ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พันธ์วงษ์

(อ.ก.บ.ช.แทน อ.ก.บ.ช.)

สำหรับผู้อนุมัติ

2472

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น



ผจก. 1 (สถานี KSA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 09.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน KSA02BVB-01 ,KSA0BVB-01 ,KSA10VB-01 สถานีไฟฟ้ากำแพงแสน
2. กำหนดวันที่ทำงาน 15 ก.ย. 62 ระหว่าง 09.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน ผรล.กบช. งานที่ทำ เพิ่ม Point "FAULT CURRENT" ตามใบขอปฏิบัติงาน 1264/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 2 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 1 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 3 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้ากำแพงแสน						
2	KSA-KT1A	"OLTC"Auto	"OLTC"Manual		กฟผ.		
3	KSA-KT2A	"OLTC"Auto	"OLTC"Manual		กฟผ.		
4	KSA03VB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		KSA		
5	KSA10VB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		KSA		
6	- ย้ายโหลด KSA10 ไปจ่ายจาก KSA03						
7	KSA03S-04	ปลด	สับ		รถกฟผ-	SCADA	SF6 บ้านอาเหลียง (บน)
8	KSA10VB-01	สับ	ปลด		KSA		CB
9	ดึงทรักของ KSA10VB-01,0BVB-01 ออกโซว์ "OUT SERVICE"						
10	KSA-KT1A	"OLTC"Manual	"OLTC"Auto		กฟผ.		
11	KSA-KT2A	"OLTC"Manual	"OLTC"Auto		กฟผ.		
12	KSA03VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		KSA		
13	แจ้งผรล.ปฏิบัติงานที่ KSA10VB-01,0BVB-01 ได้						
	%%%%%%%%% ลีนสุดสวิตชิงช่วงแรก %%%%%%%%%%						
14	หลังจากผรล.ปฏิบัติงานที่ KSA10VB-01,0BVB-01 เสร็จทำงานที่ KSA02BVB-01 ต่อ						
15	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้ากำแพงแสน						
16	KSA-KT1A	"OLTC"Auto	"OLTC"Manual		กฟผ.		
17	KSA-KT2A	"OLTC"Auto	"OLTC"Manual		กฟผ.		
18	KSA03VB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		KSA		
19	- ย้ายโหลด KSA02BVB-01 ไปจ่ายจาก KSA01BVB-01						
20	ดันทรักของ KSA10VB-01,0BVB-01 เข้าโซว์ "IN SERVICE"						
21	KSA0BVB-01	ปลด	สับ		KSA		CB 22 kv.ขนานเมนบัส
22	KSA02BVB-01	สับ	ปลด		KSA		CB 22 kv.Incoming02
23	ดึงทรักของ KSA02BVB-01 ออกโซว์ "OUT SERVICE"						
24	- ย้ายโหลด KSA10 กลับคืนจาก KSA03						
25	KSA10VB-01	ปลด	สับ,คงMnauel		KSA		CB

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	KSA03S-04	สับ	ปลด		รณกพส-	SCADA	SF6	บ้านอาเหลียง (บน)
27	KSA-KT1A	"OLTC"Manual	"OLTC"Auto		กฟผ.			
28	KSA-KT2A	"OLTC"Manual	"OLTC"Auto		กฟผ.			
29	KSA03VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		KSA			
30	KSA10VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		KSA			
31	แจ้งผล.ปฏิบัติงานที่ KSA02BVB-01 ได้							
	%%%%%%%%% ลีสตลวตขงขงทสอง %%%%%%%%%							
32	หลังจากผล.ปฏิบัติงานที่ KSA02BVB-01 เสร้ง							
33	ตรวจสอบสวตตตตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้ากำแพงแสน							
34	KSA-KT1A	"OLTC"Auto	"OLTC"Manual		กฟผ.			
35	KSA-KT2A	"OLTC"Auto	"OLTC"Manual		กฟผ.			
36	- ย้ายโหลด KSA02BVB-01 กลับคินจาก KSA01BVB-01							
37	ต้นทรีคของ KSA02BVB-01 เข้าโซว์ "IN SERVICE"					KSA		
38	KSA02BVB-01	ปลด	สับ		KSA		CB	22 kV.Incoming02
39	KSA0BVB-01	สับ	ปลด		KSA		CB	22 kV.ขนานเมนบัส
40	KSA-KT1A	"OLTC"Manual	"OLTC"Auto		กฟผ.			
41	KSA-KT2A	"OLTC"Manual	"OLTC"Auto		กฟผ.			
	%%%%%%%%% ลีสตลวตขงทงหมต %%%%%%%%%							