



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 23 ก.ย. 62

เลขที่ ก.๓.กบข.(รต) ๒๐๕๐/๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โคทอง

วันที่ 2 ก.ย. 2562  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพิ่ม POINT ระยะทาง ระบบ 115KV สถานีไฟฟ้า อู่ทอง ตามแผนผัง  
สิ่งเจปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	2YB-01, 4YB-01	๒๖ ก.ย. ๒๕๖๒	๑๐.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เพิ่ม POINT ระยะทาง ระบบ 115KV ที่ระบบ CSCS/SCADA	OPEN BREAKER	ใบมีด	นายสาธิต พย์คฆวงค์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พย์คฆวงค์ ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓) โทร ๐๙๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*Siam*  
(นายสมหมาย ชื่นด้วง)  
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ 115kv จาก UT๘ 2YB-01, 4YB-01 ถึง UT๘ 2YB-01, 02, UT๘ 4YB-01, 02  
ในวันที่ 26 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1265

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ นาย *วิจิตรพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า* ประสานงานการขอตัดไฟกับ คุณสาธิต พย์คฆวงค์  
10 ก.ย. 62

*วิจิตรพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า*  
(*วิจิตรพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า*)  
อ.ก.บ.น. (ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 2570  
เรียน ผจก. กฟภ.๓


อ.ก.บ.น.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ ..... แผ่น  
ผจพ. *วิจิตรพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า* (สถานี UT๘ SPO)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

*วิจิตรพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า*  
(นายศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)  
อ.ก.บ.น.(ก.๓)  
12 ก.ย. 2562

*วิจิตรพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า*  
(นายศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)  
อ.ก.บ.น.(ก.๓) 12 ก.ย. 2562 - 2 ส.ค. 2562  
ส่งทางสารบรรณ  
อิเล็กทรอนิกส์

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ UTG (UTG02YB-01,UTG04YB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ก.ย. 62	ระหว่าง 10.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เพิ่ม Point ระยะทาง 115 kv ตามใบขอปฏิบัติงาน 1265/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐภาณุ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 11 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 11 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 12 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตช์ตัดตอนและอุปกรณ์และสวิตช์ตัดตอนภายในสถานีฯ และ ระบบจำหน่าย ก่อนทำ Switching						
2	ย้ายโหลด UTG04YB-01 ไปจ่ายจาก SPO3YB-01						
3	ตรวจสอบ SW.ใบมีด 115 kv SPO03YS-01 และ 02 ให้อยู่ในตำแหน่ง สับ ( <i>OFF Throw Over SPO</i> )						
4	UTG04YB-01	ON AUTO RECLOSE	OFF AUTO RECLOSE		UTG		เบรกเกอร์ 115 kv
5	SPO03YB-01	ปลด	สับ คง OFF AUTO RECLOSE		SPO		เบรกเกอร์ 115 kv
6	UTG04YB-01	สับ	ปลด		UTG		เบรกเกอร์ 115 kv
7	UTG04YS-01	สับ	ปลด		UTG		ใบมีด 115 kv
8	UTG04YS-02	สับ	ปลด		UTG		ใบมีด 115 kv
9	SPO03YB-01	OFF AUTO RECLOSE	ON AUTO RECLOSE		SPO		เบรกเกอร์ 115 kv
10	ตรวจสอบ โหลด UTG02YB-01 ว่าไม่มีโหลด						
11	UTG02YB-01	สับ	ปลด		UTG		เบรกเกอร์ 115 kv
12	UTG02YS-01	สับ	ปลด		UTG		ใบมีด 115 kv
13	UTG02YS-02	สับ	ปลด		UTG		ใบมีด 115 kv
14	แจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงานระบบ CSCS ที่เบรกเกอร์ UTG02YB-01 และ UTG04YB-01 ได้ สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า						
15	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	UTG02YS-01	ปลด	สับ		UTG		ใบมีด 115 kv
17	UTG02YS-02	ปลด	สับ		UTG		ใบมีด 115 kv
18	UTG02YB-01	ปลด	สับ คง OFF AUTO RECLOSE		UTG		เบรกเกอร์ 115 kv
19	ย้ายโหลด UTG04YB-01 กลับจาก SPO3YB-01						
20	SPO03YB-01	ON AUTO RECLOSE	OFF AUTO RECLOSE		SPO		เบรกเกอร์ 115 kv
21	UTG04YS-01	สับ	ปลด		UTG		ใบมีด 115 kv
22	UTG04YS-02	สับ	ปลด		UTG		ใบมีด 115 kv
23	UTG04YB-01	ปลด	สับ คง OFF AUTO RECLOSE		UTG		เบรกเกอร์ 115 kv
24	SPO03YB-01	สับ	ปลด		SPO		เบรกเกอร์ 115 kv

( *On throw Over SPO* )

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	UTG04YB-01	OFF AUTO RECLOSE	ON AUTO RECLOSE		UTG		เบรกเกอร์ 115 kv
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด							